



เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ คณะประกอบด้วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนกองการเงินและบัญชี และกลุ่มตรวจสอบ ภายในได้เดินทางมาประชุม เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงปัญหาอุปสรรค สาเหตุ ความล่าช้า และดูงาน ก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแฉม) ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลางและเป็นงานดำเนินการเอง นำโดยนาย นพ พร ชัยพิชิต ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 แต่เดิมได้วางแผนงานก่อสร้าง 2 ปี คือ ปี 2551-2552 แต่จากการที่ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคาก่อสร้างโครงการสูงขึ้นตามไปด้วย จึงได้ปรับแผนงานก่อสร้างเป็นปี 2551-2553 งบประมาณทั้งโครงการ 89.140 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 4 สาย และคลองส่งน้ำสายแยกซอยอีก 1 สาย รวมทั้งงานก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย รวมความยาวทั้งสิ้น 25.200 กิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ 2552 สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้จำนวน 23,000 ไร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ทั้งสิ้นจำนวน 23,730 ไร่