

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 1

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กรกฎาคม 2560)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน					
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)	66												
K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 16,650 ล้านไร่)	9	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	9,650.00	1.00	0.09			
							คิดเป็นร้อยละ		57.96				
							เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	ร้อยละ				
1	โครงการระบบส่งน้ำฝายวังปาน จังหวัดลำพูน						4000	0	-				
2	ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ						3000	3000	100.00				
3	ฝายท่าขมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย						3500	3500	100.00				
4	ฝายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ						800	800	100.00				
5	ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ						2000	2000	100.00				
6	ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)						350	350	100.00				
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ(4)						3000	0	-				
	รวม						16,650	9,650	57.96				
K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 7 แห่ง)	9	80	85	90	95	100	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จ			81.57	1.31429	0.12	
							เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	งปม.	ผลงาน (%)	น.น.		
1	โครงการระบบส่งน้ำฝายวังปาน จังหวัดลำพูน						4000	0	30,000,000	68	1.14	1	0.0114
2	ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ						3000	3000	37,000,000	84	1.40	1.976471	0.0277
3	ฝายท่าขมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย						3500	3500	45,000,000	88	1.70	2.933333	0.0500
4	ฝายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ						800	800	43,000,000	82	1.63	1.929412	0.0314
5	ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ						2000	2000	30,000,000	98	1.14	4.90	0.0556
6	ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)						350	350	27,000,000	80	1.02	1	0.0102
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ(4)						3000		25,770,000	71	0.98	1	0.0098
	รวม						16,650	9,650	237,770,000		9.00		0.20

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน				
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
K4 : ร้อยละของโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ 100)*เป็นของ กปพ.	3	60	70	80	90	100	ร้อยละของโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ)			99.60	4.960	0.15			
(เป้าหมาย 5 แห่ง)							พื้นที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	งบม.		ผลงาน (%)					
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงแม่สาบ) ระยะที่ 2 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่						600	10,000,000		98	4.90				
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ						-	5,000,000		100	5				
3	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 รายการ									100	5				
4	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเมืองแพม(ตอนล่าง) ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน									100					
5	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน ระยะที่ 1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่						1,000	11,750,000		100	5				
							1600	26,750,000		498.00	19.90				
K5 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพระราชดำริ	3	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)			400	1.00	0.03			
(เป้าหมาย 2,150 ไร่)							คิดเป็นร้อยละ			18.60					
							งบม.	เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	ผลงาน (%)					
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงแม่สาบ) ระยะที่ 2 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่						10,000,000	600	-	98					
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ						5,000,000	-	-	100					
3	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 รายการ							400	400	100					
4	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเมืองแพม(ตอนล่าง) ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน							150		100					
5	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน ระยะที่ 1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่						11,750,000	1,000		100					
รวม							26,750,000	2,150	400						
K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี	9	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานเท่ากับ (ไร่)			650,843	1	0.09			
(เป้าหมาย 847,790 ไร่)							± 17.5%	± 14.0%	± 10.5%	± 7.0%	± 3.5%	คิดเป็นร้อยละ	76.77	23.23	
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน (Upper)-ไร่							996,156	966,483	936,808	907,135	877,462	ผลการดำเนินงาน (ไร่)			
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน (Lower)-ไร่							699,427	729,099	758,772	788,445	818,117	เป้าหมาย	ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	ผลงาน
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่						154,676	64,129	69,826	133,955					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
2 โครงการชลประทานลำพูน							148,437	60,715	71,874	132,589		
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							20,868	11,085	8,863	19,948		
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							165,900	68,728	49,305	118,033		
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา							217,600	73,584	39,924	113,508		
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด							140,309	62,090	70,720	132,810		
							847,790	340,331	310,512	650,843		
K7 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ตามภาคผนวก)	3	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่จัดสรร	680.34	ร้อยละ	69.83	1.983	0.06
(เป้าหมาย 974.29 ล้าน ลบ.ม.)								แผนปี60	ผลปี 60	ร้อยละ		
								(พ.ย.59-ต.ค.60)		(%)		
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่								133.39	78.68	58.98		
2 โครงการชลประทานลำพูน								135.00	123.26	91.30		
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน								42.50	38.89	91.51		
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด								294.78	207.18	70.28		
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา								175.87	109.45	62.23		
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง								192.76	122.88	63.75		
รวม								974.30	680.34	69.83		
K8 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100			5	0.15	
(เป้าหมาย 38 แห่ง)							ผลการดำเนินงาน อ่างเก็บน้ำและทางน้ำ ขป. ที่คุณภาพ					
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน - แห่ง		30	32	34	36	38	ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	ร้อยละ			
							ใช้ผลประเมินของเดือนที่มีค่าคะแนนต่ำสุด (มี.ค. - ก.ย.59)					
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (13 แห่ง)								13	100.00%			
2 โครงการชลประทานลำพูน (7 แห่ง)								7	100.00%			
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (2 แห่ง)								2	100.00%			
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (4 แห่ง)								4	100.00%			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา (1 แห่ง)								1	100.00%			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด (3 แห่ง)								3	100.00%			
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (8 แห่ง)								8	100.00%			
รวม								38	100.00%			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (13 แห่ง)												
2 โครงการชลประทานลำพูน (2 แห่ง)									2			
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (2 แห่ง)												
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (4 แห่ง)												
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วางอุดมธารา (1 แห่ง)												
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (3 แห่ง)												
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (8 แห่ง)												
8 ก่อสร้าง สขป.1										4		
รวม												
K23 : งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการของชลประทาน (เป้าหมาย 511,132,700 บาท)	3	ไม่มี	-	-	-	มี					5	0.15
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่												
2 โครงการชลประทานลำพูน												
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน												
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง												
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วางอุดมธารา												
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด												
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้												
8 ก่อสร้าง สขป.1										140,049,000		
รวม										140,049,000		
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)	51											
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน ประเมินโดย กสช.	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ			1.00	0.03	
Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย7,036 แห่ง)	3	90	92.5	95	97.5	100	อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ร้อยละ)		100.00	5.00	0.15	
เป้าหมายรวม 7,036 แห่ง									เป้าหมาย (แห่ง)	ผลงาน (แห่ง)		
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่									480	100.00		
2 โครงการชลประทานลำพูน									685	100.00		
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน									510	100.00		

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5			ร้อยละ	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง									1,782	100.00		
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่จางอุทุมธารา									2,331	100.00		
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด									1,111	100.00		
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้									137	100.00		
รวม									7,036	100.00		
Opk5 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ (เป้าหมาย 51 โครงการ)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.			ร้อยละ	88.23	2,529	0.08
									ผลงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (คะแนน)		
Opk6 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ (เป้าหมาย 53โครงการ)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.			ร้อยละ	73.58	1,943	0.06
									ผลงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (คะแนน)		
Opk7 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ (เป้าหมาย 75โครงการ)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.			ร้อยละ	56.00	1,240	0.04
									ผลงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (คะแนน)		
Opk9 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 17 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ร้อยละ			85.94	3.59	0.11
								งปม.	น.น.	ผลงาน (%)		
1 ฝ่ายห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่								8,000,000	0.1108	95.00	4.75	0.0053
2 ฝ่ายเหมืองยา(แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่								7,340,000	0.1017	87.00	3.87	0.0039
3 ฝ่ายต้นน้ำลูกที่1,2 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่								9,000,000	0.1247	95.00	4.75	0.0059
4 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปู้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน								9,800,000	0.1358	87.00	3.87	0.0052

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน			
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
5	ฝายบ้านกลอโตะพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							7,000,000	0.0970	100.00	5.00	0.0048	
6	ฝายบ้านห้วยมะโอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							5,000,000	0.0693	100.00	5.00	0.0035	
7	ฝายบ้านบราโก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							9,200,000	0.1275	98.00	4.90	0.0062	
8	ฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							9,700,000	0.1344	98.00	4.90	0.0066	
9	ฝายบ้านแม่หลองน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							3,500,000	0.0485	100.00	5.00	0.0024	
10	ฝายห้วยป่าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิง ตอนบนบ้านห้วยป่า ตำบลห้วยข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่							7,500,000	0.1039	65.00	1.86	0.0019	
11	ฝายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอป่าเย็บ จังหวัดแม่ฮ่องสอน							5,000,000	0.0693	60.00	1.00	0.0007	
12	อาคารบังคับน้ำบ้านไม้สะเปพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไม้สะเป โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำป่าเย็บ(ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน							9,500,000	0.1316	99.00	4.95	0.0065	
13	ฝายห้วยปะก้อพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝายห้วยตูแอและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านอาใจ(เพิ่มเติม) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน							9,000,000	0.1247	75.00	2.81	0.0035	
14	ฝายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							12,000,000	0.1663	98.00	4.90	0.0081	
15	จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาโนและบ้านจกปก โครงการฝายแม่ระอาโนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							25,000,000	0.3464	58.00	1.00	0.0035	
16	ปรับปรุงที่ดินพร้อมฐานรากเขื่อนแมธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน							35,000,000	0.4849	73.00	2.74	0.0133	
17	ระบบต้นน้ำ ฝายไม้ไผ่ระยะที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่							45,000,000	0.6234	73.00	2.74	0.0171	
รวม								216,540,000	3.00	1,461.00		0.10	
Opk9.3 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แล้วเสร็จตามแผนงาน		3	60	70	80	90	100			ร้อยละ	87.67	3.767	0.11
วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร													
(เป้าหมาย 15 รายการ)								งปม.	น.น.	ผลงาน (%)			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
1	ฝ่ายช่วยปลงพ้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่							8000000	0.1758	95.00	4.50	0.0079
2	ฝ่ายเหมืองยา(แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่							7340000	0.1613	87.00	3.70	0.0060
3	ฝ่ายต้นน้ำลูกที่1,2 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างช้าง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่							9000000	0.1977	95.00	4.50	0.0089
4	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปู้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน							9800000	0.2153	87.00	3.70	0.0080
5	ฝ่ายบ้านกลอไค้พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							7000000	0.1538	100.00	5.00	0.0077
6	ฝ่ายบ้านห้วยมะโอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							5000000	0.1099	100.00	5.00	0.0055
7	ฝ่ายบ้านบารโก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							9200000	0.2021	98.00	4.80	0.0097
8	ฝ่ายห้วยแม่แะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							9700000	0.2131	98.00	4.80	0.0102
9	ฝ่ายบ้านแม่หลองน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							3500000	0.0769	100.00	5.00	0.0038
10	ฝ่ายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิง ตอนบนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่							7500000	0.1648	65.00	1.50	0.0025
11	ฝ่ายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอป่าเย็บ จังหวัดแม่ฮ่องสอน							5000000	0.1099	60.00	1.00	0.0011
12	อาคารบังคับน้ำบ้านไม้สะเปพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไม้สะเป โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำป่า(ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน							9500000	0.2087	99.00	4.90	0.0102
13	ฝ่ายห้วยปะก้อพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝ่ายห้วยตูแ่อและบ่อเก็บน้ำ คสล. งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านอาใจ(เพิ่มเติม) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน							9000000	0.1977	75.00	2.50	0.0049
14	ฝ่ายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							12000000	0.2637	98.00	4.80	0.0127
15	จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาโนและบ้านจกปก โครงการฝ่ายแม่ระอาโนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							25000000	0.5493	58.00	1.00	0.0055
รวม								136,540,000.00	3.00			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 2 รายการ)	3	60	70	80	90	100	เป้าหมาย 2 รายการ ร้อยละ		84.00	3.400	0.10	
								งปม.	น.น.			ผลงาน (%)
1 ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำพร้อมฐานรากเขื่อนแมธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (แผน 74.29%)							35,000,000.00	1.3125	84.00	3.40	0.0446	
2 ระบบผันน้ำ ฝายไม้ไผ่ระยะที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (แผน 51%)							45,000,000.00	1.6875	84.00	3.40	0.0574	
รวม							80,000,000.00	3.0000				
Opk10 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 161 รายการ)	3	80	85	90	95	100	การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ)		82.61	1.522	0.05	
								จำนวนตามแผน	จำนวนแล้วเสร็จ			ร้อยละ
1 สำนักงานชลประทานที่ 1							8	4	50.00			
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่							32	30	93.75			
3 โครงการชลประทานลำพูน							26	20	76.92			
4 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							12	12	100.00			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							29	24	82.76			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา							30	27	90.00			
7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด							24	16	66.67			
รวมทั้งสิ้น 161 รายการ							161	133	82.61			
Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 100)	3	81	83	85	87	89	ร้อยละ		86.56	3.780	0.11	
Opk16.1 : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 950 เรื่อง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน		108.95	5.000	0.15	
								สะสมเดือนก่อน	เดือนนี้ ก.ค.			รวมทั้งหมด
1 สำนักงานชลประทานที่ 1							145	39	184.00			
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่							364	91	455.00			
3 โครงการชลประทานลำพูน							58	22	80.00			
4 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							22	0	22.00			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา							24	11	35.00			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							93	20	113.00			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด							56	10	66.00		
8	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้							80	0	80.00		
9	โครงการก่อสร้าง							0	0	0.00		
	รวม							842	193	1035.00		
Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง		3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 100			5	0.15
Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.		3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100			5	0.15
Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค.		3	65	70	75	80	85				1	0.03
Opk20 : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน		3	50	75	100	100	100	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำชลประทานโดยระบบตรวจวัดความละเอียดสูงพร้อมระบบประมวลผลการตรวจวัดและจัดเก็บรายได้			1	0.03
Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		3	60	70	80	90	100				1	0.03
Opk22 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ		3	65	70	75	80	85				1	0.03
รวมทั้งหมด		117						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม				3.3320

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/117) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม} \\ &= 2.8479 \end{aligned}$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง