

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 1

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)

ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน				
			1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)		66										
K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 16,650 ล้านไร่)		9	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 9,300.00		1.00	0.09	
								คิดเป็นร้อยละ 55.86				
								เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	ร้อยละ		
1	โครงการระบบส่งน้ำฝายวังปาน จังหวัดลำพูน							4000	0	-		
2	ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ							3000	3000	100.00		
3	ว							3500	3500	100.00		
4	ฝายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ							800	800	100.00		
5	ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ							2000	2000	100.00		
6	ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)							350	0	-		
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ(4)							3000	0	-		
รวม								16,650	9,300	55.86		
K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 7 แห่ง)		9	80	85	90	95	100	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จ 93.29		3.65714	0.33	
								เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	งปม. (%)	น.น.	
1	โครงการระบบส่งน้ำฝายวังปาน จังหวัดลำพูน						4000	0	30,000,000	68	1.14	1
2	ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ						3000	3000	37,000,000	100	1.40	1.976471
3	ฝายท่าขมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย						3500	3500	45,000,000	100	1.70	2.933333
4	ฝายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ						800	800	43,000,000	100	1.63	1.929412
5	ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ						2000	2000	30,000,000	100	1.14	4.90
6	ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)						350	350	27,000,000	93	1.02	1
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ(4)						3000		25,770,000	92	0.98	1
รวม							16,650	9,650	237,770,000		9.00	0.20

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน									ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (เป้าหมาย 847,790 ไร่)	9	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 790,134				1	0.09
		± 17.5%	± 14.0%	± 10.5%	± 7.0%	± 3.5%	เท่ากับ (ไร่)					
							คิดเป็นร้อยละ 93.20					
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน (Upper)-ไร่		996,156	966,483	936,808	907,135	877,462	ผลการดำเนินงาน (ไร่)					
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน (Lower)-ไร่		699,427	729,099	758,772	788,445	818,117	เป้าหมาย	ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	ผลงาน		
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่							154,676	64,129	77,059	141,188		
2 โครงการชลประทานลำพูน							148,437	60,715	72,417	133,132		
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							20,868	11,085	9,453	20,538		
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							165,900	68,728	91,860	160,588		
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา							217,600	73,584	125,885	199,469		
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด							140,309	62,090	73,129	135,219		
							847,790	340,331	449,803	790,134		
K7 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ตามภาคผนวก) (เป้าหมาย 974.29 ล้าน ลบ.ม.)	3	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่จัดสรร 739.33 ร้อยละ			75.88	2.588	0.08
								แผนปี60	ผลปี 60	ร้อยละ		
								(พ.ย.59-ต.ค.60)		(%)		
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่							133.39	86.91	65.15			
2 โครงการชลประทานลำพูน							135.00	126.64	93.81			
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							42.50	40.40	95.06			
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด							294.78	214.41	72.74			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา							175.87	123.86	70.43			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							192.76	147.11	76.32			
รวม							974.30	739.33	75.88			
K8 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (เป้าหมาย 38 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100				5	0.15
							ผลการดำเนินงาน อ่างเก็บน้ำและทางน้ำ ขป. ที่คุณภาพ					
							ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	ร้อยละ			
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน - แห่ง		30	32	34	36	38	ใช้ผลประเมินของเดือนที่มีค่าคะแนนต่ำสุด (มี.ค. - ก.ย.59)					
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (13 แห่ง)								13	100.00%			
2 โครงการชลประทานลำพูน (7 แห่ง)								7	100.00%			
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (2 แห่ง)								2	100.00%			
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (4 แห่ง)								4	100.00%			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (1 แห่ง)								1	100.00%			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด (3 แห่ง)								3	100.00%			
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (8 แห่ง)								8	100.00%			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน								ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
รวม								38	100.00%			
** ตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 แห่ง ให้ตรวจวัดทุกเดือนและรายงานผลการตรวจวัดบนระบบออนไลน์												
K9 : อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping Intensity)	0	-	-	-	-	-						
K10 : อัตราการใช้น้ำในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ำและการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ (เลือก 1 โครงการ)	3	50	55	60	65	70	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา			5.00	0.15	
เลือก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา							ประสิทธิภาพชลประทาน ร้อยละ		72.89			
							ปริมาณน้ำจัดสรร	ความต้องการ ทฤษฎี	อัตราการใช้ น้ำ			
							94	69	72.89			
K11 : ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เป้าหมาย (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่)	0	-	-	-	-	-						
K12 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบงาน วิธีการและฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลโครงการ EIRR / ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C Ratio)	0	-	-	-	-	-						
K13 : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน (ค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ โครงการ (EIRR))	0	-	-	-	-	-						
K14 : ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุนของโครงการ (B/C Ratio))	0	-	-	-	-	-						
K15 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (ร้อยละ 0.045)	9	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	พื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน (ร้อยละ)			-	5.00	0.4500
							ผลการดำเนินงาน (พื้นที่เสียหาย -ไร่)					
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน - ไร่		2,077.09	1,663.19	1,229.30	805.40	382.00						
พื้นที่บริหารจัดการน้ำ ปี 2560 847,790 ไร่							ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	รวมทั้งปี			
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่							-	-	-			
2 โครงการชลประทานลำพูน							-	-	-			
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							-	-	-			
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							-	-	-			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา							-	-	-			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ใจ							-	-	-			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน				
		1	2	3	4	5					ที่ได้
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด											
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้											
8 ก่อสร้าง สขบ.1								140,049,000			
รวม								250,049,000			
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)	51										
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้नाที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน ประเมินโดย กสช.	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ		1.00	0.03	
Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย7,036 แห่ง)	3	90	92.5	95	97.5	100	อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ร้อยละ)		100.00	5.00	0.15
เป้าหมายรวม 7,036 แห่ง											
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่								480	100.00		
2 โครงการชลประทานลำพูน								685	100.00		
3 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน								510	100.00		
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง								1,782	100.00		
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุทุมมาธรา								2,331	100.00		
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด								1,111	100.00		
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้								137	100.00		
รวม								7,036	100.00		
Opk5 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ	3	50	75	100	100	100		ร้อยละ	88.23	2.529	0.08
(เป้าหมาย 51 โครงการ)								ผลงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (คะแนน)		
Opk6 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ	3	50	75	100	100	100		ร้อยละ	73.58	1.943	0.06
(เป้าหมาย 53โครงการ)								ผลงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (คะแนน)		

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน								ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
Opk7 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.		ร้อยละ	56.00	1.240	0.04
(เป้าหมาย 75โครงการ)								ผลงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (คะแนน)		
Opk9 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	3	60	70	80	90	100	ร้อยละ 93.06			4.31	0.13
(เป้าหมาย 17 รายการ)							งปม.	น.น.	ผลงาน (%)		
1 ฝ่ายห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่							8,000,000	0.1108	100.00	5	0.0055
2 ฝ่ายเหมืองยาว(แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่							7,340,000	0.1017	97.00	4.31	0.0044
3 ฝ่ายต้นน้ำลูกที่1,2 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่							9,000,000	0.1247	100.00	5.00	0.0062
4 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปู้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน							9,800,000	0.1358	96.00	4.27	0.0058
5 ฝ่ายบ้านกลอดโค๊ะพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							7,000,000	0.0970	100.00	5.00	0.0048
6 ฝ่ายบ้านห้วยมะโอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							5,000,000	0.0693	100.00	5.00	0.0035
7 ฝ่ายบ้านบราโก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							9,200,000	0.1275	100.00	5.00	0.0064
8 ฝ่ายห้วยแม่แอ่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							9,700,000	0.1344	100.00	5.00	0.0067
9 ฝ่ายบ้านแม่หลองน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่							3,500,000	0.0485	100.00	5.00	0.0024
10 ฝ่ายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่							7,500,000	0.1039	70.00	2.00	0.0021
11 ฝ่ายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอป่าาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน							5,000,000	0.0693	86.00	1.00	0.0007

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน									ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
12 อาคารบังคับน้ำบ้านไม้สระเป็พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อกักน้ำ คสล.จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไม้สระเป็ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย(ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน								9,500,000	0.1316	100.00	5.00	0.0066
13 ฝ่ายห้วยปะกอกที่พร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝ่ายห้วยตูแ่และบ่อกักน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านอาใจ(เพิ่มเติม) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน								9,000,000	0.1247	87.00	3.26	0.0041
14 ฝ่ายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อกักน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน								12,000,000	0.1663	100.00	5.00	0.0083
15 จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก โครงการฝายแม่ระอาน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ต๋น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่								25,000,000	0.3464	65.00	1.00	0.0035
16 ปรับปรุงทำนดินพร้อมฐานรากเขื่อนแมธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน								35,000,000	0.4849	93.00	3.49	0.0169
17 ระบบผันน้ำ ฝ่ายไม้ไร่รอ ระยะที่ 2 ตำบลน้ำป่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่								45,000,000	0.6234	88.00	3.30	0.0206
รวม								216,540,000	3.00	1,582.00		0.11
Opk9.1 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	0	-	-	-	-	-						
Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย.....รายการ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0	-	-	-	-	-	แล้วเสร็จ 100% จำนวน รายการ					
								น.น.	ผลงาน (%)			
Opk9.3 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แล้วเสร็จตามแผนงาน วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เป้าหมาย 15 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ร้อยละ 93.40				4.340	0.13
								งปม.	น.น.	ผลงาน (%)		
1 ฝ่ายห้วยปงหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตึงตง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่								8000000	0.1758	100.00	5.00	0.0088
2 ฝ่ายเหมืองยาว(แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่								7340000	0.1613	97.00	4.70	0.0076

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน							ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
3	ฝายต้นน้ำลูกที่ 1,2 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่						9000000	0.1977	100.00	5.00	0.0099
4	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปู้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน						9800000	0.2153	96.00	4.60	0.0099
5	ฝายบ้านกลอเคียวพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						7000000	0.1538	100.00	5.00	0.0077
6	ฝายบ้านห้วยมะโอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						5000000	0.1099	100.00	5.00	0.0055
7	ฝายบ้านบราโก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						9200000	0.2021	100.00	5.00	0.0101
8	ฝายห้วยแม่แฉะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						9700000	0.2131	100.00	5.00	0.0107
9	ฝายบ้านแม่หลองน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						3500000	0.0769	100.00	5.00	0.0038
10	ฝายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่						7500000	0.1648	70.00	2.00	0.0033
11	ฝายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						5000000	0.1099	86.00	3.60	0.0040
12	อาคารบังคับน้ำบ้านไม้สะเป่พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไม้สะเป่ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย(ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน						9500000	0.2087	100.00	5.00	0.0104
13	ฝายห้วยปะก้อพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝายห้วยตูแอและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านอาใจ(เพิ่มเติม) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน						9000000	0.1977	87.00	3.70	0.0073
14	ฝายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						12000000	0.2637	100.00	5.00	0.0132
15	จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาโนและบ้านจกปก โครงการฝายแม่ระอาโนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						25000000	0.5493	65.00	1.50	0.0082
รวม							136,540,000.00	3.00			
Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 2 รายการ)	3	60	70	80	90	100	เป้าหมาย 2 รายการ ร้อยละ		90.50	4.050	0.12

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน								ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
							งปม.	น.น.	ผลงาน (%)			
1 ปรับปรุงทำนบกั้นหรือฐานรากเขื่อนแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอปานธิ จังหวัดลำพูน (แผน 74.29%)							35,000,000.00	1.3125	93.00	4.30	0.0564	
2 ระบบผันน้ำ ฝ่ายไม่ไ้ร้อ ระยะที่ 2 ตำบลน้ำป่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (แผน 51%)							45,000,000.00	1.6875	88.00	3.80	0.0641	
รวม							80,000,000.00	3.0000				
Opk10 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	3	80	85	90	95	100	การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ)			82.61	1.522	0.05
(เป้าหมาย 161 รายการ)							จำนวนตามแผน	จำนวนแล้วเสร็จ	ร้อยละ			
1 สำนักงานชลประทานที่ 1							8	4	50.00			
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่							32	30	93.75			
3 โครงการชลประทานลำพูน							26	20	76.92			
4 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							12	12	100.00			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							29	24	82.76			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา							30	27	90.00			
7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด							24	16	66.67			
รวม ทั้งสิ้น 161 รายการ							161	133	82.61			
Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 100)	3	81	83	85	87	89	ร้อยละ			88.26	4.630	0.14
Opk16.1 : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 950 เรื่อง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน			108.95	5.000	0.15
							สะสมเดือนก่อน	เดือนนี้ ก.ค.	รวมทั้งหมด			
1 สำนักงานชลประทานที่ 1							145	39	184.00			
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่							364	91	455.00			
3 โครงการชลประทานลำพูน							58	22	80.00			
4 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							22	0	22.00			
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา							24	11	35.00			
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							93	20	113.00			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน									ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด								56	10	66.00		
8 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้								80	0	80.00		
9 โครงการก่อสร้าง								0	0	0.00		
รวม								842	193	1035.00		
Opk17 : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้	0	-	-	-	-	-						
Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 100				5	0.15
Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100				5	0.15
Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค.	3	65	70	75	80	85					1	0.03
Opk20 : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่ถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	3	50	75	100	100	100	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำชลประทานโดยระบบตรวจวัดความละเอียดสูงพร้อมระบบประมวลผลการตรวจวัดและจัดเก็บรายได้				1	0.03
Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	3	60	70	80	90	100					1	0.03
Opk22 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3	65	70	75	80	85					1	0.03
รวมทั้งหมด	117											3.6238

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/117) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม} \\ &= 3.0973 \end{aligned}$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง