

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 1

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน								ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)		66										
K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 16,650 ล้านไร่)		9	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)		12,650	2.60	0.2338
							คิดเป็นร้อยละ		75.98			
							เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	ร้อยละ			
1	โครงการระบบส่งน้ำฝายวังปาน จังหวัดลำพูน							4000	0	-		
2	ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ							3000	3000	100.00		
3	ฝายท่าขมพร้อมระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย							3500	3500	100.00		
4	ฝายนามากป็นพร้อมระบบส่งน้ำ							800	800	100.00		
5	ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ							2000	2000	100.00		
6	ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)							350	350	100.00		
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ(4)							3000	3000	100.00		
รวม								16,650	12,650	75.98		
K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 7 แห่ง)		9	80	85	90	95	100	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จ		95.43	4.09	0.3677
							เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	งปม.	ผลงาน (%)		
1	โครงการระบบส่งน้ำฝายวังปาน จังหวัดลำพูน						4000	0	30,000,000	68	1.14	
2	ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ						3000	3000	37,000,000	100	1.40	
3	ฝายท่าขมพร้อมระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย						3500	3500	45,000,000	100	1.70	
4	ฝายนามากป็นพร้อมระบบส่งน้ำ						800	800	43,000,000	100	1.63	
5	ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ						2000	2000	30,000,000	100	1.14	
6	ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)						350	350	27,000,000	100	1.02	
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ(4)						3000		25,770,000	100	0.98	
รวม							16,650	9,650	237,770,000		9.00	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก

K4 : ร้อยละของโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ 100)*เป็นของ กปพ.		3	60	70	80	90	100	ร้อยละของโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ 100)*เป็นของ กปพ.			100.00	5.00	0.1500
(เป้าหมาย 5 แห่ง)								พื้นที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	งปม.	ผลงาน (%)			
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงแม่สาบ) ระยะที่ 2 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่							600	10,000,000	100			
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	-	5,000,000	100									
3	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทาบทุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 รายการ	400	6,500,000	100									
4	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเมืองแพม(ตอนล่าง) ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	150	8,000,000	100									
5	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่บ้าน ระยะที่ 1 ตำบลขางเตง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1,000	11,750,000	100									
		2150	41,250,000										
K5 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพระราชดำริ		3	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)			2,150	5.00	0.1500
(เป้าหมาย 2,150 ไร่)								คิดเป็นร้อยละ			100.00		
								งปม.	เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	ผลงาน (%)		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงแม่สาบ) ระยะที่ 2 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000	600	600	100								
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกียง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	5,000,000	-	-	100								
3	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทาบทุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 รายการ	6,500,000	400	400	100								
4	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเมืองแพม(ตอนล่าง) ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	8,000,000	150	150	100								

ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน				ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
5	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ป่าน ระยะที่ 1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่							11,750,000	1,000	1,000	100			
	รวม							41,250,000	2,150	2,150				
K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (เป้าหมาย 847,790 ไร่)		9	เป้าหมาย ± 17.5%	เป้าหมาย ± 14.0%	เป้าหมาย ± 10.5%	เป้าหมาย ± 7.0%	เป้าหมาย ± 3.5%	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน เท่ากับ (ไร่) คิดเป็นร้อยละ				806,080	4.59	0.4135
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน (Upper)-ไร่			996,156	966,483	936,808	907,135	877,462	ผลการดำเนินงาน (ไร่)						
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน (Lower)-ไร่			699,427	729,099	758,772	788,445	818,117	เป้าหมาย	ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	ผลงาน			
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่							154,676	74,129	77,059	151,188			
2	โครงการชลประทานลำพูน							148,437	60,715	72,617	133,332			
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							20,868	11,085	9,453	20,538			
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							165,900	68,728	96,030	164,758			
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา							217,600	73,584	127,461	201,045			
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต							140,309	62,090	73,129	135,219			
								847,790	350,331	455,749	806,080			
K7 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ตามภาคผนวก) (เป้าหมาย 974.29 ล้าน ลบ.ม.)		3	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่จัดสรร		823.33	ร้อยละ	84.50	3.45	0.1035
								แผนปี60	ผลปี 60	ร้อยละ				
								(พ.ย.59-ต.ค.60)		(%)				
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่								133.39	107.41	80.52			
2	โครงการชลประทานลำพูน								135.00	147.94	109.59			
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน								42.50	41.94	98.68			
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต								294.78	220.55	74.82			
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา								175.87	138.27	78.62			
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง								192.76	167.22	86.75			
	รวม								974.30	823.33	84.50			
K8 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (เป้าหมาย 38 แห่ง)		3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100				5.00	0.1500	
							ผลการดำเนินงาน อ่างเก็บน้ำและทางน้ำ ขป. ที่คุณภาพ							
ค่าเกณฑ์การให้คะแนน - แห่ง			30	32	34	36	38	ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน		จำนวน (แห่ง)	ร้อยละ			
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (13 แห่ง)									13	100%			

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน					
		1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
2	โครงการชลประทานลำพูน (7 แห่ง)							7	100%			
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (2 แห่ง)							2	100%			
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (4 แห่ง)							4	100%			
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา (1 แห่ง)							1	100%			
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (3 แห่ง)							3	100%			
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (8 แห่ง)							8	100%			
	รวม							38	100%			
** ตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 แห่ง ให้ตรวจวัดทุกเดือนและรายงานผลการตรวจวัดบนระบบออนไลน์												
K10 : อัตราการใช้เงินในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ำและการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ (เลือก 1 โครงการ)	3	50	55	60	65	70	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา				5.00	0.1500
							ประสิทธิภาพชลประทาน ร้อยละ			72.89		
	เลือก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา							ปริมาณน้ำจัดสรร	ความต้องการทฤษฎี	อัตราการใช้		
							94	69	72.89			
K15 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (ร้อยละ 0.045)	9	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	พื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน (ร้อยละ)			0.00	5.00	0.4500
	ค่าเกณฑ์การให้คะแนน -ไว้	2,077.09	1,663.19	1,229.30	805.40	382.00	ผลการดำเนินงาน (พื้นที่เสียหาย -ไว้)					
พื้นที่บริหารจัดการน้ำ ปี 2560 847,790 ไร่												
								ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	รวมทั้งปี		
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่							-	-	-		
2	โครงการชลประทานลำพูน							-	-	-		
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							-	-	-		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							-	-	-		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา							-	-	-		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด							-	-	-		
	รวม							-	-	-		
K21.1 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย 16 กลุ่ม) กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน พื้นที่ 8,450 ไร่	3	96	97	98	99	100	กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จ เป็นร้อยละ			100.00	5.00	0.1500
							เป้าหมาย (กลุ่ม)	แล้วเสร็จ (กลุ่ม)	พื้นที่ (ไร่)	ร้อยละ		
1	โครงการฯ เชียงใหม่ (6 กลุ่ม 4,450 ไร่)						6	6	4,450	100.00		
2	คบ. แม่แตง (10 กลุ่ม 4,000 ไร่)						10	10	4,000	100.00		
	รวม						16	16	8,450	100.00		

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน				
		1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
1.1.3	กิจกรรมสนับสนุนน้ำในการเปิดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว+ลำไย)										
	จังหวัดเชียงใหม่								173,603,700		
	จังหวัดลำพูน								45,000,000		
1.1.5	กิจกรรมพัฒนาระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร										
	จังหวัดเชียงใหม่								107,480,000		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม											
1	โครงการที่1 Green City										
	จังหวัดเชียงใหม่								43,049,000		
รวม									511,132,700		
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)		48									
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน ประเมินโดย กสช. (หน่วย : ร้อยละ)		3	65	70	75	80	85	ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้ำ		5.00	0.1500
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่									99	
2	โครงการชลประทานลำพูน									99	
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน									98	
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แตง									100	
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กวงอุดมธารา									92	
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จัด									87	
ภาพรวมของ สขป.1										96	
Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย 7,036 แห่ง)		3	90	92.5	95	97.5	100	อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ร้อยละ)		100	5.00 0.1500
เป้าหมายรวม 7,036 แห่ง											
								เป้าหมาย (แห่ง)	ผลงาน (%)		
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่							480	100		
2	โครงการชลประทานลำพูน							685	100		
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							510	100		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แตง							1,782	100		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กวงอุดมธารา							2,331	100		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จัด							1,111	100		
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้							137	100		

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน							ค่าคะแนน		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			ร้อยละ	100		
รวม									7,036	100		
Opk5 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.			ร้อยละ	100.00	5.00	0.1500
(เป้าหมาย 51 โครงการ)												
Opk6 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.			ร้อยละ	100.00	5.00	0.1500
(เป้าหมาย 53โครงการ)												
Opk7 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *วัดเป็นรายโครงการ หากมีรายการจำนวนมากให้ทำเป็นเอกสารแนบ	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.			ร้อยละ	100.00	3.00	0.0900
(เป้าหมาย 75โครงการ)												
Opk9 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	3	60	70	80	90	100			ร้อยละ	96.41		
(เป้าหมาย 17 รายการ)								งปม.	น.น.	ผลงาน (%)		
1 ฝ่ายช่วยปลงหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืออน จังหวัดเชียงใหม่								8,000,000	0.1108	100.00	5.00	0.0055
2 ฝ่ายเหมืองยาว(แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่								7,340,000	0.1017	100.00	5.00	0.0051
3 ฝ่ายต้นน้ำลูกที่1,2 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างช้าง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่								9,000,000	0.1247	100.00	5.00	0.0062
4 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปู จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน								9,800,000	0.1358	100.00	5.00	0.0068
5 ฝ่ายบ้านกอลโค๊ะพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน								7,000,000	0.0970	100.00	5.00	0.0048
6 ฝ่ายบ้านห้วยมะโพอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัด								5,000,000	0.0693	100.00	5.00	0.0035
7 ฝ่ายบ้านบราโก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ต๋น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่								9,200,000	0.1275	100.00	5.00	0.0064

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน				
		1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
8	ฝ่ายห้วยแม่แะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						9,700,000	0.1344	100.00	5.00	0.0067
9	ฝ่ายบ้านแม่หลองน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						3,500,000	0.0485	100.00	5.00	0.0024
10	ฝ่ายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่						7,500,000	0.1039	100.00	5.00	0.0052
11	ฝ่ายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอป่าเย็บ จังหวัดแม่ฮ่องสอน						5,000,000	0.0693	87.00	3.70	0.0026
12	อาคารบังคับน้ำบ้านไม้สะเปพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไม้สะเป โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำป่า(ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน						9,500,000	0.1316	100.00	5.00	0.0066
13	ฝ่ายห้วยปะกอกพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝ่ายห้วยตูแ่อและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านชายแดน บ้านอ่าใจ(เพิ่มเติม) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน						9,000,000	0.1247	87.00	3.70	0.0046
14	ฝ่ายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						12,000,000	0.1663	100.00	5.00	0.0083
15	จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก โครงการฝ่ายแม่ระอาน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตืน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						25,000,000	0.3464	65.00	1.50	0.0052
16	ปรับปรุงทำนบกั้นพร้อมฐานรากเขื่อนแมธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน						35,000,000	0.4849	100.00	5.00	0.0242
17	ระบบผันน้ำ ฝ่ายไม้ไร่รอ ระยะที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่						45,000,000	0.6234	100.00	5.00	0.0312
รวม							216,540,000	3.0000	1,639.00		0.14
Opk9.3 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แล้วเสร็จตามแผนงาน		3	60	70	80	90	100	ร้อยละ	95.93	4.59	0.1378
วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เป้าหมาย 15 รายการ)											
1	ฝ่ายห้วยปลงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต้นตอก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่						8000000	0.1758	100.00	5.00	0.0088
2	ฝ่ายเหมืองยาว(แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่						7340000	0.1613	100.00	5.00	0.0081
3	ฝ่ายต้นน้ำลูกที่1,2 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างช้าง ตำบลแม่เงน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่						9000000	0.1977	100.00	5.00	0.0099

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน					
		1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
4	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปู้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน						9800000	0.2153	100.00	5.00	0.0108	
5	ฝ่ายบ้านกโล๊ะพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						7000000	0.1538	100.00	5.00	0.0077	
6	ฝ่ายบ้านห้วยมะโอะพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัด						5000000	0.1099	100.00	5.00	0.0055	
7	ฝ่ายบ้านบราโก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						9200000	0.2021	100.00	5.00	0.0101	
8	ฝ่ายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						9700000	0.2131	100.00	5.00	0.0107	
9	ฝ่ายบ้านแม่หลอนน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						3500000	0.0769	100.00	5.00	0.0038	
10	ฝ่ายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่						7500000	0.1648	100.00	5.00	0.0082	
11	ฝ่ายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						5000000	0.1099	87.00	3.70	0.0041	
12	อาคารบังคับน้ำบ้านไม้สะเปพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไม้สะเป โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย(ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน						9500000	0.2087	100.00	5.00	0.0104	
13	ฝ่ายห้วยปะกอกพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝ่ายห้วยตูแ่อและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านอาใจ(เพิ่มเติม) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน						9000000	0.1977	87.00	3.70	0.0073	
14	ฝ่ายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน						12000000	0.2637	100.00	5.00	0.0132	
15	จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาโนและบ้านจกปก โครงการฝ่ายแม่ระอาน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่						25000000	0.5493	65.00	1.50	0.0082	
รวม							136,540,000.00	3.0000				
Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 2 รายการ)		3	60	70	80	90	100	เป้าหมาย 2 รายการ ร้อยละ		100.00	5.00	0.1500
								งปม.	น.น.	ผลงาน (%)		
1	ปรับปรุงทำนดินพร้อมฐานรากเขื่อนแมธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน							35,000,000	1.3125	100.00	5.00	0.0656

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน			ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
ระบบผันน้ำ ผายน้ำไม่ไร้รอย ระยะที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่							45,000,000	1.6875	100.00	5.00	0.0844	
รวม							80,000,000	3.0000				
Opk10 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 161 รายการ)	3	80	85	90	95	100	การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ)			98.76	4.75	0.1425
							จำนวนตามแผน	จำนวนแล้วเสร็จ	ร้อยละ			
1	สำนักงานชลประทานที่ 1						8	8	100.00			
2	โครงการชลประทานเชียงใหม่						32	32	100.00			
3	โครงการชลประทานลำพูน						26	26	100.00			
4	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน						12	12	100.00			
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แตง						29	27	93.10			
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กวงอุดมธารา						30	30	100.00			
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จืด						24	24	100.00			
รวมทั้งสิ้น 161 รายการ							161	159	98.76			
Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 100)	3	81	83	85	87	89	ร้อยละ			92.76	5.00	0.1500
Opk16.1 : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 950 เรื่อง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน			140.11	5.00	0.1500
							สะสมเดือน	เดือนนี้ ก.ย.	รวมทั้งหมด			
1	สำนักงานชลประทานที่ 1						218	22	240.00			
2	โครงการชลประทานเชียงใหม่						562	93	655.00			
3	โครงการชลประทานลำพูน						90	14	104.00			
4	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน						22	0	22.00			
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กวงอุดมธารา						38	3	41.00			
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แตง						121	2	123.00			
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จืด						66	0	66.00			
8	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้						80	0	80.00			
9	โครงการก่อสร้าง						0	0	0.00			
รวม							1197	134	1331.00			
Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 100			5.00	0.1500	
Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100			5.00	0.1500	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน						ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค.	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย สบค.	1.00	0.0300
Opk20 : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่ถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำชลประทานโดยระบบ ตรวจวัดความละเอียดสูงพร้อมระบบประมวลผลการตรวจวัด และจัดเก็บรายได้ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	1.00	0.0300
Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	3	60	70	80	90	100		1.00	0.0300
Opk22 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3	65	70	75	80	85		1.00	0.0300
รวมทั้งหมด	114								4.7588

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/114) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม} \\ &= 4.1744 \end{aligned}$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง