

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูลจากระบบติดตาม online วันที่ 7 ธ.ค.2560 เวลา 08.30 น.

หน่วยงาน	จำนวน รายการ ทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ)							ร้อยละ การจัดซื้อ จัดจ้าง
			จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัด จ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับ ราคา	ทำข้อ ผูกพัน	รวม	
มโนรมย์	63	151.93	0	0	1	0	0	0	2	60	63	100
ช่องแค	38	49.26	1	1.00	5	0	0	0	17	15	37	97.37
โคกกะเทียม	30	89.64	0	0	10	0	0	0	7	13	30	100
เรียงราง	32	166.81	0	0	9	0	0	0	0	23	32	100
มหาราช	60	115.77	1	0.09	2	0	0	0	0	57	59	98.33
ป่าสักใต้	44	46.01	3	1.90	38	0	0	0	0	3	41	93.18
คลองเปரியว-เสาไห้	17	13.17	0	0	1	0	0	0	4	12	17	100
นครหลวง	35	88.05	0	0	11	0	0	0	2	22	35	100
บางบาล	36	88.05	0	0	13	0	0	0	0	23	36	100.00
ป่าสักชลสิทธิ์	29	57.26	11	12.42	3	0	9	0	0	6	18	62.07
ชป.ลพบุรี	20	52.54	2	2.80	7	0	0	0	3	8	18	90
ชป.สระบุรี	11	62.57	5	51.54	1	0	0	0	0	5	6	54.55
ชป.พระนครศรีอยุธยา	17	67.81	0	0	3	0	0	0	0	14	17	100
ชป.เพชรบูรณ์	37	86.44	0	0	9	0	21	0	5	2	37	100
ก่อสร้าง 10	5	265.19	4	146.99	0	0	1	0	0	0	1	20.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	9	5.50	2	1.25	1	0	0	0	0	6	7	78
ส่วนเครื่องจักรกล	2	4.69	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100
ส่วนวิศวกรรม	1	12.64	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	6	10.24	5	9.94	0	0	0	0	0	1	1	17
ส่วนกลาง (ค่าอำนาจการ)	(52)	(0)	(52)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	492	1,433.98	34	228	115	0	31	0	40	272	458	93.09

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561

สำนักงานชลประทานที่ 10 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.

หน่วยของวงเงิน : บาท

หน่วยงานฯ ระดับโครงการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่ายที่แต่ละหน่วยงาน คาดการณ์ ณ สิ้นไตรมาสแรก (31 ธ.ค.2560)	คาดการณ์ว่าจะเบิก ได้ ณ สิ้นไตรมาสแรก (31 ธ.ค.2560)
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
รวมทั้งสิ้น	1,028,831,667	9,053,676	1,019,777,991	38,781,827	0	38,781,827	3.77	22.61	19.86
มโนรมย์	148,204,576	2,325,676	145,878,900	1,001,816	0	1,001,816	0.68	28.31	28.31
ช่องแค	48,365,400	0	48,365,400	348,286	0	348,286	0.72	21.61	21.61
โคกกะเทียม	24,161,200	400,000	23,761,200	450,988	0	450,988	1.87	19.01	19.01
เริงราง	162,850,600	860,000	161,990,600	1,470,933	0	1,470,933	0.9	20.02	17.20
มหาราช	97,351,750	400,000	96,951,750	13,275,175	0	13,275,175	13.64	24.24	24.24
ป่าสักใต้	42,185,500	400,000	41,785,500	10,437	0	10,437	0.02	25.8	25.80
คลองเพรียว-เส้าไห้	13,174,900	400,000	12,774,900	186,922	0	186,922	1.42	38.28	38.28
นครหลวง	86,619,500	400,000	86,219,500	8,715,495	0	8,715,495	10.06	26.52	26.52
บางบาล	41,913,540	400,000	41,513,540	3,604,623	0	3,604,623	8.6	20.94	20.94
ป่าสักชลสิทธิ์	28,909,140	400,000	28,509,140	1,486,674	0	1,486,674	5.14	19.05	19.05
ลพบุรี	48,108,200	400,000	47,708,200	538,228	0	538,228	1.12	25.84	25.84
สระบุรี	56,959,020	1,868,000	55,091,020	360,221	0	360,221	0.63	26.23	4.05
พระนครศรีอยุธยา	66,081,700	400,000	65,681,700	3,676,254	0	3,676,254	5.56	19.46	19.46
เพชรบูรณ์	28,908,350	400,000	28,508,350	835,319	0	835,319	2.89	19.97	16.69
โครงการก่อสร้าง 10	89,687,691	0	89,687,691	79,620	0	79,620	0.09	20.19	20.19
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ	5,496,000	0	5,496,000	90,450	0	90,450	1.65	31.7	31.70
ส่วนเครื่องจักรกล	3,663,000	0	3,663,000	2,439,516	0	2,439,516	66.6	37.35	37.35
ส่วนวิศวกรรม	4,122,300	0	4,122,300	0	0	0	0	20	9.50
ฝ่ายบริหารทั่วไป	10,240,700	0	10,240,700	210,870	0	210,870	2.06	20.25	15.00
ส่วนกลาง (ค่าอำนวยความสะดวก)	21,828,600	0	21,828,600	0	0	0	0	22.78	3.06