

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
๑. มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ชป๐๑: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	๐	-	
	ชป๐๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม.....ไร่	๐	-	
	ชป๐๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ เป้าหมายรวม.....๒.....แห่ง	๒	๑. อาคารบังคับน้ำคลองห้วยใหญ่ ระยะที่ ๒ จ.นครสวรรค์ ผลงาน ๙๕.๐๐ % ๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไปตำบล ท่าหลวง จ.พิจิตร ผลงาน ๑๐๐ %  ผลงานเฉลี่ย ๙๗.๕๐ %	๓.๙๐
สชป-๑ ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ชป๐๔: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม..... ๒,๗๕๑,๙๗๓.....ไร่ คป.อุตรดิตถ์ ๔๗๒,๖๕๑ ไร่ คป.พิษณุโลก ๑๗๑,๙๗๗ ไร่ คป.พิจิตร ๓๒๗,๗๔๖ ไร่ คป.นครสวรรค์ ๔๖๔,๓๖๘ ไร่ คป.เขื่อนแควน้อย ๗๘,๗๗๘ ไร่ คป.เขื่อนนเรศวร ๑๗๔,๗๐๐ ไร่	๑๘	ผลงานรวม ๒,๙๗๔,๙๖๓ ไร่ คิดเป็น ๑๐๘.๑๐ % ผลงาน ๕๕๔,๒๗๑ ไร่ คิดเป็น ๑๑๗.๒๗ % ผลงาน ๒๖๐,๙๖๕ ไร่ คิดเป็น ๑๕๑.๗๙ % ผลงาน ๔๙๐,๘๐๙ ไร่ คิดเป็น ๑๔๙.๗๕ % ผลงาน ๓๖๘,๓๓๔ ไร่ คิดเป็น ๗๙.๓๒ % ผลงาน ๒๐๔,๑๘๐ ไร่ คิดเป็น ๒๕๙.๑๘ % ผลงาน ๑๒๕,๑๐๐ ไร่ คิดเป็น ๗๑.๖๑ %	๕

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน					ค่าคะแนนที่ได้
เป้าหมายตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ปี ๕๔	คบ.พลาญชุมพล ๔๒๐,๑๑๑ ไร่		ผลงาน	๔๓๐,๐๒๓	ไร่	คิดเป็น	๑๐๒.๓๖	%
	คบ.ดงเศรษฐี ๓๓๐,๗๖๔ ไร่		ผลงาน	๒๖๙,๓๒๓	ไร่	คิดเป็น	๘๑.๔๒	%
	คบ.ท่าบัว ๓๑๐,๙๒๘ ไร่		ผลงาน	๒๗๑,๙๕๘	ไร่	คิดเป็น	๘๗.๔๗	%
ชป๐๕: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุบลและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย..... ๒๐๔,๖๙๑.....บาท ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์		๑๐	รายได้	๙๕,๐๗๙.๖๗	บาท	คิดเป็น	๔๖.๕๕๐๓	%
สชป-๒ ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	ชป๐๖: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง * เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกนาปี	๕	พท. ความเสียหาย	๐	ไร่	คิดเป็น	๐	%
๔. มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตร	ชป๐๗: จำนวนพื้นที่จัดรูปที่ดินที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	๐	-					
สชป-๓ อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ชป๐๘: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม... ๓,๒๕๔..แห่ง)	๕	อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน รวม	๓,๑๙๕	แห่ง	คิดเป็น	๙๘.๑๙	%
	คป.อุตรดิตถ์ ๑๗๖ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน	๑๗๖	แห่ง	คิดเป็น	๑๐๐	%
	คป.พิษณุโลก ๒๗ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน	๒๗	แห่ง	คิดเป็น	๑๐๐	%
	คป.พิจิตร ๑๖ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน	๑๖	แห่ง	คิดเป็น	๑๐๐	%
	คป.นครสวรรค์ ๑๗๙ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน	๑๗๙	แห่ง	คิดเป็น	๑๐๐	%
	คป.เขื่อนแควน้อย ๑๔๗ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน	๑๔๗	แห่ง	คิดเป็น	๑๐๐	%

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	คบ.เขื่อนนเรศวร ๓๒๒ แห่ง คบ.พลายชุมพล ๖๐๕ แห่ง คบ.ดงเศรษฐี ๑,๑๒๒ แห่ง คบ.ท่าบัว ๖๖๐ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๓๒๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๕๔๖ แห่ง คิดเป็น ๙๐.๒๕ % อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๑,๑๒๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๖๖๐ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %	
สขป-๔ ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ	ขป๐๙: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน	๐	-	
สขป-๕ คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ขป๑๐: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....๔๗.....แห่ง) คบ.อุตรดิตถ์ ๑ แห่ง คบ.พิษณุโลก ๒๖ แห่ง คบ.พิจิตร ๒ แห่ง คบ.นครสวรรค์ ๒ แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย - แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร ๓ แห่ง คบ.พลายชุมพล - แห่ง คบ.ดงเศรษฐี ๗ แห่ง คบ.ท่าบัว ๖ แห่ง	๕	<b>คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ</b> <b>รวม ๔๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %</b> คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๒๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ - แห่ง คิดเป็น - % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๓ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ - แห่ง คิดเป็น - % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % คุณภาพน้ำได้เกณฑ์ฯ ๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %	๕

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สขป-๗ การก่อสร้างซ่อมแซม และปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผน	<p>ขป๑๑: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน</p> <p>*วัดแยกรายโครงการ</p> <p>กำหนดให้ค่าน้ำหนักแต่ละโครงการ = ค่าน้ำหนักรวม ๒ หารด้วยจำนวนโครงการ และให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก</p> <p>ขป๑๑.๑: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>	๐	-	
	<p>ขป๑๑.๒: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผน (ผลผลิตที่ ๓) (เป้าหมายรวม.....๒.....รายการ)</p>	๒	<p>๑. ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย ผลงาน ๙๐ %</p> <p>๑ ขวา ฝ่ายห้วยน้ำต๊ะ ๓ จ.อุตรดิตถ์</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านร่มเกล้า ๒ ผลงาน ๑๐๐ %</p> <p>จ.พิษณุโลก</p> <p style="text-align: right;">ผลงานเฉลี่ย ๙๕ %</p>	๓.๘๐
	<p>ขป๑๑.๓: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....๔.....รายการ)</p>	๒	<p>๑. คันกันน้ำตำบลวังพิรุณ (ระยะที่ ๒) จ.พิษณุโลก ผลงาน ๑๐๐ %</p> <p>๒. ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร ผลงาน ๖๐ %</p> <p>๓. แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๑.๑๖ %</p>	๑.๖๐

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
			๔. แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก  ผลงาน เฉลี่ย ๔๐.๒๙ %	
	<p>ขป๑๒.๑: ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ</p> <p>* ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทาน รวม.....๑๓๑.....แห่ง)</p> <p>งานรักษาบริเวณ ๗ แห่ง</p> <p>คป.อุตรดิตถ์ ๑๗ แห่ง</p> <p>คป.พิษณุโลก ๘ แห่ง</p> <p>คป.พิจิตร ๑๔ แห่ง</p> <p>คป.นครสวรรค์ ๗ แห่ง</p> <p>คป.เขื่อนแควน้อย ๑๑ แห่ง</p> <p>คป.เขื่อนนเรศวร ๑๙ แห่ง</p> <p>คป.พลายชุมพล ๑๗ แห่ง</p> <p>คป.ดงศรีชัย ๑๗ แห่ง</p> <p>คป.ท่าบัว ๑๔ แห่ง</p>	๒	<p>(ข้อมูลจากการติดตาม online ณ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕)</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๗๙.๘๘ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๗๐.๖๓ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๔๔.๗๑ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๙๑.๑๒ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๙๗.๘๙ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๙๓.๔๗ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๙๙.๗๖ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย ๙๐.๗๑ %</p> <p>*โครงการชลประทานพิจิตรยกเล็ก ๑ รายการ งานซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานพิจิตร</p>	๓.๑๔๒

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	<p>ชป๑๒.๒: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโครงการฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๔ (งบกลาง)</p> <p>* ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ</p> <p><b>เป้าหมายรวม ๑๓๙ รายการ</b></p> <p>คป.อุตรดิตถ์ ๑๔ รายการ</p> <p>คป.พิษณุโลก ๒๖ รายการ</p> <p>คป.พิจิตร ๒๒ รายการ</p> <p>คป.นครสวรรค์ ๑๗ รายการ</p> <p>คป.เขื่อนแควน้อย ๙ รายการ</p> <p>คป.เขื่อนนเรศวร ๑๒ รายการ</p> <p>คป.พลายชุมพล ๑๓ รายการ</p> <p>คป.ดงศรีชัย ๑๖ รายการ</p> <p>คป.ท่าบัว ๑๐ รายการ</p>	๒	<p>(ข้อมูลจากการติดตาม online ณ ๒๘ ก.ย ๒๕๕๕)</p> <p><b>ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย ๙๙.๘๘ %</b></p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๙๙.๘๒ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๑๐๐ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๙๙.๘๕ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๙๙.๓๘ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๑๐๐ %</p>	๔.๙๗๖
<p>สขป-๘ การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน</p>	<p>ชป๑๓: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน</p> <p>(เป้าหมายศึกษา รวม.....๔๙.....โครงการ)</p>	๒	<p><b>ผลงานเฉลี่ย ๑๐๐ %</b></p>	๕

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนนที่ได้		
	ชป๑๔: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....๕๔.....โครงการ)	๒	ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	๕		
	เป้าหมายสำรวจ		๕๑	โครงการ				
	เป้าหมายสำรวจปฐพีฯ	๓	โครงการ					
	ชป๑๕: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....๔๑.....โครงการ)	๒	ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	๕		
ชป๑๖: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน								
สชป-๙ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	ชป๑๗: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๒๙.....ครั้ง)	๒	ผลการดำเนินการ รวม	๓๘	ครั้ง คิดเป็น ๑๓๑.๐๓ %	๕		
	คป.อุตรดิตถ์		๒	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๒	ครั้ง
	คป.พิษณุโลก		๑	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๑	ครั้ง
	คป.พิจิตร		๓	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๓	ครั้ง
	คป.นครสวรรค์		๑	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๒	ครั้ง
	คป.เขื่อนแควน้อย		๖	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๑๐	ครั้ง
	คป.เขื่อนนเรศวร		๔	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๔	ครั้ง
	คป.พลายชุมพล		๑๒	ครั้ง	ผลการดำเนินการ		๑๖	ครั้ง

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้
	คบ.ดงเศรษฐี - ครั้ง		ผลการดำเนินการ	๐	ครั้ง		
	คบ.ท่าบัว - ครั้ง		ผลการดำเนินการ	๐	ครั้ง		
	ชป๑๘: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....๔๖..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปี)	๓	ผลการดำเนินการ รวม	๔๘	กลุ่ม คิดเป็น ๑๐๔.๓๕ %		๕
	คป.อุตรดิตถ์ ๘ กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	๘	กลุ่ม		
	คป.พิษณุโลก ๔ กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	๔	กลุ่ม		
	คป.พิจิตร - กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	-	กลุ่ม		
	คป.นครสวรรค์ ๓ กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	๓	กลุ่ม		
	คบ.เขื่อนแควน้อย ๓๐ กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	๓๐	กลุ่ม		
	คบ.เขื่อนนเรศวร - กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	-	กลุ่ม		
	คบ.พลาญชุมพล - กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	-	กลุ่ม		
	คบ.ดงเศรษฐี ๑ กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	๑	กลุ่ม		
	คบ.ท่าบัว - กลุ่ม		ผลการดำเนินการ	-	กลุ่ม		
สชป-๑๐ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	ชป๑๙: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๓๐๐..... ครั้ง)	๓	ผลการดำเนินการ	๒๕๓	ครั้ง คิดเป็น ๘๔.๓๓ %		๑.๘๖๖
	คป.อุตรดิตถ์ ๑๒ ครั้ง		ผลการดำเนินการ	๑๒	ครั้ง		
	คป.พิษณุโลก ๘ ครั้ง		ผลการดำเนินการ	๘	ครั้ง		
	คป.พิจิตร ๑๐ ครั้ง		ผลการดำเนินการ	๑๐	ครั้ง		
	คป.นครสวรรค์ ๑๖ ครั้ง		ผลการดำเนินการ	๑๖	ครั้ง		



รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	คบ.เขื่อนแควน้อย ๑๒ ครั้ง คบ.เขื่อนนเรศวร ๖ ครั้ง คบ.พลายชุมพล ๓๔ ครั้ง คบ.ดงเศรษฐี ๑๐๐ ครั้ง คบ.ท่าบัว ๒๐ ครั้ง ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓๐๐ ครั้ง หมายเหตุ เป้าหมายรวมใช้ค่าเป้าหมายของงาน ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป		ผลการดำเนินการ ๓๔ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๑๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๔๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๒๑๘ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๒๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๒๕๓ ครั้ง หมายเหตุ ใช้ผลการดำเนินการของ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป	
สขป-๑๑ มีการวางแผน และ การดำเนินการบริหารจัดการ น้ำที่ดี	ขป๒๐: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)	๐		
	ขป๒๑: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก ๑ โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯ.....ดงเศรษฐี.....	๓	ประสิทธิภาพวัดได้ ๑๔๕%  หมายเหตุ ปี ๒๕๕๓ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร ปี ๒๕๕๔ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว	๕

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สชป-๑๒ มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการ	ชป๒๒: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ * ใช้ผลของค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๓	ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๒	๓
๑๔. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย	ชป๒๓: จำนวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	๐		
สชป-๑๓ ระบบการบริหารงาน มีประสิทธิภาพ	ชป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๗	ร้อยละ ๕๙.๖๙ (ข้อมูล ณ ๒๘ ก.ย. ๕๕)	๑
	ชป๒๔.๒: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน * เป็นค่าเฉลี่ยรวมทุกไตรมาส ของผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS	๘	ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ (ในระบบ GFMS ไม่มีแผนการใช้จ่าย)	๑
	ชป๒๕: ผลคะแนนจาก PART			
	ชป๒๖: ผลคะแนนจาก PMQA			
สชป-๑๔ บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน	ชป๒๗ : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	๒	ร้อยละความพึงพอใจ ๗๖.๕๐	๔.๒๙
	ชป๒๘ : ผลคะแนนจาก HR Scorecard	๐		

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนนที่ได้
สขป-๑๕ มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	<p>ขป๒๙ : ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ</p> <p>*ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์</p> <p>* ใช้รูปแบบของสำนักชลประทานที่ ๘ เป็นต้นแบบ (เข้าสู่ที่เว็บไซต์ของสำนักชลประทานที่ ๘)</p>	๘	ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย	๗๙.๗๔	%	๕
	คป.อุตรดิตถ์		ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	
	คป.พิษณุโลก		ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	
	คป.พิจิตร		ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	
	คป.นครสวรรค์		ผลงานเฉลี่ย	๒๖.๙๒	%	
	คป.เขื่อนแควน้อย		ผลงานเฉลี่ย	๐	%	
	คป.เขื่อนนเรศวร		ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	
	คป.พลายชุมพล		ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	
	คป.ดงศรีชัย		ผลงานเฉลี่ย	๑๐๐	%	
	คป.ท่าบัว		ผลงานเฉลี่ย	๙๐.๗๕	%	
	น้ำหนักรวม	๙๘	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม			๓.๕๘๐๑
			คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ			๓.๖๕๓๒

หมายเหตุ ขป๑๑.๑ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (ไม่มีเป้าหมาย) น้ำหนัก ๒%