

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สชป-1 มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ชป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	0	-	
	ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม.....2,230.....ไร่	9	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.0000
	ชป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ เป้าหมายรวม.....5.....แห่ง	9	1.ท่อระบายน้ำบ้านไร่ห้วยพิ จ.อุตรดิตถ์ ผลงาน 41.00 % 2.ฝายบ้านน้อย จ.พิษณุโลก ผลงาน 24.30 % 3.ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน จ.พิจิตร ผลงาน 60.07 % 4.ฝายบ้านห้วยถั่วเหนือ จ.นครสวรรค์ ผลงาน 75.00 % 5.ฝายน้ำล้นนาหนองจอกพร้อมระบบส่งน้ำ จ.อุตรดิตถ์ ผลงาน 50.67 % ผลงานเฉลี่ย 50.21 %	1.0000
สชป-2 ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ชป04: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย เป้าหมายรวม..... 2,524,478.....ไร่	9	ผลงาน ฤดูแล้ง 1 1,195,061 ไร่ คิดเป็น 47.34 % พ.ย.56-30 มี.ค.57	1.0000
	ชป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภค และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์	3	รายได้ 136,678.88 บาท คิดเป็น 244.0694 %	5.0000



รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สชป-6 คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	คบ.นครสวรรค์ 3 แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย 1 แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร 3 แห่ง คบ.พลายชุมพล 20 แห่ง คบ.ดงเศรษฐี 7 แห่ง คบ.ท่าบัว 6 แห่ง คบ.ยมน่าน 3 แห่ง		คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 3 แห่ง คิดเป็น 100 % คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 1 แห่ง คิดเป็น 100 % คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 3 แห่ง คิดเป็น 100 % ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจวัด	
สชป-7 ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ชป10 : ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0		
สชป-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก			
	ชป11.1: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0		
	ชป11.2: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	-	

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้																															
สชป-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ชป11.3: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....4.....รายการ)	3	<table border="0"> <tr> <td>1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านปางวัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์</td> <td>ผลงาน</td> <td>10</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>2.ปรับปรุงฝายนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์</td> <td>ผลงาน</td> <td>80</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>3.ฝายห้วยหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก</td> <td>ผลงาน</td> <td>40</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>4.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก</td> <td>ผลงาน</td> <td>50.89</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>ผลงานเฉลี่ย</b></td> <td><b>45.22 %</b></td> </tr> </table>	1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านปางวัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	10	%	2.ปรับปรุงฝายนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	80	%	3.ฝายห้วยหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	40	%	4.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	50.89	%	<b>ผลงานเฉลี่ย</b>			<b>45.22 %</b>	1.0000											
	1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านปางวัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	10	%																															
2.ปรับปรุงฝายนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	80	%																																
3.ฝายห้วยหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	40	%																																
4.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	50.89	%																																
<b>ผลงานเฉลี่ย</b>			<b>45.22 %</b>																																
ชป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....7.....รายการ)	3	<table border="0"> <tr> <td>1.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์</td> <td>ผลงาน</td> <td>10.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>2.ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว จ.พิษณุโลก</td> <td>ผลงาน</td> <td>0.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>3.ปรับปรุงคลองขนมจีน พร้อมอาคารประกอบ จ.นครสวรรค์</td> <td>ผลงาน</td> <td>40.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>4.แก้มลิงบึงปลั่ง จ.นครสวรรค์</td> <td>ผลงาน</td> <td>15.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>5.ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร</td> <td>ผลงาน</td> <td>100.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>6.แก้มลิงบึงตะเคี๋ย พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก</td> <td>ผลงาน</td> <td>88.93</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>7.แก้มลิงบึงระมาณ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก</td> <td>ผลงาน</td> <td>77.10</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>ผลงานเฉลี่ย</b></td> <td><b>47.29 %</b></td> </tr> </table>	1.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	10.00	%	2.ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว จ.พิษณุโลก	ผลงาน	0.00	%	3.ปรับปรุงคลองขนมจีน พร้อมอาคารประกอบ จ.นครสวรรค์	ผลงาน	40.00	%	4.แก้มลิงบึงปลั่ง จ.นครสวรรค์	ผลงาน	15.00	%	5.ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร	ผลงาน	100.00	%	6.แก้มลิงบึงตะเคี๋ย พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	88.93	%	7.แก้มลิงบึงระมาณ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	77.10	%	<b>ผลงานเฉลี่ย</b>			<b>47.29 %</b>	1.0000
1.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	10.00	%																																
2.ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว จ.พิษณุโลก	ผลงาน	0.00	%																																
3.ปรับปรุงคลองขนมจีน พร้อมอาคารประกอบ จ.นครสวรรค์	ผลงาน	40.00	%																																
4.แก้มลิงบึงปลั่ง จ.นครสวรรค์	ผลงาน	15.00	%																																
5.ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร	ผลงาน	100.00	%																																
6.แก้มลิงบึงตะเคี๋ย พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	88.93	%																																
7.แก้มลิงบึงระมาณ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก	ผลงาน	77.10	%																																
<b>ผลงานเฉลี่ย</b>			<b>47.29 %</b>																																

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนนที่ได้
สชป-8 การก่อสร้างซ่อมแซม และปรับปรุง แล้วเสร็จตาม แผนงาน	ชป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกัน น้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) * ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทาน รวม.....81.....รายการ)	3	ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย	46.15 %	(ไม่รวมงานอาคารสถานที่)	1.0000
	คป.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	10.00 %		
	คป.พิษณุโลก 3 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	46.99 %		
	คป.พิจิตร 6 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	41.13 %		
	คป.นครสวรรค์ 13 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	72.00 %		
	คบ.เขื่อนแควน้อย 6 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	100.00 %		
	คบ.เขื่อนนเรศวร 16 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	6.25 %		
	คบ.พลายชุมพล 5 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	0.00 %		
	คบ.ดงเศรษฐี 16 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	70.00 %		
	คบ.ท่าบัว 6 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	55.16 %		
	คบ.ยมน่าน 8 แห่ง		ผลงาน เฉลี่ย	60.00 %		
	สชป-9 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง เป็นไปตามแผนงาน	ชป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษา รวม.....39.....โครงการ)	1	ผลงานเฉลี่ย	49.64 %	
ชป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....48.....โครงการ)		1	ผลงานเฉลี่ย	91.14 %		2.7342
เป้าหมายสำรวจ 47 โครงการ						
	เป้าหมายสำรวจปฐพีฯ 1 โครงการ					

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนนที่ได้
สชป-9 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างแผนงาน	ชป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน	3	ผลงานเฉลี่ย	34.38	%	1.0000
	ชป16: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน	0				
สชป-10 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	ชป17: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน ระยะวางโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน * ผลงานร้อยละ คป.อุตรดิตถ์ 6 ครั้ง คป.พิษณุโลก 3 ครั้ง คป.พิจิตร 24 ครั้ง คป.นครสวรรค์ 9 ครั้ง คส.ชป.3 15 ครั้ง	1	ผลการดำเนินการ รวม	9	ครั้ง คิดเป็น 31.03 %	1.0000
	ชป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....56..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปี)	3	ผลการดำเนินการ รวม	25	กลุ่ม คิดเป็น 44.64 %	1.0000
สชป-11 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	ชป19: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ	1	ผลการดำเนินการ	686	ครั้ง คิดเป็น 228.67 %	5.0000
สชป-12 มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี	ชป20.1: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)	0				

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สชป-12 มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี	ชป20.2: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯ.....เขื่อนนเรศวร	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ  หมายเหตุ ปี 2554 โครงการส่งน้ำฯ ท่าวัว ปี 2555 โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี ปี 2556 โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล	1.0000
สชป-13 มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการ	ชป21: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ * ใช้ผลของค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	3	รอผลการประเมิน	1.0000
สชป-14 มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย	ชป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0		
สชป-15 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ	ชป23 : คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0		
	ชป24.1: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	3	ร้อยละ 36.24 (ข้อมูล ณ 28 มี.ค. 57)	5.0000
	ชป24.2: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.0000
สชป-16 บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการ	ชป25: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0		
	ชป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	รอผลการประเมิน	1.0000
สชป-16 บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน	ชป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	รอผลการประเมิน	1.0000

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน)

สำนักชลประทานที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สชป-17 องค์การมีการจัดการความรู้	ชป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรรมการของกรม)	3	รอผลการประเมิน	1.0000
สชป-15 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่	ชป29.1 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	รอผลการประเมิน	1.0000
	ชป29.2 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	รอผลการประเมิน	1.0000
	น้ำหนักรวม	90	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	1.4637
			คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	1.6263