

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขบ-1 มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ขป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	0						-		
	ขป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม.....3,285.....ไร่ (หมายเหตุ ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน จ.พิจิตร ปรับค่าเป้าหมายจากเดิม 930 ไร่ เป็น 1,985 ไร่)	9	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น = ((1,985+400) / 3,285) × 100 ผลงานร้อยละ 72.6027 1.ฝายบ้านน้อย จ.พิษณุโลก ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.43 2.ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน จ.พิจิตร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 4.ฝายบ้านห้วยถั่วเหนือ จ.นครสวรรค์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100	2.7226	0.2450
	ขป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ เป้าหมายรวม.....5.....แห่ง	9	50	75	100	100 เสร็จ ก่อน 15-ก.ย.	100 เสร็จ ก่อน 1-ก.ย.	1.ท่อระบายน้ำบ้านไร่ห้วยที่ จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.1617) ผลการดำเนินงานร้อยละ 80.00 คะแนน 2.1333 2.ฝายบ้านน้อย จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.1802) ผลการดำเนินงานร้อยละ 87.43 คะแนน 2.6229 3.ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน จ.พิจิตร (น้ำหนัก 0.1449) ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 3.0000 4.ฝายบ้านห้วยถั่วเหนือ จ.นครสวรรค์ (น้ำหนัก 0.0821) ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 5.0000 5.ฝายน้ำล้นนาหนองจอกพร้อมระบบส่งน้ำ จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.4311) ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 5.0000	3.8183	0.3436
สขบ-2 ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ขป04: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย เป้าหมายรวม..... 2,524,478.....ไร่	9	เป้าหมาย × 0.99918	เป้าหมาย × 0.99959	เป้าหมาย	เป้าหมาย × 1.00041	เป้าหมาย × 1.00082	ผลงาน ถูดูแล้ง 1 1,187,713 ไร่ พ.ย.56-30 มี.ค.57 รวม 2,359,757 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.48 ของเป้าหมาย ฤดูฝน 1,172,044 ไร่	1.0000	0.0900
	ขป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย..... 56,000.00.....บาท ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์	3	เป้าหมาย × 0.80	เป้าหมาย × 0.85	เป้าหมาย × 0.90	เป้าหมาย × 0.95	เป้าหมาย	รายได้ 303,669.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 542.27	5.0000	0.1500

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขป-3 ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	ขป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง * เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรวมทั้งนาปีกับพื้นที่เพาะปลูกนาปีรวมทั้งนาปี	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง	5.0000	0.1500
สขป-4 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ขป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม... 3,600..แห่ง) คป.อุดรดิตถ์ 175 แห่ง คป.พิษณุโลก 28 แห่ง คป.พิจิตร 17 แห่ง คป.นครสวรรค์ 121 แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย 150 แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร 358 แห่ง คบ.พลายชุมพล 954 แห่ง คบ.ดงศรีชัย 1,122 แห่ง คบ.ท่าบัว 660 แห่ง คบ.ยมม่าน 15 แห่ง	3	80	85	90	95	100	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน รวม 3,580 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.44 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 150 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 358 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 954 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 1,122 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 640 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.97 อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00	4.9722	0.1492
สขป-5 ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ	ขป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1.0000	0.0300
สขป-6 คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ขป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....52.....แห่ง) คป.อุดรดิตถ์ 1 แห่ง คป.พิษณุโลก 6 แห่ง คป.พิจิตร 2 แห่ง คป.นครสวรรค์ 3 แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย 1 แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร 3 แห่ง คบ.พลายชุมพล 20 แห่ง คบ.ดงศรีชัย 7 แห่ง คบ.ท่าบัว 6 แห่ง คบ.ยมม่าน 3 แห่ง	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 1 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 6 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 2 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 3 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 1 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 3 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 20 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 7 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 6 แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ 3 แห่ง	5.0000	0.1500

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
สขป-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน "การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้เทคนิค 4 หลัก												
สขป-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ขป11.3: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....4.....รายการ)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.	1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านปางวัว อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.2806) คะแนน 2.4000 2.ปรับปรุงฝายนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.1222) คะแนน 5.0000 3.ฝายห้วยหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.3158) คะแนน 2.5368 4.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.2814) คะแนน 5.0000	ผลการดำเนินงานร้อยละ	80.00	3.4924	0.1048	
สขป-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ขป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....7.....รายการ)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.	1.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองตรอน จ.อุดรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.0545) คะแนน 1.0000 2.ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.1077) คะแนน 1.8133 3.ปรับปรุงคลองขนมจีน พร้อมอาคารประกอบ จ.นครสวรรค์ (น้ำหนัก 0.0824) คะแนน 1.0000 4.แก้มลิงบึงปลั่ง จ.นครสวรรค์ (น้ำหนัก 0.1084) คะแนน 1.0000 5.ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร (น้ำหนัก 0.1395) คะแนน 5.0000 6.แก้มลิงบึงตะเคิง พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.1649) คะแนน 2.6706 7.แก้มลิงบึงระมาณ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.3426) คะแนน 2.3364	ผลการดำเนินงานร้อยละ	25.00	2.3790	0.0714	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขบ-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ซบ12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอกงานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทางและอาคารบ้านพัก) * ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานรวม.....81.....รายการ)	3	50	75	100	100	100	ผลงานทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 94.76 (ไม่รวมงานอาคารสถานที่)	2.8427	0.0853
	คป.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง				เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.	ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 90.00			
	คป.พิษณุโลก 3 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00			
	คป.พิจิตร 6 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 95.83			
	คป.นครสวรรค์ 13 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 92.00			
	คบ.เขื่อนแควน้อย 6 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00			
	คบ.เขื่อนนเรศวร 16 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 93.75			
	คบ.พลายชุมพล 5 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 80.00			
	คบ.ดงเครษฐี่ 16 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 99.00			
	คบ.ท่าบัว 6 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 97.00			
คบ.ยมน่าน 8 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00				
สขบ-9 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	ซบ13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษา รวม.....39.....โครงการ)	1	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.	ผลงาน ร้อยละ 76.92	2.0512	0.0205
	ซบ14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....48.....โครงการ) เป้าหมายสำรวจ 47 โครงการ เป้าหมายสำรวจปฐพีฯ 1 โครงการ	1	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15-ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1-ก.ย.	ผลงาน ร้อยละ 93.25	2.7975	0.0280
	ซบ15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....37.....โครงการ)	3	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.	ผลงาน ร้อยละ 57.70	1.5387	0.0462
	ซบ16: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน	0								

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขป-10 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	ขป17: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....57.....ครั้ง) คป.อุตรดิตถ์ 6 ครั้ง คป.พิษณุโลก 3 ครั้ง คป.พิจิตร 24 ครั้ง คป.นครสวรรค์ 9 ครั้ง คส.ขป.3 15 ครั้ง	1	80	85	90	95	100	ผลการดำเนินการ รวม 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.11 ผลการดำเนินการ 2 ครั้ง ผลการดำเนินการ 1 ครั้ง ผลการดำเนินการ 6 ครั้ง ผลการดำเนินการ 5 ครั้ง ผลการดำเนินการ 10 ครั้ง	1.0000	0.0100		
	ขป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....56..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)	3	96	97	98	99	100	ผลการดำเนินการ รวม 45 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.36	1.0000	0.0300		
สขป-11 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	ขป19: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....350..... ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	ผลการดำเนินการ 991 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 283.14	5.0000	0.0500		
สขป-12 มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี	ขป20.2: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯ.....เขื่อนเรศวร.....	1	50	55	60	65	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.0000	0.0100		
								หมายเหตุ ปี 2554 โครงการส่งน้ำฯ ทำบัว ปี 2555 โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี ปี 2556 โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล				
สขป-13 มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการ	ขป21: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ * ใช้ผลของค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	3	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย. เสร็จก่อน 1 ก.ย. รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300		
สขป-14 มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย	ขป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0										
สขป-15 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ	ขป23 : คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0										
	ขป24.1: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	3	21	23	25	27	29	ร้อยละ 36.24 (ข้อมูล ณ 28 มี.ค. 57)	5.0000	0.1500		

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขป-15 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ	ขป24.2: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	รอบประเมินรอบ 12 เดือน	1.0000	0.0900
สขป-16 บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน	ขป25: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0								
	ขป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80	ร้อยละ 100	5.0000	0.0500
สขป-16 บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน	ขป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300
สขป-17 องค์กรมีการจัดการความรู้	ขป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300
สขป-15 มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	ขป29.1 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ผลการประเมินจากกองแผนงาน (รอบ 6 เดือน) ร้อยละ 97.79	4.5580	0.1367
	ขป29.2 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300
	น้ำหนักรวม	90						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.3107
								คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ		2.5674