

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน							
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก						
<b>ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์</b>															
K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	9	60	70	80	90	100	แก้มลิงบึงช่อ ระยะที่ 3 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	ความจุ 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	ผลงานร้อยละ 100	5.0000	0.4500				
K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) เป้าหมาย 1,600 ไร่	9	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น		ไร่ คิดเป็นร้อยละ	รายละเอียด ดังนี้		5.0000	0.4500		
							แผนงาน/โครงการ		เป้าหมาย (ไร่)	น้ำหนัก	ผลงาน			คะแนนที่ได้	
							1. (10) อ่างเก็บน้ำห้วยตูพรพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก		1,100		ยกเลิกโครงการ				
							2. (80) ฝ่ายห้วยแยกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อเปี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์		500		100.00			5.0000	
K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	9	80	85	90	95	100	แผนงาน/โครงการ		น้ำหนัก	ผลงาน	คะแนนที่ได้	4.3103	0.3879		
							1. (9) ฝ่ายบ้านนาบัว ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์		0.1724	100	5.0000				
							2. (10) อ่างเก็บน้ำห้วยตูพรพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก		ยกเลิกโครงการ						
							3. (11) อาคารบังคับน้ำคลองวังทับไทร พร้อมอาคารประกอบ ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร		0.1724	65	1.0000				
							4. (12) ฝ่ายคลองห้วยบงพร้อมชุดลอก ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		0.4253	100	5.0000				
							5. (80) ฝ่ายห้วยแยกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อเปี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์		0.2299	100	5.0000				
K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (เป้าหมาย 3,393,566 ไร่)	9	เป้าหมาย ±17.5%	เป้าหมาย ±14.0%	เป้าหมาย ±10.5%	เป้าหมาย ±7.0%	เป้าหมาย ±3.5%	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน รวม 2,953,608 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.04 ของเป้าหมาย					2.7029	0.2433		
							จำนวนเป็น พื้นที่เพาะปลูกพืช ถั่วเลี้ยง 1,247,227 ไร่ และ ถั่วฝักยาว 1,706,381 ไร่								
							โครงการ		เป้าหมาย	ถั่วเลี้ยง	ถั่วฝักยาว			รวม	คิดเป็นร้อยละ
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์		109,812	51,865	54,834			106,699	97.17
							โครงการชลประทานพิษณุโลก		129,100	23,100	106,500			129,600	100.39
							โครงการชลประทานพิจิตร		648,860	51,950	259,433			311,383	47.99
							โครงการชลประทานนครสวรรค์		453,500	198,000	230,500			428,500	94.49
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร		176,079	80,540	80,197			160,737	91.29
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล		418,605	194,792	196,998			391,790	93.59
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐี		265,787	97,682	158,474			256,156	96.38
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว		352,753	156,088	166,208			322,296	91.37
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาควนน้อยป่ารงแดน		290,708	135,542	154,596			290,138	99.80
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมานาน		548,362	257,668	298,641	556,309	101.45									

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน					ค่าคะแนน		
		1	2	3	4	5						ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
K7 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	3	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำทั้งสิ้น 2,913 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของเป้าหมาย					2.9350	0.0881	
							โครงการ	เป้าหมาย	ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	รวม			คิดเป็นร้อยละ
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	291	28	55	83			28.57
							โครงการชลประทานพิษณุโลก	15	31	107	138			920.00
							โครงการชลประทานพิจิตร	750	292	259	551			73.49
							โครงการชลประทานนครสวรรค์	429	162	230	392			91.40
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร	190	90	80	170			89.57
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	346	127	197	324			93.64
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ	272	105	158	263			96.85
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	264	109	166	275			104.19
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน	747	103	153	256			34.28
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	369	162	299	461	124.93									
K8 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (เป้าหมาย 50 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 50 แห่ง					5.0000	0.1500	
							โครงการ	เป้าหมาย	คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	คะแนนที่ได้			
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	2	2	100.00	5.0000			
							โครงการชลประทานพิษณุโลก	6	6	100.00	5.0000			
							โครงการชลประทานพิจิตร	2	2	100.00	5.0000			
							โครงการชลประทานนครสวรรค์	3	3	100.00	5.0000			
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวร	1	1	100.00	5.0000			
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	20	20	100.00	5.0000			
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ	3	3	100.00	5.0000			
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	9	9	100.00	5.0000			
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	1	1	100.00	5.0000			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	3	3	100.00	5.0000										
K10 : อัตราการใช้น้ำภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ำและการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ	3	50	55	60	65	70	ประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เท่ากับ 72					5.0000	0.1500	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน									
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก								
K15 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	9	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง					5.0000	0.4500				
K21 : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น	3	80	85	90	95	100	หน่วยงาน					5.0000	0.1500				
							เป้าหมาย (กลุ่ม)	พื้นที่ (ไร่)	ผลงาน (กลุ่ม)	ร้อยละ	คะแนนที่ได้						
							โครงการชลประทานพิษณุโลก	2	2,200	2	100.00			5.0000			
							โครงการชลประทานนครสวรรค์	5	5,000	5	100.00			5.0000			
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน	35	10,500	35	100.00			5.0000			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	5	6,500	5	100.00	5.0000												
K22 : จำนวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โครงการ)	9	ไม่มี	-	-	-	มี						5.0000	0.4500				
K23 : งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการของชลประทาน (บาท)	3	ไม่มี	-	-	-	มี						5.0000	0.1500				
<b>ตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ</b>																	
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดย กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน					1.0000	0.0300				
Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย 3,702 แห่ง)	3	90	92.5	95	97.5	100	อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน รวม 3,702 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100					5.0000	0.1500				
							โครงการ							เป้าหมาย	พร้อมใช้ (แห่ง)	ร้อยละ	คะแนน
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์							175	175	100.00	5.0000
							โครงการชลประทานพิษณุโลก							28	28	100.00	5.0000
							โครงการชลประทานพิจิตร							17	17	100.00	5.0000
							โครงการชลประทานนครสวรรค์							121	121	100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน							404	404	100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล							954	954	100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเจริญชัย							1,122	1,122	100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว							660	660	100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน							206	206	100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน							15	15	100.00	5.0000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน					
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
Opk5 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 65 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	งานศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100.00			5.0000	0.1500		
Opk6 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 44 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	งานสำรวจแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100.00			5.0000	0.1500		
Opk7 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 61 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	งานออกแบบแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100.00			5.0000	0.1500		
Opk9 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	3	60	70	80	90	100	งานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการ และงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 5 โครงการ รายละเอียดดังนี้				3.8723	0.1162	
							รายการงาน		น้ำหนัก	ผลงานร้อยละ			คะแนน
							1. (24) คันกันน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก		0.3191	100			5.0000
							2. (25) ท่อระบายน้ำคลองไผ่ตอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร		0.2553	59			1.0000
							3. (26) ระบบระบายน้ำคลองบ้านวังใหญ่ - บ้านศรีเรียงราย ระยะที่ 2 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์		0.2128	95			4.5000
4. (90) ท่อระบายน้ำคลองห้วยร่วม พร้อมระบบระบายน้ำ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์		0.2128	100	5.0000									
Opk10 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 95 รายการงาน)	3	92	94	96	98	100	รายการงาน	แผนงาน	คะแนนที่ได้	4.3950	0.1319		
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	12					
							โครงการชลประทานพิษณุโลก	10					
							โครงการชลประทานพิจิตร	8					
							โครงการชลประทานนครสวรรค์	10					
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรศวร	4					
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	9					
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐี	9					
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	11					
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาควนน้อยบำรุงแดน	15					
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบ้าน	7					
							รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัด Opk10						

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน				
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	3	78	81	84	87	90	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เท่ากับ 93.23			5.0000	0.1500	
Opk16 : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (เป้าหมาย 2,348 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 1,877 คิดเป็นร้อยละ 109.96			5.0000	0.1500	
							รายการงาน	แผนงาน	ผลงาน			ร้อยละ
							ฝ่ายบริหารทั่วไป	450				
							โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3	60				
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	278				
							โครงการชลประทานพิษณุโลก	278				
							โครงการชลประทานพิจิตร	278				
							โครงการชลประทานนครสวรรค์	278				
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	121				
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล	121				
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐี	121				
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	121				
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	121				
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	121				
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัด Opk16												
Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100				5.0000	0.1500	
Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์	3	80	85	90	95	100	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ เท่ากับ 99.49 (ผลการประเมินรอบ 6 เดือน โดย กองแผนงาน)			4.8980	0.1469	
Opk19.1 : ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล			1.0000	0.0300	
Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	3	60	70	80	90	100	คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 เล่ม จากเป้าหมาย 24 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33	เล่ม จากเป้าหมาย 24 เล่ม ของเป้าหมาย	1.0000	0.0300		
น้ำหนักรวม	99						ค่าคะแนนน้ำหนักรวม				4.2042	
คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ											4.2467	