

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานชลประทานที่ 1

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้			
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
<b>มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>	<b>33</b>													<b>1.2132</b>
ขป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	9	82.75	84.69	86.63	88.57	90.51	ผลงานรวม 4,130 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.19	เป้าหมาย (ไร่)	ไร่	ผลงาน	1.000	0.0900		
*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 5,150 ไร่							รวม	5,150	4,130	80.19				
							1. ฝ่ายทำวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอรำไพบุรี จังหวัดชัยภูมิ	600	600	100.00				
							2. ฝ่ายสหขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	1,500	1,500	100.00				
							3. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แลนน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	200	200	100.00				
							4. ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	600	600	100.00				
							5. ฝ่ายนาได้-นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เฒ่า อำเภอชุมขุม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	200	200	100.00				
							6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโกลี้อ ตำบลคอยหล่อ อำเภอกอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	600	-	-				
							7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าหลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	1,030	1,030	100.00				
							8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่แลนน้อย อำเภอแม่แลนน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	420	-	-				
ขป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	9	80	85	90	95	100	ผลงานรวม 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.63	งบประมาณ	น้ำหนัก	ผลงาน	4.925	0.4448		
*ประเมินผลงานแยกรายแห่ง (เป้าหมาย รวม 8 แห่ง)							รวม	166,500,000	9	99.63				
							1. ฝ่ายทำวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอรำไพบุรี จังหวัดชัยภูมิ	30,500,000	1.6486	100	5.000	0.0824		
							2. ฝ่ายสหขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	25,000,000	1.3514	100	5.000	0.0676		
							3. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แลนน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	22,000,000	1.1892	100	5.000	0.0595		
							4. ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000	0.8108	100	5.000	0.0405		

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
							5. ผ่าหน้าได้นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอนายูง จังหวัดแม่อ้อสง	21,000,000	1.1351	100	5.000	0.0568
							6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโกลี ตำบลค้อหล้อ อำเภอก้อหล้อ จังหวัดเชียงใหม่	18,000,000	0.9730	99	4.800	0.0467
							7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าหลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	20,000,000	1.0811	100	5.000	0.0541
							8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000	0.8108	98	4.600	0.0373
ชป04: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2558 (เป้าหมาย รวม 622,754ไร่) (ที่ระดับ 3)	9	เป้าหมาย x 0.992392	เป้าหมาย x 0.996196	เป้าหมาย	เป้าหมาย x 1.003804	เป้าหมาย x 1.007608	เป้าหมายตามแผนของ ชป.1	ผลรวม	ร้อยละ 103.48		5.000	0.4500
เป้าหมายใหม่ (กรมา ปี 2558- 622,754 ไร่ )		618,016	620,385	622,754	625,123	627,492						
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (140,000/64,000/76,000 ไร่)		ผลฤดูแล้ง	77,004	ผลฤดูฝน	84,229		140,000	161,233	115.17%			
โครงการชลประทานลำพูน (151,024/66,024/85,000 ไร่)			65,756		88,191		151,024	153,947	101.94%			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (21,491/10,496/10,995 ไร่)			11,607		11,458		22,491	23,065	102.55%			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (142,265/46,000/96,265 ไร่)			70,129		95,232		142,265	165,361	116.23%			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (181,800/33,400/148,400 ไร่)			31,277		135,113		181,800	166,390	91.52%			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด (149,315/74,000/75,315 ไร่)			79,772		64,523		149,315	144,295	96.64%			
(เป้าหมายตามแผนของ ชป.1 รวม 786,895 / ฤดูแล้ง 294,920 / ฤดูฝน 491,975 ไร่)			335,545	รวม	478,746		786,895	814,291	103.48%			
ชป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ	3	90	95	100	105	110	ร้อยละ 98.06				2.612	0.0784
(เป้าหมาย 23.7938 ล้านลูกบาศก์เมตร)- 11.8969 ล้านบาท						ผลรวมสะสม	11.6316	ล้านบาท	23.332	MCM	0.000	
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (3.666 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	1.5863545	ล้านบาท	3.1727	MCM	0.000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (10.95 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	5.8655000	ล้านบาท	11.7310	MCM	0.000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (8.5418 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	3.8166625	ล้านบาท	7.6330	MCM	0.000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด (0.636 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	0.3631205	ล้านบาท	0.7950	MCM	0.000	
ชป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ร้อยละ 0.00				5.000	0.1500

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	(จำนวนไร่)	1927.89	1534.45	1140.9978	747.55	354.10			
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ไม่เกิน 26.19/28.50/54.69 ไร่)		343.00	273.00	203.00	133.00	63.00	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
โครงการชลประทานลำพูน (ไม่เกิน 30.08/38.25/68.33ไร่)		370.01	294.50	218.98	143.47	67.96	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ไม่เกิน 4.95/4.95/9.90 ไร่)		55.10	43.86	32.61	21.37	10.12	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ไม่เกิน 32.27/43.32/75.58 ไร่)		348.55	277.42	206.28	135.15	64.02	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (ไม่เกิน 42.20/66.78/108.98 ไร่)		445.41	354.51	263.61	172.71	81.81	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด (ไม่เกิน 33.32/33.89/67.21 ไร่)		365.82	291.16	216.51	141.85	67.19	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
เป้าหมายไม่เกิน 132.71/215.39/354.10 ไร่							(มีพื้นที่เสียหายรวม 0 ไร่/พื้นที่เพาะปลูกจริง คือ 814,291 ไร่)		





มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
1. ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน(ระยะสุดท้าย)								4,500,000	0.0534	100	5.000	0.0027
2. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เริ่ม								5,500,000	0.0652	95	4.500	0.0029
3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝาง								9,800,000	0.1162	100	5.000	0.0058
4. ปรับปรุงอาคารประกอบ งานจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (ก่อสร้างเพิ่มเติม บ่อเก็บน้ำ คลส.ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง)								2,100,000	0.0249	99	4.900	0.0012
5. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน(ระยะที่ 2)								7,200,000	0.0854	97	4.700	0.0040
<b>โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน 46 หมู่บ้านตามแนวทางพระราชทาน</b>												
1. บ่อเก็บน้ำ คลส.พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขียว								2,600,000	0.0308	100	5.000	0.0015
2. ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย								4,900,000	0.0581	100	5.000	0.0029
3. ระบบส่งน้ำฝายขุนปิง,ฝายขุนปิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ								7,500,000	0.0890	100	5.000	0.0044
4. ฝายห้วยดอยหัวม้าพร้อมระบบส่งน้ำ								6,690,000	0.0793	25	1.000	0.0008
5. ฝายห้วยกิวหน่อพร้อมระบบส่งน้ำ								6,700,000	0.0795	30	1.000	0.0008
6. ฝายห้วยเฮี้ยะพร้อมระบบส่งน้ำ								9,200,000	0.1091	10	1.000	0.0011
7. ฝายห้วยคอยชางพร้อมระบบส่งน้ำ								9,600,000	0.1139	0	1.000	0.0011
8. ฝายห้วยลอกะนะพร้อมระบบส่งน้ำ								5,000,000	0.0593	30	1.000	0.0006
<b>โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>												
<b>ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>												
1. ก่อสร้างโรงสูบน้ำบำบัดและระบบส่งน้ำบ้านหนองเจริญ								2,000,000	0.0237	100	5.000	0.0012
2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง								5,000,000	0.0593	100	5.000	0.0030
3. ก่อสร้างอาคารอัดน้ำและอาคารป้องกันการกัดเซาะบ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8								2,000,000	0.0237	100	5.000	0.0012
<b>ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>												
4. ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ								420,000	0.0050	100	5.000	0.0002
<b>ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>												
5. งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนย์ฯ								1,876,800	0.0223	100	5.000	0.0011
6. งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่)								1,560,700	0.0185	100	5.000	0.0009
7. งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย)								2,633,000	0.0312	100	5.000	0.0016
<b>ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ</b>												
8. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้กลุ่มงานเกษตรกรรมแบบประณีต								800,000	0.0095	100	5.000	0.0005

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							3,000,000	0.0356	100	5.000	0.0018	
ค่าก่อสร้างอื่นๆ												
<i>งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้</i>												
10. ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ							418,500	0.0050	92	4.200	0.0002	
11. ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพรมะพร้าว							279,000	0.0033	92	4.200	0.0001	
12. เพาะกล้าไม้โตเร็ว							558,000	0.0066	92	4.200	0.0003	
13. ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ							1,320,000	0.0157	92	4.200	0.0007	
14. งานสาธิตระบบวนเกษตร							282,000	0.0033	92	4.200	0.0001	
15. งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่							282,000	0.0033	92	4.200	0.0001	
16. งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้							282,000	0.0033	92	4.200	0.0001	
17. โครงการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ							1,650,000	0.0196	94	4.400	0.0009	
18. โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้							156,000	0.0019	94	4.400	0.0001	
19. โครงการศึกษาระบบนิเวศสัตว์ป่า							165,000	0.0020	94	4.400	0.0001	
20. โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้							270,000	0.0032	94	4.400	0.0001	
21. โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา							165,000	0.0020	94	4.400	0.0001	
22. โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							605,500	0.0072	94	4.400	0.0003	
23. โครงการความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							270,000	0.0032	94	4.400	0.0001	
<i>งานเกษตรกรรมแบบประณีต</i>												
24. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช							900,000	0.0107	88	3.800	0.0004	
<i>งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ</i>												
25. โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ(Water Yield)ของลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							180,000	0.0021	96	4.600	0.0001	
26. โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำใต้ดินบ่อบาดาล โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ							587,000	0.0070	92	4.200	0.0003	
27. โครงการวิเคราะห์ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้สร้างฝายต้นน้ำลำธารที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาต้นน้ำ							200,000	0.0024	96	4.600	0.0001	
<i>งานอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ</i>												
28. การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด							200,000	0.0024	88	3.800	0.0001	
29. ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ							150,000	0.0018	88	3.800	0.0001	

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
30. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ <i>งานศึกษาและพัฒนาบุคลากรและโคนม</i>								300,000	0.0036	88	3.800	0.0001
31. โครงการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์								1,100,000	0.0130	100	5.000	0.0007
32. งานสาธิตเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ								370,000	0.0044	100	5.000	0.0002
33. งานศึกษาผลผลิตหญ้ากินนีบอมมาซ่าต่อการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี <i>งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว</i>								60,000	0.0007	100	5.000	0.0000
34. โครงการศึกษาการปลูกข้าวริมอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ								250,000	0.0030	92	4.200	0.0001
35. โครงการศึกษาการปลูกข้าวเก่าเพื่อการคัดเมล็ดพันธุ์								150,000	0.0018	84	3.400	0.0001



มิติตและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้				
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
<u>งานขยายผลการพัฒนา</u>												
36. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน							500,000	0.0059	100	5.000	0.0003	
37. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง							1,000,000	0.0119	100	5.000	0.0006	
38. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร							1,500,000	0.0178	100	5.000	0.0009	
39. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร							300,000	0.0036	100	5.000	0.0002	
40. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร							1,000,000	0.0119	100	5.000	0.0006	
<b>โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>												
<u>ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</u>												
1. ก่อสร้างฝายอ้อมพร้อมระบบส่งน้ำ							13,000,000	0.1542	100	5.000	0.0077	
2. ก่อสร้างฝายชันน้ำ จำนวน 40 แห่ง							240,000	0.0028	100	5.000	0.0001	
3. ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ							100,000	0.0012	100	5.000	0.0001	
<u>ค่าก่อสร้างอื่นๆ</u>												
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า							5,515,000	0.0654	85.5	3.550	0.0023	
<b>แผนงานซ่อมแซม งานชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>												
1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ							840,000	0.0100	100	5.000	0.0005	
2. ซ่อมแซมระบบอ่างเก็บน้ำห้วยหอย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)							2,094,100	0.0248	100	5.000	0.0012	
3. ซ่อมแซมฝายแม่สาวตอบนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก							2,000,000	0.0237	100	5.000	0.0012	
4. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เตี้ยะ							1,200,000	0.0142	100	5.000	0.0007	
5. ซ่อมแซมอาคารประกอบสระเก็บน้ำแปลงสาธิต 85 ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							650,000	0.0077	100	5.000	0.0004	
6. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก							850,000	0.0101	100	5.000	0.0005	
7. ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางตะ							1,750,000	0.0208	100	5.000	0.0010	
8. ซ่อมแซมทำนบดินสระเก็บน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ							500,000	0.0059	100	5.000	0.0003	
9. ซ่อมแซมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบภายในตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์							450,000	0.0053	100	5.000	0.0003	
10. ซ่อมแซมฝายห้วยแม่หลอดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							870,000	0.0103	100	5.000	0.0005	
11. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านสันต้นม่วง							420,000	0.0050	100	5.000	0.0002	

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
12. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลอง								895,000	0.0106	100	5.000	0.0005
13. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ								1,527,000	0.0181	100	5.000	0.0009
14. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่								2,000,000	0.0237	100	5.000	0.0012
15. ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาง								244,000	0.0029	100	5.000	0.0001
16. ซ่อมแซมฝายหมากส้มซอน								2,077,000	0.0246	100	5.000	0.0012
17. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายนาป่าแปก								586,000	0.0070	100	5.000	0.0003
18. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคโล								498,000	0.0059	100	5.000	0.0003
19. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร								1,500,000	0.0178	90	4.000	0.0007
20. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง								500,000	0.0059	100	5.000	0.0003
21. ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำฝางบริวาร								750,000	0.0089	100	5.000	0.0004
22. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเหมืองใหม่								1,500,000	0.0178	100	5.000	0.0009
23. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านแม่หวาน								600,000	0.0071	100	5.000	0.0004
24. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านโป่งกุ่ม								950,000	0.0113	100	5.000	0.0006
<b>งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน</b>												
1. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอฯในเขตจังหวัดเชียงใหม่								5,970,000	0.0708	96	4.600	0.0033
2. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอฯในเขตจังหวัดลำพูน								892,000	0.0106	100	5.000	0.0005
3. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอฯในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน								1,441,000	0.0171	100	5.000	0.0009
<b>ขป11.4: ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมาย รวม 6 รายการ)</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>ผลงานรวม 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.5</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>น้ำหนัก</b>	<b>ผลงาน</b>	<b>4.650</b>	<b>0.1386</b>
							<b>รวม</b>	<b>162,150,000</b>	<b>3.00</b>	<b>96.5</b>		
<b>การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน</b>												
1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่ทะลบลหวง จ. เชียงใหม่								5,000,000	0.0925	100	5.000	0.0046
<b>การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>												
1. อาคารประกอบประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง								40,000,000	0.7401	99	4.900	0.0363
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ในเขตอำเภอสันกำแพง จ. เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)								35,150,000	0.6503	100	5.000	0.0325
3. อาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้								25,000,000	0.4625	95	4.500	0.0208
4. ประตูระบายน้ำบ้านแม่ฮ่องใต้ พร้อมอาคารประกอบ								30,000,000	0.5550	85	3.500	0.0194
5. อาคารบังคับน้ำบ้านป่าก่อ								27,000,000	0.4995	100	5.000	0.0250

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
<p>ขป12: ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก)</p> <p>*ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมาย รวม 116 รายการ)</p>	3	80	85	90	95	100	เป้าหมาย (116แห่ง)	งานแล้วเสร็จ (102แห่ง)	ร้อยละ 85.45		2.090	0.0627
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (22 แห่ง)							22	21	95.45			
โครงการชลประทานลำพูน (17 แห่ง)							17	14	82.35			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (10 แห่ง)							10	8	80.00			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (25 แห่ง)							25	24	96.00			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (29 แห่ง)							29	26	89.66			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จั๊ต (13 แห่ง)							13	9	69.23			
<p>ขป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p>*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 41 โครงการ)</p>	1	50	75	100	100	100	เป้าหมาย (41 โครงการ)	งานแล้วเสร็จ (41โครงการ)	ร้อยละ 100.00		5.000	0.0500
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.						
<p>ขป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p>*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 30 โครงการ)</p>	1	50	75	100	100	100	เป้าหมาย (30 โครงการ)	งานแล้วเสร็จ (30โครงการ)	ร้อยละ 100.00		5.000	0.0500
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.						
<p>ขป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม 48 โครงการ)</p>	3	50	75	100	100	100	เป้าหมาย (48 โครงการ)	งานแล้วเสร็จ (48โครงการ)	ร้อยละ 100.00		5.000	0.1500
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.						
<p>ขป17: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการ ก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 29 ครั้ง)</p>	1	80	85	90	95	100	เป้าหมาย (29 ครั้ง)	งานแล้วเสร็จ (29ครั้ง)	ร้อยละ 100.00		5.000	0.0500
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (จำนวน 6 ครั้ง)							6	6	100.00			
โครงการชลประทานลำพูน (จำนวน 3 ครั้ง)							3	3	100.00			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (จำนวน 2 ครั้ง)							2	2	100.00			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (จำนวน 18 ครั้ง)							18	18	100.00			
<p>ขป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 12 กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ 7,855 ไร่)</p>	3	96	97	98	99	100	ร้อยละ 125.00				5.000	0.1500
							(ผลงานสะสม 15 กลุ่ม / 77,101 ไร่)					
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5 กลุ่ม/857 ไร่)							5 กลุ่ม / 857 ไร่					
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1 กลุ่ม/200 ไร่)							1 กลุ่ม / 200 ไร่					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (5 กลุ่ม/2,000 ไร่)							5 กลุ่ม / 2,000 ไร่					

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนนที่ได้		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จั๊ด (1 กลุ่ม/4,798 ไร่)							4 กลุ่ม / 77,044 ไร่					
ขป19: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 680 ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	เป้าหมาย (680 ครั้ง)	งานแล้วเสร็จ (783 ครั้ง)	ร้อยละ 115.15		5.000	0.0500
ขป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว)	1	50	55	60	65	70	รอฟผลการประเมิน				1.000	0.0100
(เป้าหมายประเมินในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา)							ประสิทธิภาพ					
อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ												
อ่างเก็บน้ำแม่สาน											รอฟผลการประเมิน	
ฝายน้ำยวม											รอฟผลการประเมิน	
โครงการฯ แม่แตง											รอฟผลการประเมิน	
โครงการฯ เชื่อนแม่กวงอุดมธารา											รอฟผลการประเมิน	
โครงการฯ แม่แฝก-แม่จั๊ด											รอฟผลการประเมิน	
(รายงานผลประเมินเมื่อสิ้นสุดฤดูการเพาะปลูก)												
ขป21: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม....1....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่ดีที่สุดมาประเมิน ) เรื่อง โครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขโดยวิธีดัชนีภาพ (Visual Inspection) และการสอบพิสูจน์ (Verification) ค่าถ่วงน้ำหนักตัวแปรสภาพความปลอดภัยเชื่อมสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยเชื่อม	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100.00				5.000	0.1500
ขป24: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนคิดเป็นร้อยละ 90.84				5.000	0.4500
<b>มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร</b>	<b>13</b>											0.2850
ขป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80	ร้อยละ 100.00				5.000	0.0500
ขป27: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	รอฟผลการประเมิน				1.000	0.0300
ขป28: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	รอฟผลการประเมิน				1.000	0.0300
ขป29.1: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามOnline (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	รอฟผลการประเมิน				1.000	0.0300
ขป29.2: คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 95.00			95.00	4.833	0.1450
<b>น้ำหนักรวม</b>	<b>87</b>						<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม</b>				<b>3.7543</b>	