

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
	รวมทั้งหมด	84						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	0.83			
	มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ	33								0.15		
ขป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม เป้าหมายรวม.....5,150.....ไร่	9	82.75	84.69	86.63	88.57	90.51	ร้อยละ 73.66		0.00	0.00	
								โครงการ	เป้าหมาย	ผลงาน(%)		
								1. ฝ่ายทำวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	600	85	9.90	12%
								2. ฝ่ายสหขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	1,500	90	26.21	29%
								3. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่า ผาปู้ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	200	100	3.88	4%
								4. ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	600	59	6.87	12%
								5. ฝ่ายนาไต้นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	200	100	3.88	4%
								6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทก เสือ ตำบลคอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	600	-	0.00	12%
								7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่า หลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	1,030	88	17.60	20%
								8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่ง รวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	420	65	5.30	8%
							5,150		73.66	1.00		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
ขป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายแห่ง เป้าหมายรวม.....8.....แห่ง (ถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)	9	80	85	90	95	100	ร้อยละ 76.65			0.00	0.00
								โครงการ	น.น.	ผลงาน(%)		
								1. ฝ่ายทำวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	1.6486	85	15.57	18%
								2. ฝ่ายสหขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	1.3514	90	13.51	15%
								3. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่า ผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.1892	100	13.21	13%
								4. ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	0.8108	59	5.32	9%
								5. ฝ่ายนาใต้-นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.1351	100	12.61	13%
								6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทก เสื่อ ตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	0.9730	-	0.00	11%
								7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่า หลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	1.0811	88	10.57	12%
								8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่ง รวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.8108	65	5.86	9%
			9.0000		76.65	1.00						
ขป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตาม เป้าหมายแผนปี 2558 (เป้าหมายรวม 622,754 ไร่) (ที่ระดับ 3)	9	เป้าหมาย × 0.992392	เป้าหมาย × 0.996196	เป้าหมาย	เป้าหมาย × 1.003804	เป้าหมาย × 1.007608	พื้นที่บริหารฯ 334,819 ไร่			0.00	0.00
	เป้าหมายใหม่ (กรมา ปี 2558- 622,754 ไร่)		617,996	620,365	622,734	625,103	627,472					
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (140,000/64,000/76,000 ไร่)		ผลฤดูแล้ง	77,004	ผลฤดูฝน	-	ผลรวม	77,004			0.55	
	โครงการชลประทานลำพูน (151,024/66,024/85,000 ไร่)			65,576		-		65,576			0.43	
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (21,491/10,496/10,995 ไร่)			11,607		-		11,607			0.52	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (142,265/46,000/96,265 ไร่)			70,129		-		70,129			0.49	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (181,800/33,400/148,400 ไร่)			30,969		-		30,969			0.17	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (149,315/74,000/75,315 ไร่)			79,534		-		79,534			0.53	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	(เป้าหมายตามแผนของ สขป.1 รวม 786,895 / ฤดูแล้ง 294,920 / ฤดูฝน 491,975 ไร่)			334,819	รวม	-		(ผลงานสะสมถึงปัจจุบัน รวม 334,819 ไร่)		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุบลและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)	3	90	95	100	105	110	ร้อยละ 61.65	0.00	0.00
	(เป้าหมาย 23.7938 ล้านลูกบาศก์เมตร)- 11.8969 ล้านบาท				7.323738	ล้านบาท	ผลรวมสะสม	14.647	MCM	
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (32.666 ล้าน ลบ.ม.)				1.0144545	ล้านบาท	ผลสะสม	2.0289	MCM	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (10.95 ล้าน ลบ.ม.)				3.7785	ล้านบาท	ผลสะสม	7.557	MCM	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (8.5418 ล้าน ลบ.ม.)				2.2831625	ล้านบาท	ผลสะสม	4.5660	MCM	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (0.636 ล้าน ลบ.ม.)				0.2476205	ล้านบาท	ผลสะสม	0.495	MCM	
ขป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ร้อยละ 0.00	5.00	0.15
	(จำนวนไร่)		1927.89	1534.45	1140.998	747.55	354.10			
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ไม่เกิน 26.19/28.50/54.69 ไร่)		343.00	273.00	203.00	133.00	63.00	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
	โครงการชลประทานลำพูน (ไม่เกิน 30.08/38.25/68.33ไร่)		370.01	294.50	218.98	143.47	67.96	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ไม่เกิน 4.95/4.95/9.90 ไร่)		55.10	43.86	32.61	21.37	10.12	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ไม่เกิน 32.27/43.32/75.58 ไร่)		348.55	277.42	206.28	135.15	64.02	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (ไม่เกิน 42.20/66.78/108.98 ไร่)		445.41	354.51	263.61	172.71	81.81	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (ไม่เกิน 33.32/33.89/67.21 ไร่)		365.82	291.16	216.51	141.85	67.19	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่		
	เป้าหมายไม่เกิน 132.71/215.39/354.10 ไร่							(มีพื้นที่เสียหายรวม 0 ไร่/พื้นที่เพาะปลูกจริง คือ 329,075 ไร่)		
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		9								0.30
ขป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม.....7,032.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 99.79	4.957	0.149
					ร้อยละ			(พร้อมใช้งานรวม 7,017 แห่ง)		
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (485 แห่ง)-ปรับค่าเป้าหมาย						พร้อมใช้งาน	470	4.47	
	โครงการชลประทานลำพูน (681 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	681	5.00	
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (476 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	476	5.00	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1,782 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	1782	5.00	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (2,331 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	2331	5.00	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (1,140 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	1140	5.00	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ (137 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	137	5.00	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85		1.00	0.00
	โครงการชลประทานเชียงใหม่							0		
	โครงการชลประทานลำพูน							0		
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							0		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							0		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง							0		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด							0		
	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้							0		
ขป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....22.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100	5.00	0.15
		มค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	(เลือกค่าที่ต่ำที่สุดเป็นผลประเมิน)		
	(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 22 แห่ง จำนวน 2 รอบต่อปี)									
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (12 แห่ง)			12				100%		
	โครงการชลประทานลำพูน (5 แห่ง)			5				100%		
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1 แห่ง)			2				100%		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1 แห่ง)			3				100%		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1 แห่ง)			1				100%		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด (2 แห่ง)			2				100%		
	** ตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 แห่ง									
	ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกเดือน									
	(รายงานผลทุกวันที่ 25 ของเดือน บนระบบออนไลน์)									
ขป10	ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100			

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		32								0.17		
ขป11	ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ศนิยม 4 หลัก											
ขป11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน	0	60	70	80	90	100					
ขป11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100					
ขป.11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....94.....รายการ)	3	60	70	80	90	100	ร้อยละ 65.85		1.00 0.03		
								รายการ	น.น.	ผลงาน(%)		
								ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
								โครงการหลวง				
								1. ฝายไชยา 7 พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะ 1) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย	0.0375584	75	2.82	0.04
								2. อาคารบังคับน้ำห้วยยาบและห้วยน้อยพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ	0.0316281	55	1.74	0.03
								3. ระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ่างขวาง	0.0237211	84	1.99	0.02
								โครงการขยายผลโครงการหลวง				

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								1. ฝ่ายบ้านแม่แะพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผล โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	0.0296513	68	2.02	0.03
								2. อาคารบังคับน้ำห้วยที่ฮือสือ,ห้วยแม่ป่อพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวง สบเมย	0.0375584	81	3.04	0.04
								โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน				
								1. ฝ่ายบ้านห้วยไถ่ป่าพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด)	0.0375584	50	1.88	0.04
								2. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ภายในศูนย์การเรียนรู้ทำโป่งแดง (ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทาน)	0.0197676	100	1.98	0.02
								โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน				
								1. ฝ่ายบ้านปือพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	0.0355816	82	2.92	0.04
								2. สระเก็บน้ำห้วยทีลีพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	0.029651	95	2.82	0.03

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								3. อาคารบังคับน้ำบ้านผาสำราญ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. (ระยะที่ 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	0.0513957	70	3.60	0.05
								งานปรับปรุงพระราชดำริ				
								1. ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน(ระยะสุดท้าย)	0.0177908	98	1.74	0.02
								2. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ริม	0.0217443	72	1.57	0.02
								3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝาง	0.0387444	95	3.68	0.04
								4. ปรับปรุงอาคารประกอบ งานจัดหา น้ำช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (ก่อสร้างเพิ่มเติม บ่อเก็บน้ำ คสล.ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง)	0.0083	60	0.50	0.01
								5. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน(ระยะที่ 2)	0.02847	92	2.62	0.03
								โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน 46 หมู่บ้านตามแนวทางพระราชทาน				
								1. บ่อเก็บน้ำ คสล.พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขียว	0.01028	100	1.03	0.01
								2. ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย	0.01937	95	1.84	0.02
								3. ระบบส่งน้ำฝายขุนปิง,ฝายขุนปิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ	0.02965	90	2.67	0.03
								4. ฝายห้วยคอกยหัวม้าพร้อมระบบส่งน้ำ	0.02645	0	0.00	0.03

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								5. ฝ่ายห้วยแก้วหน่อพร้อมระบบส่งน้ำ	0.02649	0	0.00	0.03
								6. ฝ่ายห้วยเสียะพร้อมระบบส่งน้ำ	0.03637	0	0.00	0.04
								7. ฝ่ายห้วยคอยซางพร้อมระบบส่งน้ำ	0.03795	0	0.00	0.04
								8. ฝ่ายห้วยลอกกะนะพร้อมระบบส่งน้ำ	0.01977	0	0.00	0.02
								โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
								ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ				
								1. ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำบ้านหนองเจริญ	0.00791	100	0.79	0.01
								2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง	0.01977	70	1.38	0.02
								3. ก่อสร้างอาคารอัดน้ำและอาคารป้องกันกักเซาะบ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8	0.00791	92	0.73	0.01
								ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ				
								4. ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ	0.00166	75	0.12	0.00
								ค่าปรับปรุงทางและสะพาน				
								5. งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนย์ฯ	0.00742	100	0.74	0.01
								6. งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่)	0.00617	100	0.62	0.01
								7. งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย)	0.01041	100	1.04	0.01
								ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ				

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								8. ปรับปรุงโรงเรียนเพาะชำกล้าไม้กลุ่มงานเกษตรกรรมแบบประณีต	0.00316	90	0.28	0.00
								9. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.01186	100	1.19	0.01
								ค่าก่อสร้างอื่นๆ				
								งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้				
								10. ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	0.00165	55	0.09	0.00
								11. ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพรม	0.0011	55	0.06	0.00
								12. เพาะกล้าไม้โตเร็ว	0.00221	55	0.12	0.00
								13. ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ	0.00522	59.5	0.31	0.01
								14. งานสาธิตระบบวนเกษตร	0.00111	55	0.06	0.00
								15.งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่	0.00111	55	0.06	0.00
								16. งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้	0.00111	55	0.06	0.00
								17. โครงการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ	0.00652	64	0.42	0.01
								18. โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้	0.00062	64	0.04	0.00
								19. โครงการศึกษาระบบนิเวศน้สัตว์ป่า	0.00065	64	0.04	0.00
								20. โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้	0.00107	64	0.07	0.00

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								21. โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบ การส่งเสริมเพื่อการพัฒนา	0.00065	64	0.04	0.00
								22. โครงการศึกษาความหลากหลาย ชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของ สังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน ในระบบนิเวศน์ป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	0.00239	64	0.15	0.00
								23. โครงการความหลากหลายของสัตว์ ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้	0.00107	64	0.07	0.00

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558		ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								งานเกษตรกรรมแบบประณีต				
								24. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00356	45	0.16	0.00
								งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ				
								25. โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ(Water Yield)ของกลุ่มน้ำห้วยส่องไกร	0.0007	65.00	0.05	0.00
								26. โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยา อ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำ ใต้ดินบ่อบาดาล โครงการพัฒนา เบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ	0.0023	55.00	0.13	0.00
								27. โครงการวิเคราะห์ความแตกต่างของ วัสดุที่ใช้สร้างฝายต้นน้ำลำธารที่มีผล ต่อสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาดินน้ำ	0.0008	65.00	0.05	0.00
								งานอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ				
								28. การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และ ปรสิติที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกัน กำจัด	0.0008	42.00	0.03	0.00
								29. ศึกษาความหลากหลายของชนิด และประชากรของสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ	0.0006	42.00	0.02	0.00
								30. ความหลากหลายทางชีวภาพของ แมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็น ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิง เกษตรและเชิงนิเวศ	0.0012	40.00	0.05	0.00
								งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และ โคนม				
								31. โครงการสาริตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์	0.0043	60.00	0.26	0.00
								32. งานสาริตเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ ไก่ประดู่หางดำ	0.0015	60.00	0.09	0.00

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								33. งานศึกษาผลผลิตหญ้ากินนีบอมมา ชำต่อการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี <u>งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว</u>	0.0002	60.00	0.01	0.00
								34. โครงการศึกษาการปลูกข้าวริมอ่าง เก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ	0.0010	60.00	0.06	0.00
								35. โครงการศึกษาการปลูกข้าวท่าเพื่อ การคัดเมล็ดพันธุ์ <u>งานขยายผลการพัฒนา</u>	0.0006	30.00	0.02	0.00
								36. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอด ความรู้สู่ชุมชน	0.0020	100.00	0.20	0.00
								37. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	0.0040	100.00	0.40	0.00
								38. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การเกษตร	0.0059	85.00	0.50	0.01
								39. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ นอกการเกษตร	0.0012	100.00	0.12	0.00
								40. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินน้ำลำธาร โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวัง อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0040	100.00	0.40	0.00
								<u>ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</u>				
								1. ก่อสร้างฝายสอพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0514	65.00	3.34	0.05
								2. ก่อสร้างฝายจับน้ำ จำนวน 40 แห่ง	0.0009	100.00	0.09	0.00
								3. ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ	0.0004	67.00	0.03	0.00
								<u>ค่าก่อสร้างอื่นๆ</u>				
								4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกัน การบุกรุกทำลายป่า	0.0218	57.00	1.24	0.02

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								15. ซ่อมแซมประตุน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาง	0.0010	100.00	0.10	0.00
								16. ซ่อมแซมฝายหมากส้มซอน	0.0082	100.00	0.82	0.01
								17. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายนาป่าแปะ	0.0023	100.00	0.23	0.00
								18. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคลอ	0.0020	100.00	0.20	0.00
								19. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร	0.0059	55.00	0.33	0.01
								20. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง	0.0020	60.00	0.12	0.00
								21. ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำฝายบริวาร	0.0030	100.00	0.30	0.00
								22. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเหมืองใหม่	0.0059	80.00	0.47	0.01
								23. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านแม่หวาน	0.0024	100.00	0.24	0.00
								24. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านโป่งกุ่ม	0.0038	92.00	0.35	0.00
								งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรใช้น้ำชลประทาน				
								1. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอฯในเขตจังหวัดเชียงใหม่	0.0236	30.00	0.71	0.02
								2. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอฯในเขตจังหวัดลำพูน	0.0035	75.00	0.26	0.00
								3. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอฯในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.0057	50.00	0.28	0.01
									1.0000		65.85	1.00

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน				
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
ขบ11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....6.....รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 56.37		0.00	0.00		
								รายการ	น.น.	ผลงาน			
								ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					
								การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน					
								1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่ทะลหลวง จ.เชียงใหม่		0.0308	64.00	1.97	0.03
								การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					
								1. อาคารประกอบประตูประบายน้ำในลำน้ำปิง		0.2467	46.00	11.35	0.25
								2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)		0.2168	42.00	9.11	0.22
								3. อาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้		0.1542	55.00	8.48	0.15
								4. ประตูระบายน้ำบ้านแม่ฮ่องใต้ พร้อมอาคารประกอบ		0.1850	58.00	10.73	0.19
5. อาคารบังคับน้ำบ้านปากอ		0.1665	88.50	14.74	0.17								
		1.0000		56.37	1.00								
ขบ12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....116.....รายการ)	3	80	85	90	95	100	เสร็จ 49 แห่ง ร้อยละ 37.5		0.00	0.00		
								(แล้วเสร็จ จำนวน 49 แห่ง)					
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (22 แห่ง)							ร้อยละ 40.91		40.91			
	โครงการชลประทานลำพูน (17 แห่ง)							ร้อยละ 47.059		47.06			
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (10 แห่ง)							ร้อยละ 30.00		30.00			
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (25 แห่ง)							ร้อยละ 20.00		20.00			
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (29 แห่ง)							ร้อยละ 79.31		79.31			
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แมงคัต (13 แห่ง)							ร้อยละ 7.69		87.84			

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม.....41.....โครงการ)	1	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 25 โครงการ ร้อยละ 60.98	1.00	0.01
						ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 กย.			
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม.....30.....โครงการ)	1	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 17 โครงการ ร้อยละ 56.66	1.00	0.01
						ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 กย.			
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม.....48.....โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 28 โครงการ ร้อยละ 58.33	1.00	0.03
						ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 กย.			
ขป16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน	0	80	90	100	100	100			0.00
						ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 กย.			
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน ระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่ แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 20 ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	ดำเนินการรวม 13 ครั้ง ร้อยละ 44.82	0.00	0.00
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (จำนวน 6 ครั้ง)							6 ครั้ง		
	โครงการชลประทานลำพูน (จำนวน 3 ครั้ง)							1 ครั้ง		
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (จำนวน 2 ครั้ง)							0 ครั้ง		
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (จำนวน 18 ครั้ง)							6 ครั้ง		
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม12...กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่7,855.....ไร่)	3	96	97	98	99	100	ร้อยละ 41.67	0.00	0.00
								(ผลงานสะสม 5 กลุ่ม / 857 ไร่)		
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5 กลุ่ม/857 ไร่)							5 กลุ่ม / 857 ไร่	5.00	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1 กลุ่ม/200 ไร่)							- กลุ่ม / - ไร่	1.00	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (5 กลุ่ม/2,000 ไร่)							- กลุ่ม / - ไร่	1.00	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1 กลุ่ม/4,798 ไร่)							- กลุ่ม / - ไร่	1.00	
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม.....680.....ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	จำนวน 165 ครั้ง ร้อยละ 24.26	0.00	0.00

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว)	1	50	55	60	65	70	ร้อยละ	0.00	0.00
	(เป้าหมายประเมินในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา)							ประสิทธิภาพ		
	อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ		50	55	60	65	70		4.71	
	อ่างเก็บน้ำแม่สาน		50	55	60	65	70	รอผลการประเมิน	5.00	
	ฝายน้ำยวม		50	55	60	65	70	รอผลการประเมิน	1.14	
	โครงการฯ แม่แดง		50	55	60	65	70	รอผลการประเมิน	5.00	
	โครงการฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา		50	55	60	65	70	รอผลการประเมิน	5.00	
	โครงการฯ แม่แฝก-แม้งัด		50	55	60	65	70	รอผลการประเมิน	4.76	
	(รายงานผลประเมินเมื่อสิ้นสุดฤดูการเพาะปลูก)									
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้ว เสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม...1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นวาทที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 37	0.00	0.00
						เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.			
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ ได้รับการยกร่างปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5			
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90		1.00	0.09
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		10								0.215
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80		1.00	0.01
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85		1.00	0.03
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00		1.00	0.03
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	0	80	85	90	95	100		1.00	0.00
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ได้ 95 คะแนน ระดับ 4.833	4.83	0.15
	1) โครงการชลประทานเชียงใหม่							ระดับ		
	2) โครงการชลประทานลำพูน							ระดับ		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงานถึงเดือน มีนาคม 2558	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	3) โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							ระดับ		
	4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง							ระดับ		
	5) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง							ระดับ		
	6) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด							ระดับ		
	7) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้							ระดับ		
	ภาพรวมการดำเนินงานของ สขป.1							ระดับ		