

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานชลประทานที่ 1

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้		
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ	33												0.7098
ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	9	82.75	84.69	86.63	88.57	90.51	ผลงานรวม 1,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.89	เป้าหมาย (ไร่)	ไร่	ผลงาน	1.000	0.0900	
*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 5,150 ไร่							รวม	5,150	1,900	36.89			
							1. ฝ่ายทำวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอฟราวี จังหวัดเชียงใหม่	600	-	-			
							2. ฝ่ายสหขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	1,500	1,500	100.00			
							3. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	200	200	100.00			
							4. ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	600	-	-			
							5. ฝ่ายนาใต้-นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	200	200	100.00			
							6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสื่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	600	-	-			
							7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าหลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	1,030	-	-			
							8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	420	-	-			
ชป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	9	80	85	90	95	100	ผลงานรวม 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.56	งบประมาณ	น้ำหนัก	ผลงาน	3.688	0.3498	
*ประเมินผลงานแยกรายแห่ง (เป้าหมาย รวม 8 แห่ง)							รวม	166,500,000	9	88.56			
							1. ฝ่ายทำวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอฟราวี จังหวัดเชียงใหม่	30,500,000	1.65	95.5	4.100	0.0676	
							2. ฝ่ายสหขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	25,000,000	1.35	100	5.000	0.0676	
							3. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	22,000,000	1.19	100	5.000	0.0595	

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน					ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
							4. ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000	0.81	94	3.800	0.0308	
							5. ฝายนาได้-นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	21,000,000	1.14	100	5.000	0.0568	
							6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสื่อ ตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	18,000,000	0.97	41	1.000	0.0097	
							7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าหลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	20,000,000	1.08	98	4.600	0.0497	
							8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000	0.81	80	1.000	0.0081	
ขป04: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย แผนปี 2558 (เป้าหมาย รวม 622,754ไร่) (ที่ระดับ 3)	9	เป้าหมาย x 0.992392	เป้าหมาย x 0.996196	เป้าหมาย	เป้าหมาย x 1.003804	เป้าหมาย x 1.007608	เป้าหมายตามแผนของ สขป.1	ผลรวม	ร้อยละ 55.21		1.000	0.0900	
เป้าหมายใหม่ (กรมา ปี 2558- 622,754 ไร่)		617,996	620,365	622,734	625,103	627,472							
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (140,000/64,000/76,000 ไร่)		ผลฤดูแล้ง	77,004	ผลฤดูฝน	43,769		140,000	120,773	86.27%				
โครงการชลประทานลำพูน (151,024/66,024/85,000 ไร่)			65,756		-		151,024	65,756	43.54%				
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (21,491/10,496/10,995 ไร่)			11,607		5,257		22,491	16,864	74.98%				
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (142,265/46,000/96,265 ไร่)			70,129		30,250		142,265	100,379	70.56%				
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (181,800/33,400/148,400 ไร่)			30,969		-		181,800	30,969	17.03%				
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต (149,315/74,000/75,315 ไร่)			79,534		20,186		149,315	99,720	66.78%				
(เป้าหมายตามแผนของ สขป.1 รวม 786,895 / ฤดูแล้ง 294,920 / ฤดูฝน 491,975 ไร่)			334,999	รวม	99,462		786,895	434,461	55.21%				
ขป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุบลและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ	3	90	95	100	105	110	ร้อยละ 80.05				1.000	0.0300	
(เป้าหมาย 23.7938 ล้านลูกบาศก์เมตร)- 11.8969 ล้านบาท						ผลรวมสะสม	9.5232	ล้านบาท	19.046	MCM	0.000		
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (32.666 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	1.2999545	ล้านบาท	2.5999	MCM	0.000		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (10.95 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	4.8465000	ล้านบาท	9.6930	MCM	0.000		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (8.5418 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	3.0501625	ล้านบาท	6.1000	MCM	0.000		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัต (0.636 ล้าน ลบ.ม.)						ผลสะสม	0.3266205	ล้านบาท	0.6530	MCM	0.000		

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้		
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
ขป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ร้อยละ 0.00		5.000	0.1500
	(จำนวนไร่)	1927.89	1534.45	1140.9978	747.55	354.10				
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ไม่กิน 26.19/28.50/54.69 ไร่)		343.00	273.00	203.00	133.00	63.00	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่			
โครงการชลประทานลำพูน (ไม่กิน 30.08/38.25/68.33ไร่)		370.01	294.50	218.98	143.47	67.96	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ไม่กิน 4.95/4.95/9.90 ไร่)		55.10	43.86	32.61	21.37	10.12	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ไม่กิน 32.27/43.32/75.58 ไร่)		348.55	277.42	206.28	135.15	64.02	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (ไม่กิน 42.20/66.78/108.98 ไร่)		445.41	354.51	263.61	172.71	81.81	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด (ไม่กิน 33.32/33.89/67.21 ไร่)		365.82	291.16	216.51	141.85	67.19	พื้นที่เสียหาย 0 ไร่			
เป้าหมายไม่กิน 132.71/215.39/354.10 ไร่							(มีพื้นที่เสียหายรวม 0 ไร่/พื้นที่เพาะปลูกจริง คือ 434,461 ไร่)			
มิติที่ 2: ด้านคุณภาพการให้บริการ	9									0.3287
ขป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย รวม 7,032 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 99.79		4.957	0.1487
							(พร้อมใช้งานรวม 7,017 แห่ง)			
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (485 แห่ง)-ปรับค่าเป้าหมาย						พร้อมใช้งาน	470		4.381	
โครงการชลประทานลำพูน (681 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	681		5.000	
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (476 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	476		5.000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1,782 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	1782		5.000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (2,331 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	2331		5.000	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด (1,140 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	1140		5.000	
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ (137 แห่ง)						พร้อมใช้งาน	137		5.000	
ขป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	รอมผลการประเมิน		1.000	0.0300
ขป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 22 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100		5.000	0.1500
(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 22 แห่ง จำนวน 2 รอบต่อปี)	มค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	(เลือกค่าที่ต่ำที่สุดเป็นผลประเมิน)			
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (12 แห่ง)			12				100%			
โครงการชลประทานลำพูน (5 แห่ง)			5				100%			

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
1. ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน(ระยะสุดท้าย)							4,500,000	0.05	100	5.000	0.0027	
2. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เริ่ม							5,500,000	0.07	82	3.200	0.0021	
3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝาง							9,800,000	0.12	100	5.000	0.0058	
4. ปรับปรุงอาคารประกอบ งานจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (ก่อสร้างเพิ่มเติม บ่อเก็บน้ำ คลส.ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง)							2,100,000	0.02	92	4.200	0.0010	
5. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน(ระยะที่ 2)							7,200,000	0.09	95	4.500	0.0038	
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน 46 หมู่บ้านตามแนวทางพระราชทาน												
1. บ่อเก็บน้ำ คลส.พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขียว							2,600,000	0.03	100	5.000	0.0015	
2. ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย							4,900,000	0.06	100	5.000	0.0029	
3. ระบบส่งน้ำฝายขุนปิง,ฝายขุนปิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ							7,500,000	0.09	99	4.900	0.0044	
4. ฝายห้วยดอยหัวม้าพร้อมระบบส่งน้ำ							6,690,000	0.08	15	1.000	0.0008	
5. ฝายห้วยกิวหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ							6,700,000	0.08	10	1.000	0.0008	
6. ฝายห้วยเอี้ยะพร้อมระบบส่งน้ำ							9,200,000	0.11	10	1.000	0.0011	
7. ฝายห้วยดอยซางพร้อมระบบส่งน้ำ							9,600,000	0.11	0	1.000	0.0011	
8. ฝายห้วยลอกะนะพร้อมระบบส่งน้ำ							5,000,000	0.06	10	1.000	0.0006	
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ												
1. ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำบ้านหนองเจริญ							2,000,000	0.02	100	5.000	0.0012	
2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง							5,000,000	0.06	85	3.500	0.0021	
3. ก่อสร้างอาคารอัดน้ำและอาคารป้องกันการกัดเซาะบ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8							2,000,000	0.02	100	5.000	0.0012	
ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ												
4. ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ							420,000	0.00	80	3.000	0.0001	
ค่าปรับปรุงทางและสะพาน												
5. งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางในศูนย์ฯ							1,876,800	0.02	100	5.000	0.0011	
6. งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่)							1,560,700	0.02	100	5.000	0.0009	
7. งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย)							2,633,000	0.03	100	5.000	0.0016	
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ												
8. ปรับปรุงโรงเรียนเพาะชำกล้าไม้กลุ่มงานเกษตรกรรมแบบประณีต							800,000	0.01	95	4.500	0.0004	

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								3,000,000	0.04	100	5.000	0.0018
ค่าก่อสร้างอื่นๆ												
<u>งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้</u>												
10. ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ								418,500	0.00	70	2.000	0.0001
11. ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพร								279,000	0.00	70	2.000	0.0001
12. เพาะกล้าไม้โตเร็ว								558,000	0.01	70	2.000	0.0001
13. ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ								1,320,000	0.02	71	2.100	0.0003
14. งานสาธิตระบบวนเกษตร								282,000	0.00	70	2.000	0.0001
15.งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่								282,000	0.00	70	2.000	0.0001
16. งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้								282,000	0.00	70	2.000	0.0001
17. โครงการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ								1,650,000	0.02	76	2.600	0.0005
18. โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้								156,000	0.00	76	2.600	0.0000
19. โครงการศึกษาระบบนิเวศสัตว์ป่า								165,000	0.00	76	2.600	0.0001
20. โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้								270,000	0.00	76	2.600	0.0001
21. โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา								165,000	0.00	76	2.600	0.0001
22. โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								605,500	0.01	76	2.600	0.0002
23. โครงการความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								270,000	0.00	76	2.600	0.0001
<u>งานเกษตรกรรมแบบประณีต</u>												
24. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช								900,000	0.01	60	1.000	0.0001
<u>งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ</u>												
25. โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ(Water Yield)ของลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								180,000	0.00	80	3.000	0.0001
26. โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำใต้ดินบ่อบาดาล โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ								587,000	0.01	70	2.000	0.0001
27. โครงการวิเคราะห์ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้สร้างฝายต้นน้ำลำธารที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาต้นน้ำ								200,000	0.00	80	3.000	0.0001
<u>งานอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ</u>												
28. การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด								200,000	0.00	50	1.000	0.0000

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
29. ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ								150,000	0.00	50	1.000	0.0000
30. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ								300,000	0.00	50	1.000	0.0000
<u>งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนม</u>												
31. โครงการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์								1,100,000	0.01	80	3.000	0.0004
32. งานสาธิตเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ								370,000	0.00	80	3.000	0.0001
33. งานศึกษาผลผลิตหญ้ากินนีบอมมาซ่าต่อการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี								60,000	0.00	80	3.000	0.0000
<u>งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว</u>												
34. โครงการศึกษาการปลูกข้าวริมอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ								250,000	0.00	80	3.000	0.0001
35. โครงการศึกษาการปลูกข้าวเก่าเพื่อการคัดเมล็ดพันธุ์								150,000	0.00	50	1.000	0.0000

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
งานขยายผลการพัฒนา												
36. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน								500,000	0.01	100	5.000	0.0003
37. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง								1,000,000	0.01	100	5.000	0.0006
38. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร								1,500,000	0.02	100	5.000	0.0009
39. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร								300,000	0.00	100	5.000	0.0002
40. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร								1,000,000	0.01	100	5.000	0.0006
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ												
1. ก่อสร้างฝายอ้อมพร้อมระบบส่งน้ำ								13,000,000	0.15	90	4.000	0.0062
2. ก่อสร้างฝายชันน้ำ จำนวน 40 แห่ง								240,000	0.00	100	5.000	0.0001
3. ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ								100,000	0.00	100	5.000	0.0001
ค่าก่อสร้างอื่นๆ												
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า								5,515,000	0.07	67	1.700	0.0011
แผนงานซ่อมแซม งานชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ								840,000	0.01	99	4.900	0.0005
2. ซ่อมแซมระบบอ่างเก็บน้ำห้วยหอย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)								2,094,100	0.02	100	5.000	0.0012
3. ซ่อมแซมฝายแม่สาวตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก								2,000,000	0.02	100	5.000	0.0012
4. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เตี้ยะ								1,200,000	0.01	100	5.000	0.0007
5. ซ่อมแซมอาคารประกอบสระเก็บน้ำแปลงสาธิต 85 ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								650,000	0.01	100	5.000	0.0004
6. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก								850,000	0.01	100	5.000	0.0005
7. ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางตะ								1,750,000	0.02	98	4.800	0.0010
8. ซ่อมแซมทำนบดินสระเก็บน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เฒ								500,000	0.01	95	4.500	0.0003
9. ซ่อมแซมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบภายในตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์								450,000	0.01	100	5.000	0.0003
10. ซ่อมแซมฝายห้วยแม่หลอดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								870,000	0.01	97	4.700	0.0005
11. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านสันตัมม่วง								420,000	0.00	100	5.000	0.0002

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
12. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลอง								895,000	0.01	100	5.000	0.0005
13. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ								1,527,000	0.02	99	4.900	0.0009
14. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่								2,000,000	0.02	96	4.600	0.0011
15. ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาง								244,000	0.00	100	5.000	0.0001
16. ซ่อมแซมฝายหมากส้มซอน								2,077,000	0.02	100	5.000	0.0012
17. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายนาป่าแปก								586,000	0.01	100	5.000	0.0003
18. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคลอ								498,000	0.01	100	5.000	0.0003
19. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร								1,500,000	0.02	72	2.200	0.0004
20. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง								500,000	0.01	100	5.000	0.0003
21. ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำฝางบริวาร								750,000	0.01	100	5.000	0.0004
22. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเหมืองใหม่								1,500,000	0.02	95	4.500	0.0008
23. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านแม่หวาน								600,000	0.01	100	5.000	0.0004
24. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านโป่งกุ่ม								950,000	0.01	95	4.500	0.0005
งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาม												
ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน												
1. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอในเขตจังหวัดเชียงใหม่								5,970,000	0.07	55	1.000	0.0007
2. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอในเขตจังหวัดลำพูน								892,000	0.01	92	4.200	0.0004
3. งานซ่อมแซม ตามข้อเสนอในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน								1,441,000	0.02	100	5.000	0.0009
ซป11.4: ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทา	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.17	งบประมาณ	น้ำหนัก	ผลงาน	3.217	0.0981
อุทกภัยตามแผน (เป้าหมาย รวม 6 รายการ)							รวม	162,150,000	3.00	82.1667		
การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน												
1. จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่ทะลบลวง จ. เชียงใหม่								5,000,000	0.09	84	3.400	0.0031
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ												
1. อาคารประกอบประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง								40,000,000	0.74	97	4.700	0.0348
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตอำเภอสันกำแพง จ. เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)								35,150,000	0.65	75	2.500	0.0163
3. อาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้								25,000,000	0.46	69	1.900	0.0088
4. ประตูระบายน้ำบ้านแม่ฮ่องใต้ พร้อมอาคารประกอบ								30,000,000	0.56	70	2.000	0.0111
5. อาคารบังคับน้ำบ้านป่าก่อ								27,000,000	0.50	98	4.800	0.0240

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนนที่ได้	
		1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
<p>ขป12: ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก)</p> <p>*ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมาย รวม 116 รายการ)</p>	3	80	85	90	95	100	เป้าหมาย (116แห่ง)	งานแล้วเสร็จ (79แห่ง)	ร้อยละ 67.92		1.000	0.0300
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (22 แห่ง)							22	16	72.73			
โครงการชลประทานลำพูน (17 แห่ง)							17	13	76.47			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (10 แห่ง)							10	7	70.00			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (25 แห่ง)							25	11	44.00			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง (29 แห่ง)							29	24	82.76			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จั๊ต (13 แห่ง)							13	8	61.54			
<p>ขป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p>*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 41 โครงการ)</p>	1	50	75	100	100	100	เป้าหมาย (41 โครงการ)	งานแล้วเสร็จ (37โครงการ)	ร้อยละ 90.24		2.610	0.0261
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.						
<p>ขป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p>*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 30 โครงการ)</p>	1	50	75	100	100	100	เป้าหมาย (30 โครงการ)	งานแล้วเสร็จ (26โครงการ)	ร้อยละ 86.67		2.467	0.0247
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.						
<p>ขป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม 48 โครงการ)</p>	3	50	75	100	100	100	เป้าหมาย (48 โครงการ)	งานแล้วเสร็จ (38โครงการ)	ร้อยละ 79.17		2.167	0.0650
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.						
<p>ขป17: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่งโครงการ ก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 29 ครั้ง)</p>	1	80	85	90	95	100	เป้าหมาย (29 ครั้ง)	งานแล้วเสร็จ (27ครั้ง)	ร้อยละ 93.10		3.621	0.0362
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (จำนวน 6 ครั้ง)							6	6	100.00			
โครงการชลประทานลำพูน (จำนวน 3 ครั้ง)							3	3	100.00			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (จำนวน 2 ครั้ง)							2	2	100.00			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (จำนวน 18 ครั้ง)							18	16	88.89			
<p>ขป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 12 กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ 7,855 ไร่)</p>	3	96	97	98	99	100	ร้อยละ 41.67				1.000	0.0300
							(ผลงานสะสม 5 กลุ่ม / 857 ไร่)					
โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5 กลุ่ม/857 ไร่)							5 กลุ่ม / 857 ไร่					
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1 กลุ่ม/200 ไร่)							- กลุ่ม / - ไร่					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (5 กลุ่ม/2,000 ไร่)							- กลุ่ม / - ไร่					

มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนนที่ได้		
		1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด (1 กลุ่ม/4,798 ไร่)							- กลุ่ม / - ไร่					
ขป19: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 680 ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	เป้าหมาย (680 ครั้ง)	งานแล้วเสร็จ (354 ครั้ง)	ร้อยละ 52.06		1.000	0.0100
ขป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว) (เป้าหมายประเมินในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา)	1	50	55	60	65	70	รอผลการประเมิน				1.000	0.0100
อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ							ประสิทธิภาพ					
อ่างเก็บน้ำแม่सान							รอผลการประเมิน					
ฝายน้ำยวม							รอผลการประเมิน					
โครงการรา แม่แตง							รอผลการประเมิน					
โครงการรา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา							รอผลการประเมิน					
โครงการรา แม่แฝก-แม่จัด							รอผลการประเมิน					
(รายงานผลประเมินเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก)												
ขป21: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม....1....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่อง เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน) เรื่อง โครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบภาพ เชื่อมโดยวิธีดิจิทัลภาพ (Visual Inspection) และการสอบพิสูจน์ (Verification) ค่าถ่วงน้ำหนักตัวแปรสภาพความปลอดภัยเชื่อมสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยเชื่อม	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 70.00				1.800	0.0540
ขป24: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อัตราการเบิกจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 82.85				2.618	0.2356
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร	13											0.2450
ขป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80	รอผลการประเมิน				1.000	0.0100
ขป27: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	รอผลการประเมิน				1.000	0.0300
ขป28: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	รอผลการประเมิน				1.000	0.0300
ขป29.1: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามOnline (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	รอผลการประเมิน				1.000	0.0300
ขป29.2: คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ร้อยละ 95			95.00	4.833	0.1450
น้ำหนักรวม	87						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม					2.3152