

รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักชลประทานที่ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 รอบระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
				1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		45								0.750
ขป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ 6,147 ไร่)	ร้อยละ	10	50	75	100	100	100	ร้อยละ 39.86	0	0.000
							ก่อน 15 ก.ย.	ก่อน 1 ก.ย.			
ขป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง)	ร้อยละ	10	50	75	100	100	100	ร้อยละ 33.33	0	0.000
							ก่อน 15 ก.ย.	ก่อน 1 ก.ย.			
ขป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย (เป้าหมาย รวม 772,000 / ฤดูแล้ง 297,861 / ฤดูฝน 474,139 ไร่)	ร้อยละ	10	90	95	100	105	110	ร้อยละ 85.85	0	0.000
									(ผลงานสะสมถึงปัจจุบัน รวม 671,636 ไร่)		
ขป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุทกและภาคอุตสาหกรรม (เป้าหมาย 17.72 ล้านลูกบาศก์เมตร) 8.86 ล้านบาท	ร้อยละ	10	90	95	100	105	110	ร้อยละ 113.09	5	0.500
ขป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง เป้าหมายไม่เกิน 446.79/711.21/1,158.00 ไร่	ร้อยละ	5	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ร้อยละ 0.00	5	0.250
	มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ		10								0.300
ขป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายอาคารชลประทาน รวม 7,034 แห่ง)	ร้อยละ	5	80	85	90	95	100	ร้อยละ 99.94	4.991	0.250
ขป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำ ได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 22 แห่ง จำนวน 2 รอบต่อปี)	ร้อยละ	5	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100.00	1	0.050
		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	(เลือกค่าที่ต่ำที่สุดเป็นผลประเมิน)		
		รวม									

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
				1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		30								0.287
ชป11	ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน										
ชป11.3	ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายที่จะดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 62 รายการ)	ร้อยละ	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 30.65	0	0.000
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป11.4	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายที่จะดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ)	ร้อยละ	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 33.33	0	0.000
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายของ สชป.1 จำนวน 56 แห่ง)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 66.41	1.656	0.017
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.	(แล้วเสร็จ จำนวน 33 แห่ง)		
ชป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พิจารณา จำนวน 11 โครงการ)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100	5	0.050
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พิจารณา จำนวน 33 โครงการ)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100	5	0.050
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พิจารณา จำนวน 22 โครงการ)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 63.64	1	0.010
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชลสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อน การก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	ร้อยละ 73.08	0	0.000
ชป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายของ สชป.1 จำนวน 14 กลุ่ม)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100.00	5	0.050
									(ผลงานสะสม 14 กลุ่ม / 9,598 ไร่)		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
				1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ชป19	จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมายดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 620 ครั้ง)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100.00	5	0.050
ชป20.2	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) (เป้าหมายประเมินในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา)	ร้อยละ	1	50	55	60	65	70	ร้อยละ 90.30 ประสิทธิภาพ	5	0.050
ชป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 2 เรื่อง)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 64.00 ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.	1	0.010
ชป24.1	ร้อยละของอัตรการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	15	78	81	84	87	90	ร้อยละ 75.55	0	0.000
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร			15								0.430
ชป26	ร้อยละของข้าราชการสำนักที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	ร้อยละ	2	60	65	70	75	80	ร้อยละ 85	5	0.100
ชป27	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	2	65	70	75	80	85	ร้อยละ 85	5	0.100
ชป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	ร้อยละ	5	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	1 คะแนน รอผลการประเมิน	1	0.050
ชป29	การติดตามการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน (เป้าหมาย 416 งาน 7,391 ช่อง)	ร้อยละ	6	80	85	90	95	100	ร้อยละ 91.59	3	0.180
รวมทั้งหมด			100	1	2	3	4	5	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	1.766	