

รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักชลประทานที่ 1

ประจำเดือน สิงหาคม 2556 รอบระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2556)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
				1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		45								1.162
ขป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ 6,147 ไร่)	ร้อยละ	10	50	75	100	100	100	ร้อยละ 39.86	0	0.000
							ก่อน 15 ก.ย.	ก่อน 1 ก.ย.			
ขป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง)	ร้อยละ	10	50	75	100	100	100	ร้อยละ 33.33	0	0.000
							ก่อน 15 ก.ย.	ก่อน 1 ก.ย.			
ขป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย (เป้าหมาย รวม 772,000 / ฤดูแล้ง 297,861 / ฤดูฝน 474,139 ไร่)	ร้อยละ	10	90	95	100	105	110	ร้อยละ 105.60	4.12	0.412
									(ผลงานสะสมถึงปัจจุบัน รวม 671,636 ไร่)		
ขป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุทกและภาคอุตสาหกรรม (เป้าหมาย 17.72 ล้านลูกบาศก์เมตร) 8.86 ล้านบาท	ร้อยละ	10	90	95	100	105	110	ร้อยละ 126.30	5	0.500
ขป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง เป้าหมายไม่เกิน 446.79/711.21/1,158.00 ไร่	ร้อยละ	5	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ร้อยละ 0.00	5	0.250
	มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ		10								0.300
ขป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายอาคารชลประทาน รวม 7,034 แห่ง)	ร้อยละ	5	80	85	90	95	100	ร้อยละ 99.94	4.991	0.250
ขป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำ ได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 22 แห่ง จำนวน 2 รอบต่อปี)	ร้อยละ	5	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100.00	1	0.050
		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	(เลือกค่าที่ต่ำที่สุดเป็นผลประเมิน)		
		รวม									

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
				1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		30								0.727
ชป11	ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน										
ชป11.3	ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายที่จะดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 62 รายการ)	ร้อยละ	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 40.32	0	0.000
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป11.4	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายที่จะดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ)	ร้อยละ	3	50	75	100	100	100	ร้อยละ 33.33	0	0.000
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายของ สชป.1 จำนวน 56 แห่ง)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 78.35	2.134	0.021
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.	(แล้วเสร็จ จำนวน 33 แห่ง)		
ชป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พิจารณา จำนวน 11 โครงการ)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100	5	0.050
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พิจารณา จำนวน 33 โครงการ)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 100	5	0.050
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พิจารณา จำนวน 22 โครงการ)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 68.18	1.727	0.017
								ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.			
ชป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชลสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อน การก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	ร้อยละ 92.31	3.462	0.035
ชป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายของ สชป.1 จำนวน 14 กลุ่ม)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100.00	5	0.050
									(ผลงานสะสม 14 กลุ่ม / 9,598 ไร่)		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
				1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ชป19	จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมายดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 620 ครั้ง)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100.00	5	0.050
ชป20.2	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) (เป้าหมายประเมินในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา)	ร้อยละ	1	50	55	60	65	70	ร้อยละ 90.30 ประสิทธิภาพ	5	0.050
ชป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 2 เรื่อง)	ร้อยละ	1	50	75	100	100	100	ร้อยละ 90.00 ก่อน 15 ก.ย. ก่อน 1 ก.ย.	2.6	0.026
ชป24.1	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	15	78	81	84	87	90	ร้อยละ 82.55	2.517	0.378
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร			15								0.449
ชป26	ร้อยละของข้าราชการสำนักที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	ร้อยละ	2	60	65	70	75	80	ร้อยละ 85	5	0.100
ชป27	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	2	65	70	75	80	85	ร้อยละ 85	5	0.100
ชป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	ร้อยละ	5	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	1 คะแนน รอผลการประเมิน	1	0.050
ชป29	การติดตามการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน (เป้าหมาย 416 งาน 7,391 ช่อง)	ร้อยละ	6	80	85	90	95	100	ร้อยละ 91.59	3.318	0.199
รวมทั้งหมด			100	1	2	3	4	5	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	2.637	