



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานลพบุรี โทร./โทรสาร ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๓๓

ที่ สขป.๑๐.๐๖/ ๗๓๘ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (๑๕ เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

เรียน ผศบ.ชองแค ผศบ.โคกกระเทียม ผศบ.มหาราช ผศบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผศส.๑๐

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (๑๕ เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปรายงานตามแบบฟอร์มส่งให้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยขอให้รายงานเป็นประจำทุกสิ้นเดือน นั้น

โครงการชลประทานลพบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ให้โครงการชลประทานในเขตจังหวัดลพบุรี รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการสำคัญใน ๒ เรื่อง คือ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๑) และ โครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ๑๕ เรื่อง ลงในแบบฟอร์มที่แนบ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส่งทาง E-mail : [lopburi.rid๑๐@gmail.com](mailto:lopburi.rid๑๐@gmail.com) หรือทางโทรสาร ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๓๓ ทั้งนี้ โครงการชลประทานลพบุรี จะได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของกรมชลประทานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นศยภฤชญา ศรีเพิ่มพันธ์)  
ผศป.ลพบุรี



แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561						ผลรวม สะสม	ค่าจ้าง/ปัญหา/ อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน						
				เม.ย. (1 ต.ค.60- 30 เม.ย.61)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
6. โครงการเขื่อนทดน้ำจาก จ.อุตรดิตถ์		รายการ							0	
7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี		รายการ							0	
8. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี		รายการ							0	
9. โครงการอ่างเก็บน้ำม่วงเหล็ก จ.สระบุรี		รายการ							0	
10. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์		รายการ							0	
11. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่		รายการ							0	
12. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา		รายการ							0	
13. โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช		รายการ							0	
14. โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา		รายการ							0	
15. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช		รายการ							0	
<b>2. งบประมาณที่เบิกจ่าย</b>		ล้านบาท								
2.1 งบดำเนินงาน		ล้านบาท							0	
2.2 งบลงทุน	ต.ค.60-ก.ย.61	ล้านบาท	40.128	5.2330	7.0077	10.6571	11.5932		34.4910	ผลเบิก (ร้อยละ) 26.96
2.3 งบเงินอุดหนุน		ล้านบาท							0	
2.4 งบรายจ่ายอื่น		ล้านบาท							0	

ผู้รวบรวมรายงานของ (จังหวัด) นางสาวนาฎยา หอมสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร. 036 486 633 โทรสาร 036 486 633 E-mail lopburi.rid10@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงาน นางสาวนาฎยา หอมสุข

หมายเหตุ :

งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท : ฝ่ายเหมืองราชบุรีพร้อมอาคารประกอบ ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ปัญหาอุปสรรค : ในระยะเริ่มโครงการมีการปรับแก้แบบก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ทำให้เข้าดำเนินการล่าช้า ซ้ำกว่าแผน 20.52%

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561						ค่าชี้แจง/ปัญหา/ อุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน						ผลรวม สะสม
				เม.ย. (1 ต.ค.60- 30 เม.ย.61)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		

**แบบฟอร์ม 15 โครงการ ระดับจังหวัด**

คำอธิบายแบบฟอร์ม :

1. ระยะเวลาดำเนินงาน : ให้ระบุเดือนที่เริ่ม-สิ้นสุดการทำงานในแต่ละกิจกรรม
2. เป้าหมาย : ให้ระบุเป้าหมายการดำเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรม โดยกำหนดให้หน่วยนับเป้าหมายระดับจังหวัดและระดับกรม เป็นหน่วยนับเดียวกัน
3. ผลงาน : ให้กรอกข้อมูลเฉพาะผลงานที่จังหวัดดำเนินการได้ในแต่ละเดือน เช่น การรายงานเดือน พ.ค. ให้ระบุผลงานในเดือน พ.ค. (เดือนที่รายงาน) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คงตัวเลขข้อมูลผลงานในเดือนที่ผ่านมาไว้ในแบบรายงานด้วย
4. รวม : เป็นผลงานสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60) - เดือนที่รายงานล่าสุด
5. ค่าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค : ให้ระบุค่าชี้แจง เมื่อผลการดำเนินงานต่ำหรือสูงกว่าเป้าหมาย หรือ ระบุปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นต้น โดยข้อมูลในส่วนนี้จะใช้สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจรับผิดชอบ

**แบบฟอร์ม 15 โครงการ ระดับกรม**

คำอธิบายแบบฟอร์ม

1. ระยะเวลาดำเนินงาน : ให้ระบุเดือนที่เริ่ม-สิ้นสุดการทำงานในแต่ละกิจกรรม
2. เป้าหมาย : ให้ระบุเป้าหมายการดำเนินงานของกรมในแต่ละกิจกรรม โดยกำหนดให้หน่วยนับเป้าหมายระดับจังหวัดและระดับกรม เป็นหน่วยนับเดียวกัน
3. ผลงาน : ให้กรอกข้อมูลเฉพาะผลงานที่กรมดำเนินการได้ในแต่ละเดือน เช่น การรายงานเดือน พ.ค. ให้ระบุผลงานในเดือน พ.ค. (เดือนที่รายงาน) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คงตัวเลขข้อมูลผลงานในเดือนที่ผ่านมาไว้ในแบบรายงานด้วย
4. รวม : เป็นผลงานสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60) - เดือนรายงานล่าสุด
5. ค่าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค : ให้ระบุค่าชี้แจง เมื่อผลการดำเนินงานต่ำหรือสูงกว่าเป้าหมาย หรือ ระบุปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี  
ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

แผนงานที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จำนวน ๘ โครงการ				ผลการดำเนินงาน		
	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผน		แห่ง/ราย	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		เป้าหมาย	งบประมาณ			
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน	โครงการชลประทานลพบุรี		๑๒๙,๗๒๘,๒๐๐			
๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		๖ แห่ง	๑๐,๕๔๗,๐๐๐.๐๐	๖ แห่ง		
๑. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแพน		๑	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑		ต.เขาพระงาม อ.เมือง
๒. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่		๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑		ต.เขาพระงาม อ.เมือง
๓. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำซับเสือแมบ		๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑		ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
๔. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง		๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑		ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม
๕. งานซ่อมแซมโครงการแก้มลิงหนองสมอไส		๑	๔,๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๑		ต.บางคู, ต.บางลี่ อ.ท่าเรือ
๖. งานซ่อมแซมโครงการแก้มลิงหนองน้ำพล	๑	๔,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑		ต.บางขันหมาก อ.เมือง	

แผนงานที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จำนวน ๘ โครงการ				ผลการดำเนินงาน		
	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผน		แห่ง/ ราย	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		เป้าหมาย	งบประมาณ			
๒.๒ พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำ ชลประทาน	โครงการชลประทาน ลพบุรี	๑๒ แห่ง	๑๑๙,๑๘๑,๒๐๐.๐๐	๑๒ แห่ง		
๑. ซ่อมแซมคันคลองไม้เสียบ		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๐๐.๐๐%)	บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่
๒. ซ่อมแซมคันคลองสายห้วยแก้ว		๑	๙๐๐,๐๐๐	๑		ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่
๓. ซ่อมแซมคันคลองสระตาแวว		๑	๙๐๐,๐๐๐	๑		ต.พุดา อ.บ้านหมี่
๔. ซ่อมแซมคันดินด้านข้างสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าชุมชนถนนขวาง		๑	๔๐๐,๐๐๐	๑		ต.ป่าตาล อ.เมือง
๕. ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.๐+๐๕๐ ถึงกม. ๔+๔๕๐ ทั้งสองฝั่ง พร้อมอาคารประกอบ		๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑		ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่
๖. ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่ง ซ้ายตั้งแต่ กม.๖๐+๐๐๐ ถึง กม.๘๒+๕๐๐		๑	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑		ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่
๗. ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้าย กม. ๙๕+๖๐๐ ของคลองชัยนาท-ป่าสัก		๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑		ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง
๘. ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้าย กม. ๘๖+๖๘๐ ของคลองชัยนาท-ป่าสัก		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑		ต.เขาพระงาม อ.เมือง
๙. ซ่อมแซม wasteway กม.๙๕+๘๓๗ ฝั่งขวา ของคลองชัยนาท-ป่าสัก		๑	๘๐๐,๐๐๐	๑		ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง
๑๐. อาคารบังคับน้ำเพื่อการบริหาร จัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก		๑	๒๐,๕๘๑,๒๐๐	๑		ต.ท่าแค อ.เมือง (อยู่ระหว่างตรวจรับ พัสดุและรอเซ็นสัญญาผู้รับจ้าง)
๑๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชล สิทธิ์		๑	๖๙,๐๐๐,๐๐๐	๑		ต.ท่าดินดำ, หนองบัว อ.ชัยบาดาล, อ. พัฒนานิคม (ผลดำเนินงาน ๕% เนื่องจากเข้าดำเนินการล่าช้า อยู่

๑๒. ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย ใหญ่มหाराช ๒ ฝั่งขวา กม.๑๔+๒๐๐ ถึง ๑๔+๒๕๐		๑	๓๐๐,๐๐๐	๑		ระหว่างการเร่งดำเนินงาน) ต.หัวสำโรง อ.ท่าม่วง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
---	--	---	---------	---	--	--

	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เป้าหมาย (ราย)	รับสมัคร (ราย)	จ้างงาน (ราย)	ได้รับงบประมาณ		ผลเบิกจ่าย		โอนเข้าบัญชี		แผนการฝึกอบรม/สถานที่	หมายเหตุ
					ราย	บาท	บาท	ร้อยละ	ราย	บาท		
<b>๒. โครงการจ้างงานสร้างรายได้</b>												
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		๑๓๔	๑๖๐	๑๖๐	๑๖๐	๓,๘๘๕,๙๒๙	๐	๐	๐			
๒.๑	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	๔๗	๓๔	๓๔	๓๔	๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ (งบประมาณจ้างแรงงานเฉพาะในเขต จ.ลพบุรี) ๘๘๐,๓๒๗.๕๐					เริ่มจ้าง ๑ มี.ย.๖๑ บริเวณ ต.โคกกระเทียม ต.ไทรงาม ต.โคกลำพาน อ.เมือง สิ้นสุดการจ้าง ๒๘ ส.ค.๖๑ รวมจ้างแรงงานจำนวน ๖๓ วัน (อัตราค่าจ้างแรงงาน ๓๗๗.๘๕ บาท/วัน)	หยุดการจ้างแรงงานผู้ไม่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กค.๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติ ครม. เห็นชอบ ผ่อนผันการจ้างแรงงานที่กรมเสนอ
๒.๒	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์	๔๓	๕๕	๕๕	๕๕	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ (งบประมาณจ้างแรงงานเฉพาะในเขต จ.ลพบุรี) ๗๒๘,๕๐๐.๐๐					เริ่มจ้างเดือน ก.ค.๖๑ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม (ปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๖๑ ยังไม่ได้ สรุปผล งานที่จ้าง จำนวนวัน และวงเงินที่จ้าง	
๒.๓	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี	๔๔	๓๘	๓๘	๓๘	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ (มีค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานทั้งหมด ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท)					เริ่มจ้าง ๑ มี.ย.๖๑ งานขุดลอกตะกอนดิน อ่างฯ ซับตะเคียน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล (จำนวน ๑๘ ราย) และ งานขุดลอกคลอง อ่างฯ ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง (จำนวน ๒๐ราย) จ้าง แรงงานจำนวน ๗๘ วัน (อัตราค่าจ้างแรงงาน ๓๗๗.๘๕ บาท/วัน)	
๒.๔	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	-	๒๖	๒๖	๒๖	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐					เริ่มจ้างวันที่ ๑ มี.ย.๖๑ (อัตราค่าจ้างแรงงาน ๓๗๗.๘๕ บาท/วัน)	
๒.๕	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	-	๗	๗	๗	๘๗,๒๐๑.๙๑					เริ่มจ้างวันที่ ๑ มี.ย.๖๑ สิ้นสุดการจ้าง ๑๙ กค. ๖๑ พื้นที่ดำเนินงานกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ๗ ซ้าย ต.ท่าวัง ต.บางงา อ.ท่าวัง	
ยอดที่ใช้จริงในลพบุรี						๓,๘๘๕,๙๒๙.๓๑						
ยอดตามเมนูทางเลือก						๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐						
หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง หมายถึง แก้ไขข้อมูล												