

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน   | ค่าคะแนนที่ได้   |        |
|--|---|-------------|--|--|--------|
| สขป-๑ มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ขป๐๑: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละ<br>เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร   | ๐           | -  |  |        |
|  | ขป๐๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)<br>* ผลงานร้อยละ<br>เป้าหมายรวม.....๕,๓๙๐.....ไร่            | ๑๐          | ๑.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบาง<br>ลายเหนือ (๒) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร<br>(๑,๕๙๐ ไร่)<br><br>๒.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วย<br>ลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุตรดิตถ์ (๑,๐๐๐ ไร่)<br><br>๓.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนอง<br>ตะนิว ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (๒,๘๐๐<br>ไร่)<br><br><b>๔๗.๖๗</b> | ผลงาน ๕๓.๐๐ %<br>ก่อสร้าง<br><br>ผลงาน ๖๐.๐๐ %<br>ก่อสร้าง<br><br>ผลงาน ๓๐ %<br>ก่อสร้าง | ๑.๐๐๐๐ |
|  | ขป๐๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)<br>* ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ<br>เป้าหมายรวม.....๔.....แห่ง | ๑๐          | ๑. ฝ่ายปากห้วยหงส์ ต.นาชุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์   | ผลงาน ๔๐.๐๐ %  | ๑.๐๐๐๐ |
|  |   |             | ๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบาง<br>ลายเหนือ (๒) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  | ผลงาน ๕๓.๐๐ %  |        |
|  |   |             | ๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วย<br>ลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุตรดิตถ์  | ผลงาน ๖๐.๐๐ %  |        |
|  |   |             | ๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้าน<br>หนองตะนิว ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  | ผลงาน ๓๐.๐๐ %  |        |
|  |   |             | <b>ผลงานเฉลี่ย</b>   | <b>๔๕.๗๕ %</b>   |        |

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (%)           | ผลการดำเนินงาน  |               |          |         | ค่าคะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------------------|---|---------------|----------|---------|----------------|
| สชป-๒ ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม       | ชป๐๔: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย<br>เป้าหมายรวม..... ๑,๘๒๙,๗๑๔.....ไร่   | ๑๐                    | <b>ผลงาน ฤดูแล้ง</b><br>๑ พ.ย.๕๕-๓๐เม.ย.๕๖ ๑,๐๔๑,๙๕๐ ไร่<br><b>ผลงาน ฤดูฝน</b><br>๑ พ.ค.๕๖-๓๑ พ.ค.๕๖ ๓๓๕,๕๕๒ ไร่<br>รวม ๑,๓๗๗,๕๐๒ ไร่ คิดเป็น ๗๕.๒๙ % |               |          |         | ๑.๐๐๐๐         |
|  | ชป๐๕: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)<br>* ผลงานร้อยละ<br>เป้าหมาย..... ๘๘,๘๕๙.๕๐.....บาท<br>***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์ | ๑๐                    | รายได้  | ๒๓,๒๙๑.๙๒ บาท | คิดเป็น  | ๒๖.๒๑ % | ๑.๐๐๐๐         |
| สชป-๓ ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ | ชป๐๖: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง<br>* เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกนาปี<br>กับพื้นที่เพาะปลูกนาปี              | ๕                     | พท. ความเสียหาย   | ๐             | คิดเป็น  | ๐ %     | ๕.๐๐๐๐         |
| สชป-๔ อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน               | ชป๐๗: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม... ๓,๑๘๔..แห่ง)   | ๕                     | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน รวม   | ๓,๐๐๗         | คิดเป็น  | ๙๔.๔๔ % | ๓.๘๘๒๐         |
|  | คป.อุตรดิตถ์ ๑๗๖ แห่ง   | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน | ๑๗๑   | คิดเป็น       | ๙๗.๑๖ %  |         |                |
|  | คป.พิษณุโลก ๒๘ แห่ง   | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน | ๐   | คิดเป็น       | ๐.๐๐ %   |         |                |
|  | คป.พิจิตร ๑๖ แห่ง   | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน | ๑๖  | คิดเป็น       | ๑๐๐.๐๐ % |         |                |
|  | คป.นครสวรรค์ ๑๒๑ แห่ง   | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน | ๑๑๐   | คิดเป็น       | ๙๐.๙๑ %  |         |                |
|  | คป.เขื่อนแควน้อย ๑๕๐ แห่ง   | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน | ๑๕๐   | คิดเป็น       | ๑๐๐.๐๐ % |         |                |

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน   |        |  |  |  |  | ค่าคะแนนที่ได้ |
|--|---|-------------|--|--------|--|--|--|--|----------------|
|  | คบ.เขื่อนนเรศวร ๓๐๖ แห่ง<br>คบ.พลายชุมพล ๖๐๕ แห่ง<br>คบ.ดงเศรษฐี ๑,๑๒๒ แห่ง<br>คบ.ท่าบัว ๖๖๐ แห่ง   |             | อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๓๗๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %<br>อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๕๘๖ แห่ง คิดเป็น ๙๖.๘๖ %<br>อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๙๗๐ แห่ง คิดเป็น ๘๖.๔๕ %<br>อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๖๒๗ แห่ง คิดเป็น ๙๕.๐๐ %  |        |  |  |  |  |                |
| สขป-๕ ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ                | ขป๐๘: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน  | ๐           | -  |        |  |  |  |  |                |
| สขป-๕ คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน                                 | ขป๐๙: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....๔๙.....แห่ง)<br><br>คป.อุตรดิตถ์ ๑ แห่ง<br>คป.พิษณุโลก ๒๖ แห่ง<br>คป.พิจิตร ๒ แห่ง<br>คป.นครสวรรค์ ๓ แห่ง<br>คบ.เขื่อนแควน้อย ๑ แห่ง<br>คบ.เขื่อนนเรศวร ๓ แห่ง<br>คบ.พลายชุมพล - แห่ง<br>คบ.ดงเศรษฐี ๗ แห่ง<br>คบ.ท่าบัว ๖ แห่ง | ๕           | <b>ตรวจวัดคุณภาพน้ำรวม ๑๑ แห่ง คิดเป็น ๒๒.๔๕ %</b><br><br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๓ แห่ง คิดเป็น ๓๐๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %<br>ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ % | ๑.๐๐๐๐ |  |  |  |  |                |
| เป้าประสงค์ที่ ๗ ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | ขป๑๐ : ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  | ๐           |  |        |  |  |  |  |                |

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์   | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน   | ค่าคะแนนที่ได้ |
|---|--|-------------|--|----------------|
| <p>สขป-๗ การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> | <p>ขป๑๑: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน<br/>*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก</p> |             |  |                |
|   | <p>ขป๑๑.๑: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>  | <p>๐</p>    |  |                |
|   | <p>ขป๑๑.๒: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>  | <p>๐</p>    | <p>-</p>   |                |
|   | <p>ขป๑๑.๓: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....๓.....รายการ)</p>   | <p>๒</p>    | <p>๑.ฝายบ้านน้ำจวง ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๗๐.๐๐ %</p> <p>๒.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๗๒.๕๐ %</p> <p>๓.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านผางแล้ง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผลงาน ๘๐.๐๐ %</p> <p style="text-align: right;">ผลงานเฉลี่ย ๗๔.๑๗ %</p> | <p>๑.๙๖๗๐</p>  |

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนนที่ได้ |
|-------------|---|-------------|---|----------------|
|             | <p>ชป๑๑.๔: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....๓.....รายการ)</p>  | ๒           | <p>๑. ประตุระบายน้ำปากคลอง DR.๗ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร ผลงาน ๓๘.๐๓ %</p> <p>๒. แก้มลิงบึงตะเคิ่งพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๓๗.๐๐ %</p> <p>๓. แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๔๗.๐๐ %</p> <p>ผลงานเฉลี่ย ๔๐.๖๘ %</p>  | ๑.๐๐๐๐         |
|             | <p>ชป๑๒ : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวมงานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก)</p> <p>* ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานรวม.....๕๗.....รายการ)</p> <p>งานอาคารสถานที่ ๔ แห่ง</p> <p>คป.อุตรดิตถ์ ๑๕ แห่ง</p> <p>คป.พิษณุโลก ๑ แห่ง</p> <p>คป.พิจิตร ๗ แห่ง</p> <p>คป.นครสวรรค์ ๗ แห่ง</p> <p>คบ.เขื่อนแควน้อย ๒ แห่ง</p> <p>คบ.เขื่อนนเรศวร ๘ แห่ง</p> <p>คบ.พลายชุมพล ๖ แห่ง</p> <p>คบ.ดงเศรษฐี ๖ แห่ง</p> <p>คบ.ท่าบัว ๕ แห่ง</p> <p>เป้าหมายรวม ไม่รวมงานอาคารสถานที่</p> | ๑           | <p>(ข้อมูลจากการติดตาม online ณ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖)</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๘๓.๕๐ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๗๔.๖๗ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๘๓.๕๗ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๘๕.๗๑ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๘๓.๓๓ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๗๘.๖๐ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๗๘.๑๓ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๗๙.๖๐ %</p> <p>ผลงาน เฉลี่ย ๔๘.๕๖ %</p> <p>ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย ๗๙.๕๗ % (ไม่รวมงานอาคารสถานที่)</p> | ๒.๑๘๓๐         |

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนนที่ได้ |
|--|--|-------------|---|----------------|
| สขป-๘ การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน | ซป๑๓: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน<br>(เป้าหมายศึกษา รวม.....๕๘.....โครงการ) | ๑           | ผลงานเฉลี่ย ๔๔.๕๗ %<br><br>หมายเหตุ เพิ่มค่าเป้าหมายจาก ๕๔ เป็น ๕๘ โครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) | ๑.๐๐๐๐         |
|  | ซป๑๔: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน<br>(เป้าหมายสำรวจ รวม.....๖๖.....โครงการ)        | ๑           | ผลงานเฉลี่ย ๖๗.๗๑ %<br><br>หมายเหตุ เพิ่มค่าเป้าหมายจาก ๔๗ เป็น ๖๖ โครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) | ๑.๗๐๘๐         |
|  | เป้าหมายสำรวจ ๖๑ โครงการ<br>เป้าหมายสำรวจปลูกพืช ๕ โครงการ                                 |             |   |                |
|  | ซป๑๕: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน<br>(เป้าหมายออกแบบ รวม.....๔๑.....โครงการ)      | ๑           | ผลงานเฉลี่ย ๑๘.๑๗ %<br><br>หมายเหตุ เพิ่มค่าเป้าหมายจาก ๔๐ เป็น ๔๑ โครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖)                      | ๑.๐๐๐๐         |
|  | ซป๑๖: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน  | ๐           |   |                |

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนนที่ได้ |
|--|--|-------------|---|----------------|
| สขป-๙ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม | ขป๑๗: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน<br>ระยะเวลาโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่าง<br>ก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน<br>* ผลงานร้อยละ<br>(เป้าหมาย รวม.....๔๐.....ครั้ง)<br><br>คป.อุตรดิตถ์            ๖    ครั้ง<br>คป.พิษณุโลก            -    ครั้ง<br>คป.พิจิตร                ๓    ครั้ง<br>คป.นครสวรรค์        ๑๒   ครั้ง<br>คป.เขื่อนแควน้อย      ๕    ครั้ง<br>คป.เขื่อนนเรศวร        -    ครั้ง<br>คป.พลายชุมพล        -    ครั้ง<br>คป.ดงศรีชัย            -    ครั้ง<br>คป.ท่าบัว                ๑๒   ครั้ง<br>คส.ขป.๓                 ๒    ครั้ง | ๑           | ผลการดำเนินการ รวม            ๗            ครั้ง    คิดเป็น            ๒๔.๑๔    %<br><br>ผลการดำเนินการ            ๐            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๐            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๓            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๐            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๓            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๐            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๐            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๐            ครั้ง<br>ผลการดำเนินการ            ๑            ครั้ง | ๑.๐๐๐๐         |
|  | ขป๑๘: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการ<br>จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน<br>(เป้าหมาย รวม.....๕๕..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน<br>ที่วางแผนดำเนินการในปี)   | ๑           | ผลการดำเนินการ รวม            ๓๕            กลุ่ม    คิดเป็น            ๗๖.๐๙    %  | ๑.๐๐๐๐         |

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์   | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนนที่ได้ |
|---|--|-------------|---|----------------|
| สชป-๑๐ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง         | ชป๑๙: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๓๐๐..... ครั้ง)                    | ๑           | ผลการดำเนินการ ๒๔๗ ครั้ง คิดเป็น ๘๒.๓๓ %  | ๑.๔๖๖๐         |
| สชป-๑๑ มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี    | ชป๒๐.๑: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)   | ๐           |   |                |
|   | ชป๒๐.๒: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก ๑ โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯ.....พลายชุมพล.....    | ๑           | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารคำนวณประสิทธิภาพฯ เมื่อสิ้นสุดการส่งน้ำฤดูแล้ง เอกสารจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖<br><br>หมายเหตุ<br>ปี ๒๕๕๓ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร<br>ปี ๒๕๕๔ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว<br>ปี ๒๕๕๕ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี | ๑.๐๐๐๐         |
| สชป-๑๒ มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการ | ชป๒๑: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ * ใช้ผลของค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) | ๑           | รอผลการประเมิน  | ๑.๐๐๐๐         |
| เป้าประสงค์ที่ ๑๔ มีระเบียบ และกฎหมายที่ทันสมัย           | ชป๒๒: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)                               | ๐           |   |                |
| สชป-๑๓ ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ                      | ชป๒๓ : คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ   | ๐           |   |                |



รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๘ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

| เป้าประสงค์                                     | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนนที่ได้ |
|---|---|-------------|---|----------------|
|   | ชป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)                    | ๕           | ร้อยละ ๑๔.๓๕ (ข้อมูล ณ ๒๙ มี.ค. ๕๖)   | ๑.๐๐๐๐         |
|   | ชป๒๔.๒: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)                    | ๑๐          | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปัจจุบันผลเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐.๓๗% ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๖) | ๑.๐๐๐๐         |
|   | ชป๒๕: ผลคะแนนจาก HR Scorecard   | ๐           |   |                |
|   | ชป๒๖: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง    | ๒           | รอผลการประเมิน  | ๑.๐๐๐๐         |
| สขป-๑๔ บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน | ชป๒๗ : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) | ๒           | รอผลการประเมิน  | ๑.๐๐๐๐         |
|   | ชป๒๘ : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรรมการของกรม) | ๓           | รอผลการประเมิน  | ๑.๐๐๐๐         |
| สขป-๑๕ มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่   | ชป๒๙.๑ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)          | ๖           | รอผลการประเมิน  | ๑.๐๐๐๐         |
|   | ชป๒๙.๒ : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง   | ๒           | รอผลการประเมิน  |                |
|   | น้ำหนักรวม  | ๙๘          | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม  | ๑.๓๗๑๐         |
|   |   |             | คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ   | ๑.๓๙๙๐         |

หมายเหตุ ชป๑๑.๑ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (ไม่มีเป้าหมาย) น้ำหนัก ๒%