

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	
สป๑-๑ มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	สป๑๑: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละเป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	๐	-		
	สป๑๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละเป้าหมายรวม.....๕,๓๙๐.....ไร่	๑๐	๑.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบางลายเหนือ (๒) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร (๑,๕๙๐ ไร่) ๒.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุตรดิตถ์ (๑,๐๐๐ ไร่) ๓.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองตะนาวี ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (๒,๘๐๐ ไร่)	๙๕.๐๐ %  ๘๐.๐๐ %  ๕๐ %	๑.๐๐๐
เป้าประสงค์	สป๑๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ประเมินผลงานแยกจ่ายแห่ง เป้าหมายรวม.....๕.....แห่ง	๑๐	๑. ฝายปากห้วยหงส์ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบางลายเหนือ (๒) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุตรดิตถ์ ๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองตะนาวี ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	๖๒.๒๕ (๑.๕๙๐ คะแนน) ๙๕.๐๐ (๒.๘๐๐ คะแนน) ๘๐.๐๐ (๒.๒๐๐ คะแนน) ๕๐.๐๐ (๑.๐๐๐ คะแนน)	๑.๘๗๓
		<b>ผลงานเฉลี่ย</b>			
				๗๕.๐๐ %	
		<b>คะแนนเฉลี่ย</b>			

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สป-๒ ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	สป๐๔: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย เป้าหมายรวม..... ๑,๘๒๙,๗๑๔.....ไร่	๑๐	ผลงาน ฤดูแล้ง ๑ พ.ย.๕๕-๓๐ เม.ย.๕๖ ๑,๐๔๑,๙๕๐ ไร่ ผลงาน ฤดูฝน ๑ พ.ค.๕๖-๓๐ มิ.ย. ๕๖ ๑,๑๘๘,๐๑๘ ไร่ รวม ๒,๒๒๙,๙๖๘ ไร่ คิดเป็น ๑๒๑.๘๘ %	๕.๐๐๐
สป-๓ ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	สป๐๕: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย..... ๘๘,๘๕๙.๕๐.....บาท ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์	๑๐	รายได้ ๔๔,๕๑๐.๔๗ บาท คิดเป็น ๕๐.๐๙ %	๑.๐๐๐
สป-๓ ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	สป๐๖: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง * เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรวมมาปีกับพื้นที่เพาะปลูกนาปีรวมมาปี	๕	พท. ความเสียหาย ๐ ไร่ คิดเป็น ๐ %	๕.๐๐๐
สป-๔ อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	สป๐๗: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม... ๓,๑๘๔.๔.แห่ง) คป.อุตรดิตถ์ ๑๗๖ แห่ง คป.พิษณุโลก ๒๘ แห่ง คป.พิจิตร ๑๖ แห่ง คป.นครสวรรค์ ๑๒๑ แห่ง คป.เขื่อนแควน้อย ๑๕๐ แห่ง	๕	อาคาร สป. พร้อมใช้ ๓,๐๓๘ แห่ง คิดเป็น ๙๕.๕๑ % งาน รวม อาคาร สป. พร้อมใช้งาน ๑๗๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ % อาคาร สป. พร้อมใช้งาน ๐ แห่ง คิดเป็น ๐.๐๐ % อาคาร สป. พร้อมใช้งาน ๑๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ % อาคาร สป. พร้อมใช้งาน ๑๒๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ % อาคาร สป. พร้อมใช้งาน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %	๔.๐๘๒



รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
<p>สชป-๗ การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน</p>	<p>ตัวชี้วัด                      ขป๑๑: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน                      *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้คณนิยม ๔ หลัก</p>	<p>๐</p>		
	<p>ขป๑๑.๑: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>	<p>๐</p>		
	<p>ขป๑๑.๒: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>	<p>๐</p>		
	<p>ขป๑๑.๓: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....๓.....รายการ)</p>	<p>๒</p>	<p>๑.ฝ่ายบ้านน้ำจวง ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ งานพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก                      (งปม.๒๐,๑๒๑,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๕๔.๕๘๐๒% , คะแนน ๑.๙๑)                      ๒.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกฝักหวาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก                      (งปม. ๘,๙๓๕,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๒๔.๒๓๓๑% , คะแนน ๕)                      ๓.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านฝาง อ.เมือง จ.อุดรธานี                      (งปม. ๗,๘๐๙,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๒๑.๑๘๒๗% , คะแนน ๒.๙๒)</p>	<p>๒.๘๗๓</p>

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	ขป๑๔: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....๓.....รายการ)	๒	๑. ประตุระบายน้ำปากคลอง DR.๗ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร (งปม. ๓๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท, น้ำหนัก ๒๓.๑๐๑๖%, คะแนน ๑.๐๐) ๒. แก้มลิงบึงตะแคงพร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตรโลก (งปม. ๕๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท, น้ำหนัก ๓๒.๑๖๙๒%, คะแนน ๑.๓๒) ๓. แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตรโลก (งปม. ๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท, น้ำหนัก ๔๔.๗๒๙๒%, คะแนน ๑.๔๐)	๑.๒๙๖
	ขป๑๒ : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวมงานชุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) * ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานรวม.....๕๗.....รายการ) งานอาคารสถานีที่ ๕ แห่ง คป.อุตรดิตถ์ ๑๖ แห่ง คป.พิจิตรโลก ๒ แห่ง คป.พิจิตร ๗ แห่ง คป.นครสวรรค์ ๗ แห่ง คป.เขื่อนแควน้อย ๕ แห่ง คป.เขื่อนเรศวร ๑๐ แห่ง	๑	(ข้อมูลจากการติดตาม online ณ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) ผลงาน เฉลี่ย ๘๘.๙๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๘๕.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๕๐.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๙๘.๑๔ % ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๗๒.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๙๕.๕๐ %	๒.๒๙๘

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
เป้าประสงค์ การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	คป.พลาญชุมพล ๘ แห่ง	๑	ผลงานเฉลี่ย ๘๖.๗๕ %	๑.๖๐๐
	คป.ดงศรีชัย ๖ แห่ง		ผลงานเฉลี่ย ๙๙.๖๗ %	
	คป.ท่าบัว ๙ แห่ง		ผลงานเฉลี่ย ๙๘.๕๖ %	
	เป้าหมายรวม ไม่รวมงานอาคารสถานที่		ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย ๘๒.๙๔ % (ไม่รวมงานอาคารสถานที่)	
สขป-๘ การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	ขป๑๓: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษา รวม.....๕๘.....โครงการ)	๑	ผลงานเฉลี่ย ๘๓.๗๑ %	๒.๓๔๘
	ขป๑๔: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....๖๖.....โครงการ)		ผลงานเฉลี่ย ๘๓.๗๑ %	
	เป้าหมายสำรวจ ๖๑ โครงการ		ผลงานเฉลี่ย ๘๓.๗๑ %	
	เป้าหมายสำรวจประตูน้ำ ๕ โครงการ		ผลงานเฉลี่ย ๘๓.๗๑ %	
สขป-๘ การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	ขป๑๕: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....๔๑.....โครงการ)	๑	ผลงานเฉลี่ย ๙๕.๑๒ %	๑.๐๐๐
	ขป๑๖: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....๔๑.....โครงการ)		ผลงานเฉลี่ย ๙๕.๑๒ %	

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	ชป๑๖: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่ได้แล้วเสร็จตามแผน	๐		
สป๑-๙ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	ชป๑๗: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน ระยะวางโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๒๘.....ครั้ง) ขอปรับค่าเป้าหมายเหลือ ๒๘ ครั้ง ตาม งบประมาณที่ได้รับจาก สสช.	๑	ผลการดำเนินการ รวม ผลการดำเนินการ ๘ ครั้ง คิดเป็น ๒๘.๕๗ % ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๓ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๔ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๑ ครั้ง	๑.๐๐๐
	คป.อุตรดิตถ์ ๖ ครั้ง			
	คป.พิษณุโลก - ครั้ง			
	คป.พิจิตร ๓ ครั้ง			
	คป.นครสวรรค์ ๑๒ ครั้ง			
	คป.เขื่อนแควน้อย ๕ ครั้ง			
	คป.เขื่อนนเรศวร - ครั้ง			
	คป.พลายชุมพล - ครั้ง			
	คป.ดงแครฐ์ - ครั้ง			
	คป.ท่าบัว - ครั้ง			
	คส.ชป.๓ ๒ ครั้ง			

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	<p>ชป๑๘: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....๕๙..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)</p>	๑	ผลการดำเนินการ รวม ๓๕ คิดเป็น ๗๖.๐๙ %	๑.๐๐๐
<p>สชป-๑๐ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>ชป๑๙: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๓๐๐..... ครั้ง)</p>	๑	ผลการดำเนินการ ๓๗๗ คิดเป็น ๑๒๕.๖๗ %	๕.๐๐๐
<p>สชป-๑๑ มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี</p>	<p>ชป๒๐:๑: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)</p> <p>ชป๒๐:๒: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก ๑ โครงการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำ.....หลายชุมพล.....</p>	๐		
		๑	<p>ประสิทธิภาพการชลประทานฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๖ ร้อยละ ๗๙.๗๗</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ปี ๒๕๕๓ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร</p> <p>ปี ๒๕๕๔ โครงการส่งน้ำฯ ท่าวัว</p> <p>ปี ๒๕๕๕ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี</p>	๕.๐๐๐



รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด ชป๒๑: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาที่แล้วเสร็จ (เป้าหมายรวม ๑ เรื่อง)	๑	ผลการดำเนินงาน ๕๐%	๑.๐๐๐
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ มีระเบียบ และกฎหมายที่ทันสมัย	ตัวชี้วัด ชป๒๒: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	๐		
เป้าประสงค์ที่ ๑๓ ระบบการบริหารงาน มีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัด ชป๒๓: คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	๐		
	ตัวชี้วัด ชป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๕	ร้อยละ ๑๔.๓๕ (ข้อมูล ณ ๒๙ มี.ค. ๕๖)	๑.๐๐๐
	ตัวชี้วัด ชป๒๔.๒: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปัจจุบันผลเบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๓๓% ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๖)	๑.๐๐๐
	ตัวชี้วัด ชป๒๕: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	๐		
	ตัวชี้วัด ชป๒๖: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ต้องคัดค้าน	๒	ผลการประเมิน	๑.๐๐๐
	ตัวชี้วัด ชป๒๗: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	๒	ผลการประเมิน	๑.๐๐๐
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน	ตัวชี้วัด ชป๒๘: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดทราความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรมการเกษตร)	๓	ผลการประเมิน	๑.๐๐๐

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สปบ-๑๕ มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	ขป๒๙.๑ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	๖	รอบ ๖ เดือน กองแผนงานประเมินได้ ๙๘.๐๖%	๔.๖๑๐
	ขป๒๙.๒ : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๒	รอดผลการประเมิน	
	น้ำหนักรวม	๘	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	๒.๓๑๓๖
			คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	๒.๓๖๐๘

หมายเหตุ ขป๑๑.๑ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (ไม่มีเป้าหมาย) น้ำหนัก ๒%



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๓ ส่วนปฏิบัติการ โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๗๐๕๔

ที่ สชป ๓/๑๗๖๔/๒๕๕๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการคุ้มครองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ค. ๕๖)

เรียน ผอ.ผง.

ตามบันทึกกองแผนงานที่ กน.ผง.(ส)/๔๑/๒๕๕๖ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามการคุ้มครองการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง นั้น

สำนักชลประทานที่ ๓ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการคุ้มครองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ก.ค. ๕๖) ตามเอกสารที่แนบ และได้รายงานข้อมูลในการรายงานฯ แบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกรรณชิ่ง ชาวสอาด)

ผชช.ชป.๓ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๓