

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 3
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขบ-1 มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ขป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	0									
	ขป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม.....2,230.....ไร่	9	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น 3,085 ไร่		5.0000	0.4500
								1.ฝ่ายบ้านน้อย จ.พิษณุโลก	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่		
							2.ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน จ.พิจิตร	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 930 ไร่			
							4.ฝ่ายบ้านห้วยถั่วเหนือ จ.นครสวรรค์	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 400 ไร่			
สขบ-2 ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ขป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ เป้าหมายรวม.....5.....แห่ง	9	50	75	100	100	100	1.ท่อระบายน้ำบ้านไร่ห้วยที่ จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.1617)	ผลการดำเนินงานร้อยละ 95.00 คะแนน 2.8000	4.6442	0.4180
							2.ฝ่ายบ้านน้อย จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.1802)	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 5.0000			
							3.ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน จ.พิจิตร (น้ำหนัก 0.1449)	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 5.0000			
							4.ฝ่ายบ้านห้วยถั่วเหนือ จ.นครสวรรค์ (น้ำหนัก 0.0821)	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 5.0000			
							5.ฝายน้ำล้นนาหนองจอกพร้อมระบบส่งน้ำ จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.4311)	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 คะแนน 5.0000			
ขป04: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย เป้าหมายรวม..... 2,524,478.....ไร่		9	เป้าหมาย x 0.99918	เป้าหมาย x 0.99959	เป้าหมาย x 2,524,478	เป้าหมาย x 1.00041	เป้าหมาย x 1.00082	ผลงาน ถูดูแล้ง 1 1,187,713 ไร่ พ.ย.56-30 มี.ค.57 ฤดูฝน 1,435,434 ไร่	รวม 2,623,147 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.91 ของเป้าหมาย	5.0000	0.4500
			2,522,408	2,523,443	2,524,478	2,525,513	2,526,548				
ขป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย..... 56,000.00.....บาท ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์		3	เป้าหมาย x 0.80	เป้าหมาย x 0.85	เป้าหมาย x 0.90	เป้าหมาย x 0.95	เป้าหมาย	รายได้ 309,833.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 553.27	5.0000	0.1500	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 3
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
สขป-3 ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	ขป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง * เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรวมมาปีกับพื้นที่เพาะปลูกนาปีรวมมาปี	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง				5.0000	0.1500
สขป-4 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ขป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม... 3,600..แห่ง) คป.อุดรดิตต์ 175 แห่ง คป.พิษณุโลก 28 แห่ง คป.พิจิตร 17 แห่ง คป.นครสวรรค์ 121 แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย 150 แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร 358 แห่ง คบ.พลายชุมพล 954 แห่ง คบ.ดงศรีชัย 1,122 แห่ง คบ.ท่าบัว 660 แห่ง คบ.ยมานัน 15 แห่ง	3	80	85	90	95	100	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน รวม 3,580 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 99.44		4.8889	0.1467	
สขป-5 ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ	ขป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน				1.0000	0.0300
สขป-6 คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ขป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....52.....แห่ง) คป.อุดรดิตต์ 1 แห่ง คป.พิษณุโลก 6 แห่ง คป.พิจิตร 2 แห่ง คป.นครสวรรค์ 3 แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย 1 แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร 3 แห่ง คบ.พลายชุมพล 20 แห่ง คบ.ดงศรีชัย 7 แห่ง คบ.ท่าบัว 6 แห่ง คบ.ยมานัน 3 แห่ง	3	80	85	90	95	100	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 52 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100.00		5.0000	0.1500	
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	1 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	6 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	2 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	3 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	1 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	3 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	20 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	7 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	6 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			
								คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์	3 แห่ง	คิดเป็นร้อยละ 100			

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
สขป-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน "การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก												
	ขป11.3: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....4.....รายการ)	3	50	75	100	100	100	1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านปางวัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.2806) คະແນນ 2.6000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 90.00	4.3265	0.1298		
	2.ปรับปรุงฝายนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.1222) คະແນນ 5.0000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00											
							3.ฝายห้วยหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.3158) คະແນນ 5.0000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00					
							4.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.2814) คະແນນ 5.0000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00					
ขป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....7.....รายการ)		3	50	75	100	100	100	1.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์ (น้ำหนัก 0.0545) คະແນນ 1.0000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 50.00	2.6335	0.0790		
								2.ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.1077) คະແນນ 1.9572	ผลการดำเนินงานร้อยละ 73.93				
								3.ปรับปรุงคลองขนมจีน พร้อมอาคารประกอบ จ.นครสวรรค์ (น้ำหนัก 0.0824) คະແນນ 2.6000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 90.00				
								4.แก้มลิงบึงปลั่ง จ.นครสวรรค์ (น้ำหนัก 0.1084) คະແນນ 2.2000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 80.00				
								5.ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จ.พิจิตร (น้ำหนัก 0.1395) คະແນນ 5.0000	ผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00				
								6.แก้มลิงบึงตะเคิง พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.1649) คະແນນ 2.8772	ผลการดำเนินงานร้อยละ 96.93				
								7.แก้มลิงบึงระมาณ พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก (น้ำหนัก 0.3426) คະແນນ 2.1700	ผลการดำเนินงานร้อยละ 79.25				

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขบ-8 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	ซป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอกงานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทางและอาคารบ้านพัก) * ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานรวม.....81.....รายการ)	3	50	75	100	100	100	ผลงานทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 96.50 (ไม่รวมงานอาคารสถานที่)	2.8601	0.0858
	คป.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง				เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.	ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 95.00			
	คป.พิษณุโลก 3 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00			
	คป.พิจิตร 6 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 98.33			
	คป.นครสวรรค์ 13 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 95.00			
	คป.เขื่อนแควน้อย 6 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00			
	คป.เขื่อนนเรศวร 16 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 93.75			
	คป.พลายชุมพล 5 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 86.94			
	คป.ดงเครษฐี 16 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 99.00			
	คป.ท่าบัว 6 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 97.00			
คป.ยมม่าน 8 แห่ง						ผลงาน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00				
สขบ-9 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	ซป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษา รวม.....39.....โครงการ)	1	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.	งานศึกษาโครงการแล้วเสร็จ 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.74	2.5897	0.0259
	ซป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....48.....โครงการ) เป้าหมายสำรวจ 47 โครงการ เป้าหมายสำรวจปฐพีฯ 1 โครงการ	1	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15-ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1-ก.ย.	งานศึกษาโครงการแล้วเสร็จ 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.92		
	ซป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....37.....โครงการ)	3	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.	งานศึกษาโครงการแล้วเสร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.27		
	ซป16: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน	0								

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 3
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขบ-10 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	<p>ขป17: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p>* ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....57.....ครั้ง)</p> <p>คป.อุตรดิตถ์ 6 ครั้ง คป.พิษณุโลก 3 ครั้ง คป.พิจิตร 24 ครั้ง คป.นครสวรรค์ 9 ครั้ง คส.ขป.3 15 ครั้ง</p>	1	80	85	90	95	100	<p>ผลการดำเนินการ รวม 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.98 (ไม่รวมส่วนที่เกินเป้าหมายของบางโครงการ)</p> <p>ผลการดำเนินการ 3 ครั้ง ผลการดำเนินการ 2 ครั้ง ผลการดำเนินการ 26 ครั้ง ผลการดำเนินการ 11 ครั้ง ผลการดำเนินการ 15 ครั้ง</p>	3.5965	0.0360		
	<p>ขป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....56..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปี)</p> <p>คป.อุตรดิตถ์ 2 กลุ่ม คป.พิจิตร 1 กลุ่ม คบ.แควน้อย 50 กลุ่ม คบ.ยมน่าน 3 กลุ่ม</p>	3	96	97	98	99	100	<p>ผลการดำเนินการ รวม 56 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00</p> <p>คป.อุตรดิตถ์ 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 คป.พิจิตร 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 คบ.แควน้อย 50 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 คบ.ยมน่าน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00</p>	5.0000	0.1500		
สขบ-11 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	<p>ขป19: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....350..... ครั้ง)</p>	1	80	85	90	95	100	<p>ผลการดำเนินการ 991 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 283.14</p>	5.0000	0.0500		
สขบ-12 มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี	<p>ขป20.2: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯ.....เขื่อนเรศวร.....</p>	1	50	55	60	65	70	<p>ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง ร้อยละ 60.08</p> <p>หมายเหตุ ปี 2554 โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ปี 2555 โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี ปี 2556 โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล</p>	3.0160	0.0302		
สขบ-13 มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการ	<p>ขป21: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ</p> <p>การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านการพิจารณาโครงการเบื้องต้นในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก</p>	3	50	75	100	100	100	<p>เสร็จก่อน 15 ก.ย. เสร็จก่อน 1 ก.ย.</p> <p>ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100</p>	5.0000	0.1500		
สขบ-14 มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย	<p>ขป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)</p>	0										

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 3
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สขป-15 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ	ขป23 : คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0								
	ขป24.1: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	3	21	23	25	27	29	ร้อยละ 36.24 (ข้อมูล ณ 28 มี.ค. 57)	5.0000	0.1500
	ขป24.2: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	รอประเมินรอบ 12 เดือน (ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายฯ 71.40 ณ วันที่ 29 ก.ค.57)	1.0000	0.0900
สขป-16 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	ขป25: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0								
	ขป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0100
	ขป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300
สขป-17 องค์กรมีการจัดการความรู้	ขป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300
สขป-18 มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	ขป29.1 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ผลการประเมินจากกองแผนงาน (รอบ 6 เดือน) ร้อยละ 97.79	4.5580	0.1367
	ขป29.2 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0300
	น้ำหนักรวม	90						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		3.2415
								คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ		3.6017