

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน			
		1	2	3	4	5	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร่		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
ซป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด เป้าหมายรวม 7,500 ไร่	9	60	70	80	90	100	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร่				1.0000	0.0900		
							โครงการ		เป้าหมาย	ผลงานร้อยละ				
							1.ฝ่ายห้วยซำอ้อเลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำหมื่น อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์		200 ไร่	100.00				
							2.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งประชาภิมิตร ต.ฝักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์		800 ไร่	80.00				
							3.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก		1,500 ไร่	75.02				
							4.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำน้ำ (2) ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร		1,500 ไร่	98.00				
5.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.พยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		3,500 ไร่	78.00											
ซป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ เป้าหมายรวม 9 แห่ง	9	80	85	90	95	100	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร่				2.6784	0.2411		
							โครงการ		น้ำหนัก	ผลงานร้อยละ			คะแนน	
							1.ฝ่ายห้วยซำอ้อเลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำหมื่น อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์		0.0899	100.00			5.0000	
							2.ฝ่ายบ้านหนองยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก		0.0719	94.03			3.8060	
							3.อาคารบังคับน้ำบ้านหนองซำ (คลองยางนกรทะเล) ต.บ้านนา อ.วิเชียรบุรี จ.พิจิตร		0.0719	89.78			2.9560	
							4.ฝ่ายมาบแกพร้อมอาคารประกอบ ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์		0.0652	100.00			5.0000	
							5.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งประชาภิมิตร ต.ฝักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์		0.2696	80.00			1.0000	
							6.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก		0.1303	75.02			1.0000	
							7.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำน้ำ (2) ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร		0.0989	98.00			4.6000	
							8.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.พยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		0.1124	78.00			1.0000	
9.ฝายนาฝักฮาด ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์		0.0899	100.00	5.0000										
ซป04: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขต ชลประทานตามเป้าหมาย (เป้าหมาย กรมาฯ 1,885,383 ไร่) (สขป.3 ขอปรับลดเป็น 1,528,465 ไร่)	9	เป้าหมาย x 0.992392	เป้าหมาย x 0.996196	เป้าหมาย	เป้าหมาย x 1.003804	เป้าหมาย x 1.007608	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน รวม 1,679,705 ไร่				1.0000	0.0900		
							เป็น ฤดูแล้ง 424,118 ไร่		ฤดูฝน 1,255,587 ไร่					
							โครงการ		เป้าหมาย	ฤดูแล้ง			ฤดูฝน	รวม
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์			3,036			34,446	37,482
							โครงการชลประทานพิษณุโลก			17,866			56,168	74,034
							โครงการชลประทานพิจิตร			46,510			143,100	189,610
							โครงการชลประทานนครสวรรค์			141,595			108,400	249,995
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวร			0			91,474	91,474
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล			31,841			173,523	205,364
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีษะ			16,694			121,791	138,485
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว			33,968			122,292	156,260
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน			7,697			120,391	128,088
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามน่าน			124,911			284,002	408,913

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน																																														
		1	2	3	4	5	ที่ได้		ส่วนน้ำหนัก																																																
<p>ขป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุทกและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย 220,000.00 บาท ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์</p>	3	90	95	100	105	110	รายได้ 46,053.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.76				1.0000	0.0300																																													
<p>ขป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง * เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรกรมนาปีกับพื้นที่เพาะปลูกนาปีรกรมนาปี</p>	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง				5.0000	0.1500																																													
<p>ขป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 3,702 แห่ง)</p>	3	80	85	90	95	100	<p>อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน รวม 3,650 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.60</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โครงการ</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>อาคาร ขป.พร้อม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>โครงการชลประทานอุตรดิตถ์</td> <td>175</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>โครงการชลประทานพิษณุโลก</td> <td>28</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>โครงการชลประทานพิจิตร</td> <td>17</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>โครงการชลประทานนครสวรรค์</td> <td>121</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย</td> <td>404</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลยชุมพล</td> <td>954</td> <td>954</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีชัย</td> <td>1,122</td> <td>1,068</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว</td> <td>660</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน</td> <td>206</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>				โครงการ	เป้าหมาย	อาคาร ขป.พร้อม	โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	175	175	โครงการชลประทานพิษณุโลก	28	28	โครงการชลประทานพิจิตร	17	16	โครงการชลประทานนครสวรรค์	121	121	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	404	407	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลยชุมพล	954	954	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีชัย	1,122	1,068	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	660	660	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	206	206	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	15	15	4.7200	0.1416												
โครงการ	เป้าหมาย	อาคาร ขป.พร้อม																																																							
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	175	175																																																							
โครงการชลประทานพิษณุโลก	28	28																																																							
โครงการชลประทานพิจิตร	17	16																																																							
โครงการชลประทานนครสวรรค์	121	121																																																							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	404	407																																																							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลยชุมพล	954	954																																																							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีชัย	1,122	1,068																																																							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	660	660																																																							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	206	206																																																							
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	15	15																																																							
<p>ขป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้บริการในพื้นที่การชลประทาน</p>	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน				1.0000	0.0300																																													
<p>ขป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานรวม 55 แห่ง)</p>	3	80	85	90	95	100	<p>อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 55 แห่ง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โครงการ</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th>ร้อยละ</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>โครงการชลประทานอุตรดิตถ์</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการชลประทานพิษณุโลก</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการชลประทานพิจิตร</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการชลประทานนครสวรรค์</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลยชุมพล</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีชัย</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> <tr> <td>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>100</td> <td>5.0000</td> </tr> </tbody> </table>				โครงการ	เป้าหมาย	คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	คะแนน	โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	1	1	100	5.0000	โครงการชลประทานพิษณุโลก	6	6	100	5.0000	โครงการชลประทานพิจิตร	2	2	100	5.0000	โครงการชลประทานนครสวรรค์	3	3	100	5.0000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	1	1	100	5.0000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลยชุมพล	20	20	100	5.0000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีชัย	9	9	100	5.0000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	9	9	100	5.0000	5.0000	0.1500
โครงการ	เป้าหมาย	คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	คะแนน																																																					
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	1	1	100	5.0000																																																					
โครงการชลประทานพิษณุโลก	6	6	100	5.0000																																																					
โครงการชลประทานพิจิตร	2	2	100	5.0000																																																					
โครงการชลประทานนครสวรรค์	3	3	100	5.0000																																																					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	1	1	100	5.0000																																																					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลยชุมพล	20	20	100	5.0000																																																					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีชัย	9	9	100	5.0000																																																					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว	9	9	100	5.0000																																																					

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน						
		1	2	3	4	5	ที่ได้	ส่วนน้ำหนัก	ที่ได้	ส่วนน้ำหนัก							
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	1	1	100	5.0000						
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายาม่าน	3	3	100	5.0000						
ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก																	
ขป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 6 รายการ)	3	60	70	80	90	100	รายการงาน				น้ำหนัก	ผลงานร้อยละ	คะแนน	4.1153	0.1235		
							1. แก้มลิงบังตะเคียนพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก										
							2. แก้มลิงบังระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก										
							3. ระบบระบายน้ำคลองแม่-คลองบางแก้ว (ระยะ 2) จังหวัดพิษณุโลก										
							4. ประดูระบายน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดพิจิตร										
							5. ระบบระบายน้ำคลองตงตาแวน ระยะที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์										
							6. แก้มลิงสระเก็บน้ำวังหินเพลิง จังหวัดนครสวรรค์										
ขป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน <b>(ไม่รวม)</b> งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) * ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานรวม 127 รายการ)	3	80	85	90	95	100	(ไม่รวมงานอาคารสถานที่)				น้ำหนัก	ผลงานร้อยละ	คะแนน	4.5171	0.1355		
							รายการงาน									แผนงาน	
							โครงการชลประทานอุตรดิตถ์										11
							โครงการชลประทานพิษณุโลก										11
							โครงการชลประทานพิจิตร										11
							โครงการชลประทานนครสวรรค์										15
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนครสวรรค์										17
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล										9
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองศรีษะ										16
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว										12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน				21													
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายาม่าน				3													
ขป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษา รวม 39 โครงการ)	1	50	75	100	100 ทุกโครงการ	100 ทุกโครงการ	งานศึกษาโครงการ ที่แล้วเสร็จ				28	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.79	1.8716	0.0187			
							โครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.										
ขป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....49.....โครงการ)	1	50	75	100	100 ทุกโครงการ	100 ทุกโครงการ	งานสำรวจ ที่แล้วเสร็จ				40	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.63	2.2652	0.0227			
							เป้าหมายสำรวจ 47 โครงการ										
							เป้าหมายสำรวจปฐพี 2 โครงการ										
							สำรวจ		38	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.85							
							ปฐพี 2 โครงการ				2	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00					

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน			
		1	2	3	4	5					ที่ได้	ส่วนน้ำหนัก		
ขป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม. 37 โครงการ)	3	50	75	100	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 ก.ย.	งานออกแบบ ที่แล้วเสร็จ	14	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.84		1.0000	0.0300		
ขป17: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชน-สัมพันธ์ในระหว่างโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม 25 ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	ผลการดำเนินการ รวม 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33				1.6660	0.0167		
							รายงานการงาน		เป้าหมาย	ดำเนินการแล้ว			ร้อยละ	คะแนน
							โครงการชลประทานอุดรดิตถ์		2	1			50.00	1.0000
							โครงการชลประทานพิจิตร		8	6			75.00	1.0000
							โครงการชลประทานนครสวรรค์		4	4			100.00	5.0000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน		4	4	100.00	5.0000									
ขป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....59..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)	3	96	97	98	99	100	ผลการดำเนินการ รวม 59 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00				5.0000	0.1500		
							รายงานการงาน		เป้าหมาย	ดำเนินการแล้ว			ร้อยละ	คะแนน
							โครงการชลประทานพิษณุโลก		2	2			100.00	5.0000
							โครงการชลประทานนครสวรรค์		3	3			100.00	5.0000
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน		50	50			100.00	5.0000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน		4	4	100.00	5.0000									
ขป19: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม 854 ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ แล้ว 1194 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.55 (ส่วนที่เกินเป้าหมายไม่นำมาพิจารณา)				4.1100	0.0411		
							รายงานการงาน		แผนงาน	ผลงาน			ร้อยละ	
							ฝ่ายบริหารทั่วไป		400	432			100.00	
							โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3		10	10			100.00	
							โครงการชลประทานอุดรดิตถ์		30	211			100.00	
							โครงการชลประทานพิษณุโลก		42	41			97.62	
							โครงการชลประทานพิจิตร		10	7			70.00	
							โครงการชลประทานนครสวรรค์		24	125			100.00	
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน		89	56			62.92	
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายชุมพล		20	19			95.00	
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงศรีชัย		7	23			100.00	
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว		150	175			100.00	
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน		52	67			100.00	
							โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน		20	28			100.00	
ขป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำ	0	50	55	60	65	70	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง ร้อยละ							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 3

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
		1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป21: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ	3	50	75	100	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.0000	0.0300
					เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.			
ขป24.2: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 78.80 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)	1.2667	0.1140
ขป25: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0								
ขป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80	รอผลการประเมิน	1.0000	0.0100
ขป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	บุคลากรพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ	1.0000	0.0300
ขป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ เท่ากับ	1.0000	0.0300
ขป29.1: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	การบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ร้อยละ 93.42	3.6840	0.1105
ขป29.2: คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100		1.0000	0.0300
<b>น้ำหนักรวม</b>	<b>83</b>						<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม</b>		<b>1.8153</b>
									<b>2.1871</b>

เอกสารประกอบ

รายละเอียดรายการงานตามแผนการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน (ตัวชี้วัด ขป12)

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ขป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
	<b>รวมทั้งสิ้น 126 รายการ</b>													4.5171
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	(1.14) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ขวา โครงการน้ำริดช่วงที่ 3 โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	3,000,000	3,000,000		3,000,000	14/11/2557	0	100	2/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	(1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำห้วยเหี้ย โครงการชลประทาน อุดรดิตถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	6,000,000	6,000,000		6,000,000	13/10/2557	0	100	2/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณที่ ทำการโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,000,000	2,000,000		2,000,000	14/11/2557	0	100	2/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือ ผู้อพยพภัยเขื่อนสิริกิติ์ ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,000,000	2,000,000		2,000,000	14/11/2557	0	70	2/6/2558	1.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000-5+400 โครงการน้ำปาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,500,000	1,500,000		1,500,000	14/11/2557	0	100	19/5/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่กม. 15+100-28+900 โครงการฝาย คลองตรอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	2,000,000	2,000,000	1,940,000	60,000	14/11/2557	0	100	19/5/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย1ซ้าย-1 ขวา โครงการน้ำริดช่วง3 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,000,000	2,000,000		2,000,000	14/11/2557	0	60	2/6/2558	1.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง ขวา กม.1+00-5+400 โครงการน้ำ ปาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,500,000	1,500,000		1,500,000	14/11/2557	0	100	19/5/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุดรดิตถ์	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย1Rกม. 0+100-2+500 โครงการฝายคลองต รอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	14/11/2557	0	100	19/5/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน อุตรดิตถ์	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำยม-น่าน กม.26+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	300,000	300,000		300,000	14/11/2557	0	100	19/5/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน อุตรดิตถ์	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย5Rกม. 0+200-3+000 โครงการฝายคลองต รอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	600,000	600,000		600,000	14/11/2557	0	100	19/5/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมฝายบ้านนาตอนพร้อม ระบบส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,500,000	2,500,000		2,500,000	11/9/2557	0	100	23/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,200,000	1,200,000		1,200,000	22/9/2557	0	100	23/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมทรบ.ปากเหมืองขรณ.วัดตา ยม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	780,000	780,000		780,000	22/9/2557	0	100	23/6/2558	5.0000



ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / งบประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมคันคลองโครงการฝายน้ำ เพื่อ สายRMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,210,000	1,203,900		1,203,900	10/10/2557	0	100	23/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโคก ผักหวาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,000,000	2,000,000		2,000,000	11/9/2557	0	100	26/5/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมอาคารเขื่อนน้ำสุด ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1/10/2557	0	100	23/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมทรบ.คลองสหกรณ์ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	700,000	700,000		700,000	22/9/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้าน ข่านาญจัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	11/9/2557	0	100	30/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำฝั่งขวาชน. วัดตายม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	440,000	440,000		440,000	22/9/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมฝายบ้านรักชาติ ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,500,000	1,500,000		1,500,000	15/10/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิษณุโลก	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวัดป่าแสงธรรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,500,000	1,497,800		1,497,800	22/9/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	(22) ปรับปรุงท่อระบายน้ำร่องกอก ใหญ่ โครงการชลประทานพิจิตรค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	18,000,000	18,000,000	17,000,000	1,000,000	17/9/2557	98	96	30/6/2558	4.2000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ หัวงานฝายยางพิจิตร ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,950,000	1,950,000		1,950,000	23/9/2557	95	95	30/6/2558	4.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ห้วยงานฝายยางพญาวัง ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,800,000	1,800,000		1,800,000	23/9/2557	95	95	30/6/2558	4.0000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.คลอง คัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,500,000	1,500,000		1,500,000	23/9/2557	98	94	30/6/2558	3.8000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.บ้าน บุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	900,000	900,000		900,000	23/9/2557	93	96	30/6/2558	4.2000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเหนือ ทรบ. ท่าหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	900,000	900,000		900,000	23/9/2557	94	90	30/6/2558	3.0000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ปาก คลองบ้านไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	800,000	800,000		800,000	23/9/2557	96	100	30/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.บางไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมา บางส่วน	1,130,000	1,130,000	47,500	1,082,500	29/9/2557	97.5	98	30/6/2558	4.6000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.หอไกร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมา บางส่วน	1,150,000	1,150,000	51,500	1,098,500	29/9/2557	97.5	96	30/6/2558	4.2000
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.วังจี้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมา บางส่วน	1,120,000	1,120,000	25,000	1,095,000	29/9/2557	95	98.4	30/6/2558	4.6800
โครงการ ชลประทาน พิจิตร	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายวังเรื่อน และ ทรบ.ปากเหมืองฝั่งขวา ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมา บางส่วน	700,000	700,000	56,400	643,600	29/9/2557	99	98.5	30/6/2558	4.7000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	(1.16) ปรับปรุง ทรบ.คลองปลากด โครงการชลประทานนครสวรรค์ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	3,776,000	3,776,000	3,666,100	109,900	30/9/2557	80	100	9/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	(23) ปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร. คลองขนมจีน โครงการชลประทาน นครสวรรค์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	15,262,000	15,262,000	14,820,000	442,000	30/9/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	(24) ปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร. คลองวังสวัสดิ์ โครงการชลประทาน นครสวรรค์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	10,000,000	10,000,000	9,710,000	290,000	30/9/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมท่อลอดถนน โครงการ ปตร.คลองขนมจีน ค่าปรับปรุงแหล่ง น้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,627,000	1,627,000		1,627,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 3L โครงการ ปตร.คลองขนมจีน ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	457,000	457,000		457,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ สาย RMC โครงการฝายห้วยหอม ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,000,000	1,000,000		1,000,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1L-1R-L โครงการฝายห้วยหอม ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	330,000	330,000		330,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2L-1R-L โครงการฝายห้วยหอม ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	330,000	330,000		330,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมหินเรียงฝายห้วยหอม โครงการฝายห้วยหอม ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	300,000	300,000		300,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC ช่วง ที่ 1 ฝั่งซ้าย กม.1+700-กม.1+750 โครงการคลองกระถิน ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมา บางส่วน	500,000	500,000	204,000	296,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือ-ท้ายน้ำ อาคารอัดน้ำ กม.1+988 โครงการ คลองกระถิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำ-ท้าย น้ำ อาคารอัดน้ำ กม.5+720 โครงการคลองกระถิ่น ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	14/11/2557	80	100	17/3/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง หัว งานที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	3,000,000	3,000,000		3,000,000	14/11/2557	8	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย Spillway และอาคารท่อส่งน้ำ โครงการอ่างฯ คลองโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,935,000	1,935,000		1,935,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการ ชลประทาน นครสวรรค์	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,000,000	1,000,000		1,000,000	14/11/2557	80	100	9/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนครสวรรค์	(18) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-26.3R กม.0+025-4+235 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนนครสวรรค์ จังหวัด พิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	13,499,800	13,486,600		13,486,600	17/11/2557	0	84	30/6/2558	1.8000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนเรศวร	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำ กลาง คลอง PL.1 กม. 6+400 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	700,000	700,000		700,000	21/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนเรศวร	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำ กลาง คลอง PL.1-2.5L กม. 1+200 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	400,000	400,000		400,000	21/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนเรศวร	ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำ PL1-1.0L กม.6+080 - 6+380 (ฝั่ง ซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	600,000	600,000		600,000	21/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนเรศวร	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ตาดคอนกรีต) สาย PL.0-30.8R กม.0+020-4+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	700,000	700,000		700,000	26/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนเรศวร	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ตาดคอนกรีต) สาย PL.0-32.0R กม.2+120-5+340 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	900,000	900,000		900,000	26/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000



ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนครสวรรค์	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ตาดคอนกรีต) สาย PL.0-15.5R-1.2R กม. 0+500-2+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	700,000	700,000		700,000	26/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนครสวรรค์	ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม. 0+336 และคลองส่งน้ำ(ตาดคอนกรีต)สาย PL.1-5.5R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	400,000	400,000		400,000	27/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนครสวรรค์	ซ่อมแซมอาคารในคลองส่งน้ำ 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	400,000	400,000		400,000	27/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนครสวรรค์	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 สาย ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	700,000	700,000		700,000	27/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนนครสวรรค์	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องก้วานบาน ระบายในเขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 1 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	300,000	300,000		300,000	28/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรว้านบาน ระบายในเขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 2 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	27/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรว้านบาน ระบายน้ำเขื่อนแควน้อย ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	27/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในห้วงงานโครงการเขื่อนแควน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	200,000	200,000		200,000	27/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย	ซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแบบก่อสร้าง ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	940,000	940,000		940,000	28/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย	ปรับปรุงทัศนียภาพในเขตห้วงงานฝายส่งน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	500,000	500,000		500,000	28/11/2557	0	100	30/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย	ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัว งานและถนนภายในโครงการฯ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	700,000	700,000		700,000	28/11/2557	0	72	30/6/2558	1.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาหลายชุมพล จังหวัด พิษณุโลก	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานผูกพัน ใหม่	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	135,000,000	27,000,000	27,000,000		30/9/2557	55	0	19/5/2558	1.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานผูกพัน ใหม่	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	100,000,000	20,000,000	20,000,000		30/9/2557	55	0	19/5/2558	1.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย อาคารประกอบคลองส่งน้ำ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,300,000	2,300,000		2,300,000	21/10/2557	90	90	30/6/2558	3.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมคอนกรีตคาน้ำส่งน้ำเข้านา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,468,000	1,468,000		1,468,000	27/11/2557	100	95	30/6/2558	4.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	850,000	850,000		850,000	27/11/2557	100	97	30/6/2558	4.4000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	6,284,000	5,941,000	5,768,000	173,000	19/9/2557	100	100	31/3/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 สาย ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	8,040,000	7,540,000	7,325,000	215,000	19/9/2557	100	100	31/3/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 สาย ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	6,172,000	4,568,000	4,435,000	133,000	19/9/2557	100	100	31/3/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หลายชุมพล	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR. (C-1) กม.36+300-36+420 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	516,000	375,000		375,000	24/9/2557	100	95	30/6/2558	4.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	(19) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-3.2L โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาคลองเศรษฐี จังหวัดพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	12,650,000	12,650,000		12,650,000	25/9/2557	100	98	30/6/2558	4.6000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองตาด คอนกรีต) คลองซี 40 ในเขตฝายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,655,000	1,655,000		1,655,000	22/9/2557	100	98	30/6/2558	4.6000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ (คลองตาด คอนกรีต) คลองซี 40 ในเขตฝายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	999,000	999,000		999,000	19/9/2557	100	98	30/6/2558	4.6000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองซี.74 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,980,000	2,980,000		2,980,000	26/9/2557	100	99	30/6/2558	4.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคันคลองซี.40 (งาน ดำเนินการเอง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	980,000	980,000		980,000	23/9/2557	100	99	30/6/2558	4.8000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคันคลองซี.67 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	990,000	990,000		990,000	26/9/2557	100	99	30/6/2558	4.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองซี 65 ในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	433,000	433,000		433,000	22/9/2557	100	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อม คอนกรีตตาดท้ายท่อ ในเขตฝายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	900,000	900,000		900,000	23/9/2557	100	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อม คอนกรีตตาดท้ายท่อ ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	780,000	780,000		780,000	22/9/2557	100	98	30/6/2558	4.6000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองตาด คอนกรีต) คลองซี.67 ในเขตฝายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	430,000	430,000		430,000	26/9/2557	100	99	30/6/2558	4.8000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี 47 (คลอง ดิน) ในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	573,500	573,500		573,500	22/9/2557	100	99.82	30/6/2558	4.9640
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝาย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	886,000	886,000		886,000	23/9/2557	100	99	30/6/2558	4.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี 42 (คลอง ดาดคอนกรีต) ในเขตฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	526,500	526,500		526,500	22/9/2557	100	99.64	30/6/2558	4.9280
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี 40 (ลาด ตลิ่ง) ในเขตฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	634,000	634,000		634,000	22/9/2557	100	98.42	30/6/2558	4.6840
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	570,000	570,000		570,000	30/9/2557	100	99	30/6/2558	4.8000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ดงเศรษฐี	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (บานฝาท่อ และเครื่องยก) ในเขตฝายส่งน้ำที่ 1,2,3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	861,000	861,000		861,000	30/9/2557	100	100	30/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ท่าบัว	(1.13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและ อาคารประกอบ ซี.76 กม.26+530- กม.28+750 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	9,930,000	8,674,000	8,422,000	252,000	8/12/2557	100	99	30/6/2558	4.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ท่าบัว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.78 กม. 0+020-15+320 (ซ่อมแซมเป็น ช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	3,500,000	3,500,000		3,500,000	22/10/2557	100	75	30/6/2558	1.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ท่าบัว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาด คอนกรีต) ในเขตฝายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,400,000	2,400,000		2,400,000	22/10/2557	100	90	30/6/2558	3.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ท่าบัว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาด คอนกรีต) ในเขตฝายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,200,000	2,200,000		2,200,000	22/10/2557	100	97	30/6/2558	4.4000



ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองตาด คอนกรีต) จำนวน 7 สาย ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,500,000	2,500,000		2,500,000	22/10/2557	100	80	30/6/2558	1.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองตาด คอนกรีต) จำนวน 3 สาย ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,600,000	2,600,000		2,600,000	22/10/2557	100	90	30/6/2558	3.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองตาด คอนกรีต) จำนวน 7 สาย ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	4,500,000	4,500,000		4,500,000	22/10/2557	80	89	30/6/2558	2.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,500,000	2,500,000		2,500,000	22/10/2557	100	99	30/6/2558	4.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	600,000	600,000		600,000	22/10/2557	100	95	30/6/2558	4.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบายใน เขตโครงการส่งน้ำทำบัว ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,600,000	1,600,000		1,600,000	27/10/2557	100	98	30/6/2558	4.6000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,100,000	1,100,000		1,100,000	20/10/2557	100	99	30/6/2558	4.8000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ทำบัว	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝาย ส่งน้ำ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	800,000	800,000		800,000	22/10/2557	100	98	30/6/2558	4.6000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	(17) ก่อสร้างท่อลอดถนนและท่อ ลอดคลองส่งน้ำในเขตฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน แควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	15,300,000	15,300,000		15,300,000	7/10/2557	100	100	19/5/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบายใน เขตโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,100,000	1,100,000		1,100,000	14/11/2557	100	100	16/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ LMC กม.0+500-14+700 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	800,000	800,000		800,000	10/11/2557	100	100	16/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	2,823,500	2,823,500	2,741,300	82,200	14/11/2557	100	100	16/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบเครื่อง ก้วานบานระบายเขื่อนทดน้ำพญา แมน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	1,000,000	1,000,000		1,000,000	14/11/2557	100	100	19/5/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+400-15+000 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	900,000	900,000	873,800	26,200	10/10/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมคันคลองส่งน้ำสายซอย และ แยกซอยรวม 2 สาย ในเขตฝายส่ง น้ำฯที่4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,000,000	2,000,000		2,000,000	14/11/2557	100	100	2/6/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมระบบควบคุมสั่งการและ อุปกรณ์ประกอบของ Intake Tower และ River Outlet เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	1,700,000	1,700,000	1,700,000		14/11/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำท้าย v - notch vier ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	500,000	500,000	487,500	12,500	14/11/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม.2+400-5+600 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	750,000	750,000	728,100	21,900	10/10/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำของคลอง ส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 4 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	2,500,000	2,500,000		2,500,000	14/11/2557	100	100	19/5/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมระบบควบคุมและอุปกรณ์ ประกอบประตูปากคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ซ้ายขวาเขื่อนทดน้ำพญาแมน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซม โครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	600,000	600,000	600,000		14/11/2557	100	100	7/4/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกล เขื่อน แควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่ง น้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	300,000	300,000		300,000	14/11/2557	0	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC กม.2+000-6+000 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	720,000	720,000	699,100	20,900	10/10/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมคันคลองฝิ่งซ้ายคลองLMC ช่วง กม.37+855 - 42+850 ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	900,000	900,000		900,000	14/11/2557	100	100	2/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมระบบเขื่อนเขื่อนแควน้อย บำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	400,000	400,000	400,000		14/11/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 4L-1R-LMC กม.3+500-5+000 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	680,000	680,000	660,200	19,800	10/10/2557	100	100	7/4/2558	5.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ซบ12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิก Spillway เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุง เขื่อนแควน้อย (ซ่อมแซมโครงการ) บำรุงแดน	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	600,000	600,000	600,000		14/11/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ RMC กม.3+000-4+000 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) บำรุงแดน	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	450,000	450,000	384,600	65,400	14/10/2557	100	100	19/5/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสาย D3L-RD4 กม.4+000-5+100 ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) บำรุงแดน	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	500,000	500,000	486,500	13,500	14/10/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน	ซ่อมแซมทรบ.ท่าทอง ค่าปรับปรุง แหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) บำรุงแดน	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	1,200,000	1,200,000	1,165,000	35,000	14/10/2557	100	100	7/4/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ยมานาน	(20) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์พร้อมขยาย เขตไฟฟ้าอาคารบังคับน้ำ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมานาน จังหวัดพิษณุโลก ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ	การจัดการน้ำ ชลประทาน	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	18,633,000	12,699,000		12,699,000	28/11/2557	80	60	30/6/2558	1.0000

ข้อมูลทั่วไป										วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)			คะแนน ตามตัวชี้วัด ชป12
ชื่อหน่วยงาน ระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งปม.	ระยะเวลา	จ้างเหมา ทำเอง	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบประมาณตามประมาณการ				ปีปัจจุบัน		วันที่ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ล่าสุด	
							รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		แผน เดือน กรกฎาคม	ผล		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ยมน่าน	ซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้ ค่า ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	4,000,000	4,000,000		4,000,000	14/11/2557	100	100	9/6/2558	5.0000
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ยมน่าน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ YN 1 (แม่น้ำ น่าน - คลองแม่ม) ค่าปรับปรุงแหล่ง น้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	การจัดการน้ำ ชลประทาน (ซ่อมแซม โครงการ)	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พรบ. 2558	งานปีเดียว	ดำเนินการ เอง	4,450,000	4,450,000		4,450,000	14/11/2557	100	100	9/6/2558	5.0000

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ชป13

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : ให้พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาปรับปรุงโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 39 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
	<b>ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน</b>			
	<u>โครงการส่งน้ำ เขื่อนนเรศวร</u>			
1	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1 กม.2+500 - กม.8+334 พร้อมอาคารประกอบ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-14/58	6 ก.ค.58
2	ก่อสร้างอาคารรับน้ำป่า กม.12+500 (ฝั่งซ้าย) คลองส่งน้ำสายใหญ่ PL.0 ต.ดงประจำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-10/58	27 มี.ค.58
	<u>โครงการส่งน้ำ ดงเศรษฐี</u>			
3	ปรับปรุงประตูระบายน้ำริมแม่น้ำน่าน DR.6 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	100	RR-PCG-PJ-15/58	6 มี.ค.58
	<u>โครงการส่งน้ำ ท่าบัว</u>			
4	ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง DR.11 พร้อมอาคารประกอบ ต.เกษไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	100	RR-PCG-NW-06/58	11 มี.ค.58
5	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ และอาคารประกอบ ซี-76 (กม.0+020 ถึง กม.10+157) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร	100	RR-PCG-PJ-07/58	11 มี.ค.58
	<u>โครงการส่งน้ำ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน</u>			
6	ปรับปรุงตลิ่งบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน กม. 6+600 -7+500 1 แห่ง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-09/58	17 มี.ค.58
7	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 2R-2R-LMC กม.3+960,กม.4+410 คลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม.3+850 และ คลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.11+270 จำนวน 4 แห่ง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-08/58	17 มี.ค.58
8	ปรับปรุงถนนทดแทนน้ำท่วมรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-02/58	29 ต.ค.58
9	ปรับปรุงบึงทุ่งใจเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	70		
10	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	70		
	<u>โครงการส่งน้ำ ยมน่าน</u>			
11	ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-16/58	6 ก.ค.58



แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ชป13

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : ให้พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาปรับปรุงโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 39 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
	<u>โครงการชลประทานอุตรดิตถ์</u>			
12	สะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำปาด 1 แห่ง ต.ปากท่า อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-17/58	6 ก.ค.58
	<u>โครงการชลประทานพิจิตร</u>			
13	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองบุษบงคีใต้และอาคารประกอบ ต.โนนเขต,ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	100	RR-PCG-PJ-18/58	6 ก.ค.58
	<u>ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</u>			
14	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดเสี้ยว อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์	60		
15	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอกน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-19/58	6 ก.ค.58
16	โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยแค พร้อมระบบส่งน้ำ ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	50		
17	โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยตาควาย พร้อมระบบส่งน้ำ ม.8 บ.ปางขามป้อม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	75		
18	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนพิ พร้อมระบบส่งน้ำ บ.ปางหมื่น ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-20/58	6 ก.ค.58
19	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหมู่ 5 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-21/58	6 ก.ค.58
20	โครงการฝายลำห้วยคอม ( นาเหนือ ) พร้อมระบบส่งน้ำ ม.4 บ.ห้วยคอม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-22/58	6 ก.ค.58
21	โครงการฝายห้วยน้ำเทิน พร้อมระบบส่งน้ำ บ.ชายทุ่ง ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-23/58	6 ก.ค.58
22	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำผาดพร้อมระบบส่งน้ำ บ.หนองกะท้าว ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	50		
23	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบงพร้อมระบบส่งน้ำ บ.เนินกลาง ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	50		
24	โครงการฝายคลองนาจานพร้อมระบบส่งน้ำ ม.5 บ.นาชุมคั้น ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-24/58	6 ก.ค.58
25	โครงการฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	60		
26	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุดำพร้อมระบบส่งน้ำ ม.5 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	100	ผวศ.ชป.3/2412/2558	6 ก.ค.58

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ชป13

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : ให้พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาปรับปรุงโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 39 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
27	โครงการฝายบ้านวัดพร้อมระบบส่งน้ำ บ.วัด ต.วังชัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์	50		
28	โครงการฝายทดน้ำพร้อมวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร ม.6 บ.ห้วยไคร้ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-25/58	7 ก.ค.58
<b>ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>				
29	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านนุชเทียน 2-ฝายบ้านช้านาญจัญ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	60		
30	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ม.1 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-26/58	7 ก.ค.58
31	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อทอง ม.3 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-27/58	7 ก.ค.58
32	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหินแดง ม.6 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-11/58	9 เม.ย.58
33	โครงการปรับปรุงฝายบ้านขุนฝางพร้อมระบบส่งน้ำ ม.6 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-12/58	9 เม.ย.58
34	โครงการประตุน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ ม.7 บ.ไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์	100	RR-PCG-AU-28/58	7 ก.ค.58
<b>ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>				
35	โครงการ ปตร.คลองตะเข้ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	RR-PCG-PL-29/58	7 ก.ค.58
36	โครงการคันกันน้ำบ้านยี่มู่ ม.3 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร	100	RR-PCG-PJ-30/58	7 ก.ค.58
37	โครงการทอระบายน้ำคลองห้วยปลาไหล ม.2 บ.วังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	100	ผวศ.ชป.3/2413/2558	6 ก.ค.58
38	โครงการ ปตร.ปากคลองจระเข้ฝือกพร้อมระบบระบายน้ำ ต.เทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	50		
39	คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบเขตพื้นที่ ต.จิวางม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เชื่อมท่อน้ำผาจุ	100	RR-PCG-AU-31/58	7 ก.ค.58

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ขป14

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : พิจารณาจากความสำเร็จของงานสำรวจของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับ

แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 49 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
	<b>ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน</b>			
1	คลองระบายน้ำ DR.1-43L กม.0+000-9+134 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	สร.02-357	27 มี.ค.58
2	คลองระบายน้ำ DR.2-103L-0R กม.0+000-15+510 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร	100	สร.03-249	31 มี.ค.58
3	คลองระบายน้ำ DR.15.8-6L กม.0+000-8+460 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	100	สร.02-360	20 เม.ย.58
4	คลองระบายน้ำ DR.1-10L กม.7+000-10+050 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	100	สร.02-359	20 เม.ย.58
5	ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำป่าต 2 แห่ง ต.ปากท่า อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์	100	สร.01-347	3 มิ.ย.58
6	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ทรบ.คลองสิงห์ โครงการพัฒนาคลองสิงห์ จำนวน 1 สาย ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	100	สร.01-346	3 มิ.ย.58
7	โครงการปรับปรุงฝายคลองน้ำมีตบ้านวังเบนพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์	95		
8	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำร่องกอกใหญ่ 1 แห่ง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร	100	สร.03-248	18 มี.ค.58
9	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองบุษบกเคหะเหนือ และอาคารประกอบ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	100	สร.03-245	29 ม.ค.58
10	โครงการปรับปรุงเครื่องกักบานระบายของอาคารท่อระบายน้ำห้วยเกตุ ต.จี่วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	100	สร.03-246	16 ก.พ.58
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดคลองส่งน้ำ PL.0-15.2R-1.2R กม.0+030 ต.ดงประจำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	สร.02-355	2 ก.พ.58
12	โครงการสะพานรถยนต์คลองระบายน้ำ DL.1-14L กม.4+080 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	สร.02-349	21 ม.ค.58
13	โครงการสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ PL.1-2.5L กม.1+926 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	สร.02-351	21 ม.ค.58
14	ท่อลอดถนนทางเข้าห้วงงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กม.8+300 ต.คันไช้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-365	20 มิ.ย.58
15	งานปรับปรุงผิวทางถนนเข้าห้วงงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กม.0+000 ถึง กม.13+000 ต.คันไช้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-358	25 มิ.ย.58
16	โครงการปรับปรุงประตูระบายริมแม่น้ำน่าน DR.4 ต.ชะมั่ง อ.เมือง จ.พิจิตร	100	สร.03-250	21 พ.ค.58
17	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ซี 85 กม.0+000 ถึง กม.1+300 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	100	สร.03-247	16 ก.พ.58
18	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ซี 89 กม.0+000 ถึง กม.2+050 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับ จ.พิจิตร	95		

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ขป14

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : พิจารณาจากความสำเร็จของงานสำรวจของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับ

แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 49 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
19	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตะเข้ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	สร.02-348	21 ม.ค.58
20	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเมม ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	100	สร.02-352	21 ม.ค.58
21	โครงการปรับปรุงคลองสะพานพร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	100	สร.02-366	25 มิ.ย.58
22	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้าย ปตร.คอรุ่ม ต.คอรุ่ม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	100	สร.01-343	18 มิ.ย.58
23	ปรับปรุงระบบระบายน้ำของคันกันน้ำริมตลิ่งแม่น้ำแควน้อย ต.หินลาด,บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-361	16 มิ.ย.58
24	ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-362	16 มิ.ย.58
25	ปรับปรุงตลิ่งบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน กม. 1+000-1+150 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-363	16 มิ.ย.58
26	ปรับปรุงตลิ่งบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน กม.6+600-7+500 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-364	16 มิ.ย.58
27	ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-356	16 มิ.ย.58
28	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตะเข้ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	G199/58	6 ก.ค.58
29	โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเมม อ.เมือง จ.พิษณุโลก	100	G200/58	6 ก.ค.58
<b>ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>				
30	ฝายท่าสะแก(2) ม.3 บ.บ้านน้อย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	100	สร.02-368	16 มิ.ย.58
31	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ม.7 บ.ห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์	50		
32	อ่างเก็บน้ำห้วยผักหอม ม.2 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์	80		
33	อ่างเก็บน้ำห้วยเตือ(ฝายบ้านห้วยเตือ(กิวคอหมา))พร้อมระบบส่งน้ำ ม.2 บ.ห้วยเตือ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	50		
34	อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเนียม(ฝายบ้านห้วยเนียมพร้อมระบบส่งน้ำ) ม.5 บ.ห้วยเนียม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	50		
35	ฝายห้วยไม้ทอง ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	50		

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ขป14

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : พิจารณาจากความสำเร็จของงานสำรวจของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับ

แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 49 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
36	ฝายบ้านทรายงามพร้อมระบบส่งน้ำ ม.10 บ.น้ำรี ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	50		
37	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง(3) ม.1 บ.หัวดง ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร	100	สร.03-253	6 ก.ค.58
38	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแดงโม(2) ม.3 บ.บ้านหาดแดงโม ต.จี่วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	60		
39	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านยาว ม.12 บ.ย่านยาว ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร	100	สร.03-252	2 ก.ค.58
40	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเขตพื้นที่ ต.จี่วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 2 สถานี และคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบเขตพื้นที่ ต.จี่วงาม ,ท่าเสา,น้ำริด) ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	95		
41	โครงการอาคารบังคับน้ำคลองไทร ม.2 บ.หูกวาง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์	20		
42	โครงการอาคารบังคับน้ำคลองน้ำใสพร้อมชุดลอก ต.วังป้อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	20		
	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (สำรวจภูมิประเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นระบบระบายน้ำเขต ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ,สำรวจขยายพื้นที่ชลประทานเขตพื้นที่ ต.น้ำพี และ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ส่วนที่ 1 ,สำรวจอาคารเพิ่มเติมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์) ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์			
43	งานชุดลอกคลองน้ำริด	95		
44	งานชุดลอกคลองฝั่ง	95		
45	งานดาดคอนกรีตน้ำริดช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2	95		
46	งานชุดลอกหน้าฝายน้ำริด	95		
47	งานคลองผันน้ำ จุดที่ 1 และ 2	95		
	<b>ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>			
48	แก้มลิงห้วยเตยพร้อมอาคารประกอบ ม.2 บ.ห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	100	สร.01-358	3 ก.ค.58
49	แก้มลิงลำน้ำฐานพร้อมอาคารประกอบ ม.5 บ.พร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	100	สร.02-367	16 มิ.ย.58

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ขป15

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : พิจารณาจากความสำเร็จของงานออกแบบของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับ

แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 37 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
	<b>ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน</b>			
	<b>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร</b>			
1	สะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ PL.1-2.5L กม.1+926 1 แห่ง ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	100	ขน-248	21 เม.ย.58
2	ท่อกันสวะกั้นลำน้ำเดิมหน้าเขื่อนนเรศวร ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	75		
	<b>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต.เศรษฐิ</b>			
3	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลอง DR.-2-103L กม.0+100 บ.วังหวาย ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	95		
4	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลอง DR.-2-98L กม.0+850 บ.ย่านยาว ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	100	ดฐ-150-152	24 มิ.ย.58
5	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลอง PR.-95.5L ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	100	ดฐ-154-155	26 มี.ค.58
	<b>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมนาน</b>			
6	ปรับปรุงคลองกุดพร้อมอาคารประกอบ ต.ไทรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย	45		
7	ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	65		
8	ปรับปรุงคลองหนองกราวพร้อมอาคารประกอบ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	100	ยน-061-67	7 ก.ค.58
9	ท่อระบายน้ำปลายคลองกล้า-คลองละหาน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	30		
10	ท่อระบายน้ำปลายคลองกล้า-คลองสำโรง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	100	ยน-055-058	24 มิ.ย.58
	<b>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว</b>			
11	คลองระบาย DR.7-4R พร้อมอาคารประกอบ บ.ไช้เนา ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	100	ทบ-230-234	15 มิ.ย.58
12	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง ซี.1 กม.146+760, กม.162+013,กม.129+800 และ ซี.98 กม.5+800 รวม 4 แห่ง ต.ท่าบัว,ท่าม่วง อ.โพทะเล,บางมูลนาก จ.พิจิตร	95		

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ขป15

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : พิจารณาจากความสำเร็จของงานออกแบบของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับ

แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 37 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
13	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง รวม 6 แห่ง ซี.76 กม.29+667, กม.30+776,กม.32+510, กม.33+570, กม.37+640, กม.40+600 ต.คลองคูณ,บางไผ่ อ.ตะพานหิน, บางมูลนาก จ.พิจิตร	95		
14	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ 4 แห่ง ซี.76 กม.40+410, ซี.78 กม.7+300, ซี.78 กม.9+628 และ ซี.83 กม.1+480 ต.หอไกร,เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	80		
15	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย PR-96.7L(ซี.76) กม.19+800 - กม.21+170 พร้อมอาคารประกอบ ต.วังหว่า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	100	ทบ-235-237	24 มิ.ย.58
	<b>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน</b>			
16	งานปรับปรุงผิวทางถนนเข้าห้วงงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันไช้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	20		
	<b>ผลผลิตที่ 2 การจัดการน้ำชลประทาน</b>			
17	โครงการฝายบ้านแก้งไต้นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หนองกะทาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	30		
18	โครงการฝายลำน้ำคิ่ง 2 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	30		
19	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร	100	พจ-1193-1197	7 ก.ค.58
20	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร	50		
21	โครงการฝายห้วยแยกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อเลี้ยง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์	60		
22	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนคู่ ต.สองคอน อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์	60		
23	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปรากฏ ม.1 ต.บ้านแก้ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์	100	อต-893-897	16 มิ.ย.58
24	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปรากฏ ม.9 ต.บ้านแก้ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์	100	อต-898-905	30 มิ.ย.58
25	โครงการฝายบ้านโป่งพานพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	90		

แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3

KPI Code : ขป15

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายตัวชี้วัด : พิจารณาจากความสำเร็จของงานออกแบบของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับ

แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 37 โครงการ

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลงาน (ร้อยละ)	ทะเบียนงาน	วันที่
26	โครงการฝายวังห้วยดอยพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	30		
27	โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังมาพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 ม.14 ต.วังมา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	100	คส-078-084	13 ก.พ.58
28	โครงการฝายบ้านหลายขนางพร้อมระบบส่งน้ำ ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	80		
29	โครงการอาคารบังคับน้ำลำเหมืองกลาง ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	20		
30	โครงการอาคารบังคับน้ำคลองมาบฝาง (คลองห้วยทุ่ง) (ช่วงที่ 2) ต.บึงบัว อ.วชิรบำรุง จ.พิจิตร	40		
31	โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังยาว ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	40		
	<b>ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>			
32	ค่าออกแบบโครงการแก้มลิงหนองหอยพร้อมระบบระบายน้ำ ต.น้ำพี อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์	80		
33	ค่าออกแบบโครงการแก้มลิงบึงท่ายวนพร้อมระบบระบายน้ำ ต.คอรุ่ม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	25		
34	ค่าออกแบบโครงการแก้มลิงบึงกะทะพร้อมระบบระบายน้ำ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	100	นว-1224-1227	24 มี.ย.58
35	ค่าออกแบบโครงการแก้มลิงจระเข้เผือกพร้อมระบบระบายน้ำ ต.พิบูล,หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	100	นว-1228-1230	14 พ.ค.58
36	ค่าออกแบบโครงการท่อระบายน้ำคลองไธ้อง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร	95		
37	แก้มลิงบ้านลาดบัวขาวพร้อมระบบระบายน้ำ ม.14 ต.วังมา .ลาดยาว จ.นครสวรรค์	100	พล-1103-1114	23 ก.ย.57