

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๓  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมเตชะเสน ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)

ผู้มาประชุม

๑. นายเทพพงษ์	ตรีเนตร	ผส.ชป.๓
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย	แดงไทย	รอง ผส.ชป.๓
๓. นายฉัตรชัย	ทองปอนด์	ผวศ.ชป.๓
๔. นายชลเทพ	ทาดรี	ผจบ.ชป.๓
๕. นายไพฑูรย์	ศรีมุก	ผผง.ชป.๓
๖. นายอดุลย์	จุมพิศ	ผคก.ชป.๓
๗. นางบังอร	จันทร์โหมทัย	ผบท.ชป.๓
๘. นายวีระพงษ์	แต่งเนตร	ผคป.พิษณุโลก
๙. นายสมหวัง	ปานสุขसार	ผคป.อุตรดิตถ์
๑๐. นายทินกร	รัตนพัวพันธ์	ผคป.พิจิตร
๑๑. นายวิศาล	วสุนธราพร	ผคป.นครสวรรค์
๑๒. นายสุรินทร์	ทรัพย์สกุล	ผคบ.นเรศวร
๑๓. นายมงคล	สุภากาย	ผคบ.พลาญชุมพล
๑๔. นายฤทธิคุณ	เหมือนรักษา	ผคบ.ดงเครษฐี่
๑๕. นายปัญญา	กัลปสุข	ผคบ.ท่าบัว
๑๖. นายบรรดิษฐ์	อินตะ	ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
๑๗. นายชำนาญ	ชูเที่ยง	ผคบ.ยมน่าน
๑๘. นายณัฐพล	ชุ่มสวัสดิ์	ผคบ.ผาจุก
๑๙. นายศุภรักษ์	รักษ์แดง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผคส.๓
๒๐. นายอภิชาติ	ธีราภรณ์	กส.๑/๔ พญ. แทน ผสญ.๔
๒๑. นายยุทธนา	มทานุกูล	ผสญ.๑๒
๒๒. นายพิทักษ์	แสงศิริ	นายช่างชลประทาน แทน ผสก.๓
๒๓. นายเถลิง	ศิริภิรมย์	ผบค.๒ คก
๒๔. นายชัยวุฒิ	วัฒนาการ	ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
๒๕. นายอาทิตย์	ปัญญา	ตว.อช.ภาคเหนือตอนล่าง
๒๖. นางประภา	ป้วยหลวง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ผจจ.๔
๒๗. นางสุวัฒนา	วิจิตรพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ผจจ.๖
๒๘. นายสมชาติ	มากเพ็ง	ผต.๓ สธ.

๒๙. นายโสภี	ภูไพรัชพงษ์	สร.รว.๓
๓๐. นายผัน	ศรีมา	ทน.๒ บอ.
๓๑. นายธีรพงษ์	บุญศัพย์	อบ.ชป.๓
๓๒. นายธนายุทธ	พูลสุข	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ตว.ชป.๓
๓๓. นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	ผง.ชป.๓
๓๔. นายสำราญ	แก้วรัตธา	ชบ.ชป.๓
๓๕. นายไพโรจน์	อ่ำสิงห์	ปส.ชป.๓
๓๖. น.ส.บงกชพร	ปฎิภาศศิริ	นิติกร สชป.๓
๓๗. น.ส.อรอนงค์	พลก่าจัด	ธก.ชป.๓
๓๘. น.ส.นัณฐิกา	วงศ์ทะกัน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แทน บส.ชป.๓
๓๙. นางราตรี	น้อยเจริญ	งบ.ชป.๓
๔๐. นางชลธิชา	เมอ์พี	พต.ชป.๓
๔๑. นายনীติ	นุ่มมาก	วศ.คป.พิษณุโลก
๔๒. นายเมธี	วุฒิเจริญ	วศ.คป.อุตรดิตถ์
๔๓. นายวสันต์	วชิรธรรมโรจน์	จน.คป.อุตรดิตถ์
๔๔. นายศิริวิทย์	แพงพฤษภูมิ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน วศ.คป.พิจิตร
๔๕. นายณัฐพงศ์	ครุฑทา	จน.คป.พิจิตร
๔๖. นายกฤษฎาพันธ์	จันทรคณา	วศ.คบ.นเรศวร
๔๗. นายสุรศักดิ์	ชัยนา	จน.คบ.นเรศวร
๔๘. นายพงศ์กฤษณ์	เอกธรรมสุทธิ	วศ.คบ.พลายชุมพล
๔๙. นายบุญชัย	สุขสวัสดิ์อำนวย	จน.คบ.พลายชุมพล
๕๐. นายสมประสงค์	ไกรลาศ	วศ.คบ.ดงเสาชฐี
๕๑. นายเกรียงศักดิ์	ศรีพวงทอง	จน.คบ.แควนน้อยบำรุงแดน
๕๒. นายเทพนิมิต	สิงห์พันธ์	จน.คบ.ยมน่าน
๕๓. นายตรีภพ	เกื้อเม่ง	วศ.คบ.ผาจุก
๕๔. นายดิลกยศ	ปานะดิษฐ์	จน.คบ.ผาจุก

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายนันท์ชัย	ตรีรุจิราภาพงศ์	สบ.๑ คบ.แควนน้อยบำรุงแดน
๒. นายเจษฎา	งามธุระ	สบ.๒ คบ.แควนน้อยบำรุงแดน
๓. นายจำนงค์	รอดเงิน	สบ.๓ คบ.แควนน้อยบำรุงแดน
๔. นายนิพนธ์	เผ่ากันทะ	สบ.๓ คบ.ผาจุก
๕. นายพันธุ์เทพ	แสงแก้ว	สบ.๒ คบ.ผาจุก
๖. นายพรสุวรรณ์	อุปฮาด	สบ.๑ คบ.ผาจุก

๗. นายปัญญา	บุญราชแขวง	สบ.๒ คบ.พलयชุมพล
๘. นายวิฑูร	เกิดอินทร์	สบ.๑ คบ.พलयชุมพล
๙. นายสุนทร	มาคง	สบ.๓ คบ.พलयชุมพล
๑๐. นายจिरายุทธ	ครุฑเมือง	สบ.๑ คบ.อุตรดิตถ์
๑๑. นายวิโรจน์	เทพคำราม	สบ.๒ คบ.ยมน่าน
๑๒. นายศักดิ์ชัย	สุขธรรม	สบ.๑ คบ.ยมน่าน
๑๓. นายอดิศักดิ์	แก้วทอง	สบ.๒ คบ.ดงเสาชฐี
๑๔. นายจาตุรงค์	สนอ่อง	สบ.๑ คบ.ดงเสาชฐี
๑๕. นายอดุลย์	นันทะวงษ์	คส.๒ กก.
๑๖. นายธีรพัฒน์	สุภา	สบ.๑ คบ.นเรศวร
๑๗. น.ส.ปทุมรัตน์	แสงหิรัญ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๘. นายธนกฤต	เชื่อนแก้ว	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๙. นายวิทยา	วังวิเศษ	สบ.๓ คบ.ท่าบัว
๒๐. นายวีรพล	จิตรากร	สบ.๒ คบ.ท่าบัว
๒๑. นางเกศแก้ว	เกษียรสมุทร	พนักงานจัดหาที่ดิน ส ๔
๒๒. นายพิษณุ	พิริยะวิศรุต	สบ.๓ คบ.พิษณุโลก
๒๓. น.ส.เป็ยจิตร์	แก้วสว่าง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๔. น.ส.ฐิษารัตน์	โรจนจิรารัตน์	พนักงานพิมพ์ ส ๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ผส.ขป.๓** (นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) กล่าวเปิดประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

• การประชุมสำนัก **ผส.ขป.๓** มีความประสงค์ให้ *สบ. จน. วค. พัสตุ ธุรการ โครงการ* และเจ้าหน้าที่ในสังกัด *สขป.๓* ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้บริหารปฏิบัติงานอะไรบ้าง หากมีข้อซักถามจะได้ถามในที่ประชุม และในการปฏิบัติงานขอให้ทุกคนร่วมแรง ร่วมมือ มีความสามัคคี แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีข่าวเสียหายเกิดขึ้น สำหรับงบประมาณที่ใช้ไปต้องมีเอกสารหลักฐานให้สามารถชี้แจงตรวจสอบได้ หากมีปัญหาขอให้ปรึกษาหัวหน้าโครงการ ถ้าหัวหน้าโครงการไม่มั่นใจให้สอบถามมายังสำนัก

• การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งแทนผู้เกษียณและลาออก ควรพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ภายในสำนักก่อน

• ภารกิจพิเศษต้องดูแล “มูลนิธิชัยพัฒนา” ที่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จะได้รับงบประมาณมาฟื้นฟู

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ผบ.ชป.๓ (นางบังอร จันทโรนทัย) รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำขึ้น website ของสำนักแล้ว และได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้พิจารณาอีกครั้ง

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

ผศ.พิจิตร (นายทินกร รัตนพัฑฒ์) การจ้างแรงงานตามหนังสือสั่งการ ของกองแผนงาน รายการที่ ๑ ซึ่งเป็นค่าแรงอย่างเดียว ต้องแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ด้วยหรือไม่

ผส.ชป.๓ อช. มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซ้อมความเข้าใจการชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักดำเนินการตรวจสอบว่า ได้ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็โครงการ ได้เปิดเครื่องสูบน้ำบ้างหรือไม่ และจ่ายค่าไฟฟ้ากันอย่างไร ขอให้ ผอ.โครงการ สบ. จน. โครงการ ร่วมตรวจสอบด้วย ปัญหาการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วไม่สูบน้ำ ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้า แล้วร้องเรียนมายังชลประทานให้เดินเครื่อง ทำให้ชลประทานต้องรับภาระหนี้ ซึ่งไม่ใช่พันธกิจของชลประทาน คาดว่าอยู่ระหว่างกรมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขจึงได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

- มอบ ผผง.ชป.๓ รวบรวมเรื่องค่าสาธารณูปโภค ที่จะตั้งประมาณการแบบไหน
- ตามหนังสือ อช. ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซ้อมความเข้าใจการชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน หน้าที่ ๒ ข้อ ๑.๔ ให้ควบคุมการใช้สาธารณูปโภค โดยติดตามดูแล ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงลักษณะของการใช้ และให้ดำเนินการแยกมิเตอร์หรือเครื่องวัดการใช้สาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นการใช้ในราชการ กับที่มีได้ใช้ในราชการ เช่น ที่พักอาศัย สโมสร ร้านค้าสวัสดิการ อาคารสวัสดิการ ฯลฯ ออกจากกันให้ชัดเจน และห้ามมิให้นำเงินงบประมาณไปจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่มีได้ใช้ในราชการ

- ปัจจุบันโครงการฯ ชำระค่าไฟฟ้าอย่างไร

ผคบ.นเรศวร (นายสุรินทร์ ททรัพย์สกุล) ปัจจุบันการไฟฟ้าไม่ติดตั้งมิเตอร์แยกให้ เพราะเก็บเงินที่มีมิเตอร์ใหญ่สะดวกกว่า ซึ่งโครงการฯ จะเก็บเงินสมทบจากมิเตอร์บ้านพักที่ใช้ส่วนตัว และจะจ่ายเงินจ่ายเป็นก้อนใหญ่ เมื่อกรมมีหนังสือให้แยกมิเตอร์ที่มีได้ใช้ในราชการออกให้ชัดเจน โครงการฯ จะต้องประสานกับการไฟฟ้าอีกครั้ง

ผส.ชป.๓ ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ แยกมิเตอร์และเครื่องวัดการใช้สาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นการใช้ในราชการ กับที่มีได้ใช้ในราชการให้ชัดเจน โดยเฉพาะบ้านพักรับรอง ค่าไฟฟ้าคิดเฉพาะที่ติดกับตัวอาคาร ไม่รวมไฟทาง อาจมีการส่งคนมาตรวจสอบค่าบ้านพัก ออกใบเสร็จอย่างไร เก็บเงินอย่างไร ทำบัญชีหรือไม่ ค่าพักวันละเท่าไร ต้องระบุให้ชัดเจน ปัจจุบันเงินอยู่ที่ใคร

งบ.ชป.๓ (นางราตรี น้อยเจริญ) ทำบัญชีอยู่ที่งานการเงิน ค่าไฟฟ้ายังอยู่ที่มิเตอร์ใหญ่ของสำนักไม่ได้แยก

ผส.ชป.๓ มอบ ผคก.ชป.๓ ดำเนินการ มาปรึกษาส่วนตัว และแนะนำโครงการด้วย

**งบ.ขป.๓** บ้านพักอาศัยของสำนักแต่ละหลังมีมิเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจะมาจดมิเตอร์บ้านพัก แจ้งหนี้และออกใบเสร็จแยกต่างหาก บ้านพักอาศัยของใครก็จะหักจากเงินเดือนคนนั้น

**ผส.ขป.๓** มอบ **ผคก.ขป.๓** ดำเนินการเรื่องกระแสไฟฟ้าให้ถูกต้องตามระเบียบกรม

**๓.๑** เรื่อง **ผส.ขป.๓** ทหารเรือในที่ประชุม

- การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

**ผส.ขป.๓** การจัดกิจกรรม Big Cleaning day จะจัดในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอให้ โครงการฯ ในจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมกิจกรรมที่สำนัก จะทำจุดเดียวที่หน้าสำนัก ทำความสะอาดคูโดยเอาหญ้าและกิ่งไม้ออกให้หมด ขอให้โครงการฯ ที่อยู่ใกล้ๆ เตรียมเครื่องมือ จอบ เสียม มาด้วย

**ผบค.๒ คก.** (นายเถลิง ศิริภริมย์) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

**ผส.ขป.๓** การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ตามกำหนดการวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนพร้อมกันหน้าสำนัก เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning และปลูก มอบ **ปย.ขป.๓** จัดหาต้นไม้จำนวน ๑ ต้น การแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลืองกางเกงขาววสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น และเตรียมชุดทำความสะอาดด้วย

• มอบ **ผบท.ขป.๓** ร่างหนังสือเวียนโครงการฯ

• **ขั้นตอนทางเดินหนังสือ**ก่อนที่จะมาถึง **ผส.ขป.๓** ต้องผ่านทางไหนที่ถูกต้อง ปัจจุบันหนังสือที่เสนอ **ผส.ขป.๓** บางเรื่อง **ผบท.ขป.๓** ยังไม่ได้เซ็น จึงต้องอ่านแล้วส่งการย้อนกลับไป การเดินหนังสือเรื่องที่มาถึงหน่วยงานไหนรับก่อน

**ผบท.ขป.๓** งานธุรการ ลงทะเบียนรับ แล้วแยกเป็นเรื่องๆ ถ้าเป็นของหน่วยงานไหนก็จะผ่านไปทางสายงานนั้นก่อน เพื่อให้กลับกรองว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ

**ผส.ขป.๓** ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณหรือไม่

**ผบท.ขป.๓** ถูกต้องตามระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

**ผส.ขป.๓** เสนอหนังสือทุกเรื่องให้ **ผส.ขป.๓** สั่งการ ไม่ต้องผ่านใคร หากต้องการจะทราบเรื่องอะไรจะโทรประสานโดยตรง เพราะถ้าหนังสือหายจะได้ตามเรื่องถูก และ **ผส.ขป.๓** ไปราชการให้ผู้รักษาราชการแทนเซ็นได้

**ผบท.ขป.๓** ถ้าเป็นเรื่องด่วนจะถ่ายส่งไลน์ executive

**ผส.ขป.๓** มอบ **ผบท.ขป.๓** จัดการเรื่องทางเดินเอกสารให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

• ขอขอบคุณ **ผสญ.๑๒** ที่เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ ขอทราบความก้าวหน้าของโครงการห้วยน้ำรีดำเนินการ

**ผลญ.๑๒** (นายยุทธนา มหานุกูล) **โครงการห้วยน้ำรี** ปัจจุบันภาพรวมของทั้งโครงการ มีผลงาน ๓๕% ตัวเชื่อมผลงาน ๖๐% ระบบสัญญา ๑ ผลงาน ๓๙% แผนงานตัวเชื่อมตามสัญญาจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ แต่จะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จประมาณต้นปี ๒๕๖๒ เพื่อรองรับงานระบบและตามแผนของสำนักก่อสร้างขนาดใหญ่จะเตรียมรับเสด็จในต้นปี ๒๕๖๓

**ผล.ขป.๓** เรื่องรถได้หารหรือส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ โครงการก่อสร้างได้ติดต่อมาหรือไม่

**ผลญ.๑๒** เนื่องจากสำนักเครื่องจักรกลมีภารกิจ ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ปัจจุบันได้ยืมเครื่องจักรของโครงการชลประทานสตูล จำนวน ๑ เครื่อง มาใช้ก่อน แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการอุทธรณ์การประกวดราคาซื้อท่อทำให้งานล่าช้า

**ผล.ขป.๓** การอุทธรณ์ของ บริษัทไทยวิเนค (๒๐๐๒) จำกัด ก้าวหน้าไปอย่างไร

**นิติกรสำนัก** (น.ส.บงกชพร ปฏิภาคศิริ) รอกกรมบัญชีกลางตอบอุทธรณ์ ภายใน ๖๐ วัน หากล่าช้าสามารถทำเรื่องทวงถามได้ หรือจะขออนุญาตกรมบัญชีกลางทำสัญญาก่อนก็ได้

**ผล.ขป.๓** ขอให้เร่งดำเนินการ เพราะรอต่อมา ๑ ปีแล้ว ทำให้งานล่าช้า ฝนก็กำลังจะมา และราษฎรไม่มีใช้สำหรับอุปโภค บริโภค

**ผลญ.๑๒** สำนักงานได้ประสานกับกรมบัญชีกลางเบื้องต้นในส่วนของคำอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาในส่วนของสำนักก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ ๑๒ ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

**ผล.ขป.๓** มอบ นิติกรสำนัก ติดตามเรื่องอุทธรณ์

● **ขอให้ทุกโครงการฯ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการด้วย** ปัจจุบันบางโครงการฯ ไม่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ มีที่ส่งประจำ คือ โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน และ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล มอบ **ประชาสัมพันธ์สำนัก**ติดตามด้วย เพราะ**กรม**ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

**ผคบ.ยมน่าน** (นายชำนาญ ชูเที่ยง) **กรมแจ้งว่าเลือกโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน** ในพื้นที่บางระกำโมเดล จะทำข่าวประชาสัมพันธ์ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ใช้วิธีการระบบชื่อ Social Network คือ Facebook และ LINE @ **โครงการฯ** **จะต้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ประมาณสัปดาห์ละ ๗ ข่าว** หากมีการซื้อบริการในพื้นที่ทั้งหมด ๒ จังหวัด ๕ อำเภอ ข่าวที่โครงการฯ แจ้งกรม จะขึ้น pop up ใน Facebook และ LINE @ และต่อไป กสท. จะดำเนินการร่วมกับสำนักและโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน คงจะเป็นข่าวที่เป็น Pop Up ที่กรมเป็นพื้นที่นำร่อง

**๓.๒** สรุปความก้าวหน้าด้านแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

**ผผง.ขป.๓** (นายไพฑูรย์ ศรีมุก) **ผลการเบิกจ่ายของ สขป.๓** อยู่ลำดับที่ ๑๔ ประมาณ ๕๘.๒๙% เป้าหมายกรม ๖๓.๑๓% ต่ำกว่าเป้าหมาย ยังต้องไปชี้แจงที่กรม เป้าหมายรัฐบาล ๘๘%

● **ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑** เป้าหมายกรม ๙๒.๓๕ เป้าหมายสำนัก ๙๙.๘๒% ยังห่างเป้าหมายอยู่มาก ซึ่งเหลือเวลาอีก ๒ เดือน แต่ทำ MOU กับ ธรบ. ไว้ ๘๘% ทุกโครงการฯ รับว่าจะทำให้ได้ตามเป้าหมาย ยกเว้นโครงการส่งน้ำฯ แควน้อย ได้ประมาณ ๖๓% โครงการฯ พิจิตร แจ้งว่าจะคืนงบประมาณ ๔.๙ ล้านบาท งานฝ่ายสามง่าม ผลการเบิกจ่ายน่าจะสูงขึ้น

• **โครงการฯ ที่มีผลเบิกจ่ายลำดับที่ ๑** คือ โครงการส่งน้ำฯ ท่าวัว รongลงมา คือ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล โครงการส่งน้ำฯ นครสวรรค์ และลำดับสุดท้าย โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน

• **ขอให้ สบ.คป. สบ.คป. ตรวจสอบว่าโครงการฯ** ของท่านอยู่ที่ลำดับเท่าไรเพื่อช่วย ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ให้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๘๘%

- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

**ผผง.ชป.๓ รรธ. นัดประชุมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑** เรียนเชิญ **ผอ.โครงการ และ วศ.โครงการ** เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภาพรวมการจ้างแรงงานปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ไม่ติดขัด

• โครงการส่งเสริมยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของโครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพลจะทำ สัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

• การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันบรรเทาภัยและภัยแล้ง การจ้าง แรงงานขอให้โครงการฯ นครสวรรค์ พิษณุโลก และโครงการส่งน้ำฯ ยมน่านรายงานในระบบออนไลน์

• กรมต้องการให้งานดำเนินการเองแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ยกเว้นที่เป็น ตัวสัญญา

**ผส.ชป.๓** โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อแล้วเสร็จไม่ทัน ให้ดำเนินการไปตามระเบียบ จะคืนเงินก็ได้

**ผผง.ชป.๓** งบเหลือจ่ายกรม ของโครงการฯ พิษณุโลก ฝ่ายบ้านใหม่รักไทย ยังไม่มีผลงาน

**ผคป.พิษณุโลก** (นายวิระพงษ์ แต่งเนตร) ไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ งาน จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

**ผผง.ชป.๓** ขอให้กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพราะ**กรม**จะติดตามงานจากระบบติดตาม ออนไลน์ จะมีงานตัวใหม่เข้ามา ปัจจุบันกองแผนงานได้นำเสนอรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เป็น แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติการคืนเงินเหลือจ่ายควรกระทำเมื่องานใกล้เสร็จแล้ว หรือแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- สรุปผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเงินกันไว้เบิก เหลือมปี

**ผผง.ชป.๓** ผลการเบิกจ่าย ๕๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๕๒% งบ พ.ร.บ. ขอให้โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินกู้ โครงการที่เบิกจ่ายไม่หมด

**ผคป.พิษณุโลก** งานแก้มลิงคลองห้วยใหญ่ ผลงานประมาณ ๘๐-๙๐% จะเบิกจ่ายแล้ว เสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๑

**ผคป.นครสวรรค์** (นายวิศาล วสุนธาราพร) บึงกระจังงามชุดลอกเสร็จแล้ว ผลงาน ประมาณ ๗๐% จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

**ผผง.ชป.๓** งบกลุ่มจังหวัด

**ผศ.ป.พิจิตร (สบ.) งานกลุ่มจังหวัดของโครงการฯ พิจิตร** มี ๕ งาน มี ๒ งานแล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายที่คลังจังหวัด คือ งานก่อสร้างฝายคลองรางเทโพพร้อมระบบส่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลาดช้างขวาง งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาล งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวม และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาล มีการแก้ไขสัญญา ปัจจุบันรอเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ กปก. ตัวกำแพงดินเพิ่งได้ทดสอบระบบเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพราะการไฟฟ้าเพิ่งติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟให้ ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการเรื่องเบิกจ่าย

**ผศ.ป.นครสวรรค์** งานส่วนใหญ่ของ**โครงการฯ นครสวรรค์** ที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็นงานเก็บมีปัญหาเรื่องขนพัสดุทำให้ล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

**ผส.ชป.๓** กรมเพ่งเล็งการไปดำเนินการงบบกลุ่มจังหวัด ทำให้การดำเนินการงบบภารกิจล่าช้า ครั้งต่อไปกรมให้ **ผส.ชป.๓** พิจารณา และได้มีหนังสือแจ้งแล้วหาก**โครงการฯ** จะดำเนินการงบบกลุ่มจังหวัดต้องให้ **ผส.ชป.๓** เห็นชอบก่อน

**ผศ.ป.พิษณุโลก โครงการฯ พิษณุโลก** กันเหลือมปีไว้ ๕ รายการ แล้วเสร็จ ๔ รายการ และที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เพราะขอลดค่าปรับ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

**ผผง.ชป.๓ ของโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน** มี ๓ งานคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบายน้ำคลองเมม คลองวังมะขาม และคลองวังวน

**ผศ.ป.ยมน่าน** คลองวังมะขามเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คลองวังวนเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบ เมื่อเรื่องกลับมาจะเร่งแก้ไขสัญญา แจ้งเข้าทำงาน คาดว่าเบิกจ่ายประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบายน้ำคลองเมม มีบางส่วนที่ต้องกันเงินไว้

**ผผง.ชป.๓** ของโครงการก่อสร้างมีงานสะพานแม่ระหันที่ยังไม่แล้วเสร็จ

- การติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**ผผง.ชป.๓** โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการงานซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี โครงการฯ พิษณุโลก ๑ รายการ โครงการพิจิตร ๑๔ รายการ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี ๔ รายการ และโครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ๒ รายการ ขอให้ส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ไม่มีแบบและ Spec จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๐.๖๓ ล้านบาท

● วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะทยอยนำประมาณการ จำนวน ๑,๒๖๐ ประมาณการส่งกรม แผนจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศ TOR รายการแรกให้เป็น e-bidding เพราะต้องใช้เวลา หากเป็นงานซ่อมแซมซื้อน้ำมัน หรือเป็นค่าแรง สามารถบันทึกในระบบ Online ได้ว่าทำข้อผูกพันแล้ว

**ผวศ.ชป.๓** (นายฉัตรชัย ทองปอนด์) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นัดประชุมหารือการจัดทำ Spec. *เชิญ วศ. ผด. โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง*

**ผผง.ชป.๓** การวางแผน Clash flow หรือ ระบบ Online ไตรมาสแรกต้องไม่ต่ำกว่า ๒๒% ไตรมาส ๒ ๕๐% และไตรมาส ๓ ประมาณ ๖๐-๗๐% หากตั้งไว้สูงแล้วไม่สามารถทำให้ห่างจากเป้าหมายมาก ในประมาณการทุกฉบับให้ปรับ Clash flow ที่จะส่งกรมก่อนจะให้ **ผส.ชป.๓** อนุมัติ ขอให้ **วศ.โครงการ** และ **สบ.โครงการ** แก้ประมาณการแนบท้ายแผนการใช้จ่าย แผนปฏิบัติการ ตาม Clash flow ที่ส่งมา

**ผส.ชป.๓** Clash flow ขอให้ สบ.โครงการ วศ.โครงการ ดำเนินการร่วมกัน



### ๓.๓ รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่า และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ

ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง (นายอาทิตย์ ปัญโญ แทน)

- ขอแนะนำตัวนายชัยวุฒิ วัฒนากาญจนากร ข้าราชการย้ายมาใหม่จากศูนย์อุทกวิทยาภาคใต้ สำหรับบิทธิพลของพายุดีเปรสชัน จะมีฝนตกอีก ๒ วัน บริเวณต้นน้ำน่าน

### ๓.๔ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมฯ ของส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป

- ไม่มี

### ๓.๕ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมฯ ของโครงการฯ

**ผศ.ป.นครสวรรค์** ช่วงฤดูฝนนี้**โครงการฯ นครสวรรค์** ได้มีหนังสือแจ้งมีเครื่องก้วานบานระบายที่ชำรุด มอเตอร์ไฟฟ้าเสีย เปิดปิดบานระบายไม่คล่องตัวต้องใช้แรงคน ขอเรียนถามว่าจะมีงบประมาณหรือไม่ หากยังมีงบประมาณ เรียนเชิญ **ผศก.ชป.๓** ลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวก่อนจะมีงบประมาณ

**ผส.ชป.๓** ขอให้ทุกโครงการฯ สสำรวจอุปกรณ์เครื่องก้วานบานระบาย แจ้งให้ ผศก.ชป.๓ รวบรวม ตั้งงบประมาณใหม่

- มอบ **ผบพ.ชป.๓** ติดตามงานธุรการ หากมีเรื่องผิดพลาดขอให้แจ้งกรม

**ผศบ.แควน้อยบำรุงแดน** เรื่องซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย spillway อ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม จะให้ดำเนินการอย่างไร

**ผส.ชป.๓** ให้ปิดงานเดิมก่อน แล้วตั้งงบประมาณใหม่ เสนอบเพิ่มเติมเร่งด่วนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ แต่เป็นงานใหม่ งบเดิมให้คืนกลับไปแล้วเสนองานใหม่

### ๓.๖ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมฯ ของหน่วยงานสนับสนุน+

**ผศบ.๒ กก.** ตามหนังสือ E สชป๓/๙๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๕๕ เครื่อง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๑๐ เครื่อง **ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒** ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำลงในแผนสำหรับบรรเทาอุทกภัยน้ำหลากในเขต **สชป.๓** และ **สชป.๔** ไว้ทั้งหมด ๘๐ กว่าเครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๒๐ เครื่อง จัดจุดพักคอยเพื่อนำไปติดตั้งพื้นที่วิกฤตได้ทันที และมีบางจุดติดตั้งรอไว้แล้ว หากโครงการฯ หรือหน่วยงาน มีปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำสามารถขอรับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ โดยตรง หรือฝ่ายสูบน้ำ มีเครื่องสูบน้ำพร้อมให้บริการทันที ไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก **รทบ.** ในส่วนของเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เรือชุดใช้กำจัดวัชพืช ชุดลอกเร่งการระบายน้ำ หรือกำจัดสวะหน้าประตูระบายน้ำ ฝ่ายต่างๆ คั้นกั้นน้ำขาด มีน้ำไหลหลากเร่งด่วนสามารถประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปัจจุบันน้ำมันในคลังมีไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ ลิตร อยู่ระหว่างดำเนินการขอเพิ่มจากสำนักเครื่องจักรกล หากเร่งด่วนน้ำมันไม่เพียงพอต้องขอสนับสนุนจากโครงการฯ หรือสำนัก

**ผศก.ชป.๓** การใช้เครื่องสูบน้ำของ **สชป.๑-๑๗ ผส.ชป.** เป็นผู้อนุมัติ ส่วนกลางของกรม อนุมัติโดย **รทบ.** เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักไม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องป้องกันแผนป้องกันอุทกภัย และได้นำเครื่องสูบน้ำไปใช้ก่อน แล้วมีหนังสือขออนุมัติภายหลัง ทำให้เอกสารไม่ตรงกัน แต่ปีนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำนักได้ขออนุมัติใช้ก่อน และตั้งเป็นคณะทำงาน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการประชุมร่วมกันของสำนักเครื่องจักรกล กับ **สชป.๑-๘**

**ผส.ขป.๓** ขอขอบคุณส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มอบ **ผคก.ขป.๓** ประสานกับ **ผบค.๒ คก.** ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว เพื่อพร่องน้ำอ่างห้วยใหญ่ให้เหลือ ๕๐% ภายในอาทิตย์หน้า และเตรียมรับพายุลูกใหม่

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่นๆ

**ผบท.ขป.๓** การจัดนิทรรศการงานเกษตรรุ่งเรืองของดีเมืองสองแควร่วมกับสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก สขป.๓ ได้ประชุมร่วมกันกับโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดจะทำเป็นบันทึกพร้อมรายงานการประชุมแจ้งให้ทราบ

**ผคป.พิษณุโลก** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ๙ หน่วยงาน ค่าใช้จ่ายจัดเก็บหน่วยงานละ ๓,๐๐๐ บาท สขป.๓ ไม่ต้องจ่าย มอบไว้ที่ ผบท.ขป.๓

**ผส.ขป.๓** กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดประชุม

**เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.**

(นางสาวเป็ยจิตร แก้วสว่าง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ผู้จดยางานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรอนงค์ พลกำจัด)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม