

สำนักชลประทานที่ 4

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน(พ.ร.บ.และงบกลาง) ปีงบประมาณ 2558

โดย ฝ่ายแผนงานฯ ส่วนปฏิบัติการ ณ วันที่ 28 ก.พ.58

หน่วยงาน/โครงการ	แผน	งบปกติ(พ.ร.บ.)				งบกระตุ้นเศรษฐกิจ(ขุดลอกฯ)				งบกระตุ้นเศรษฐกิจ(ซ่อมแซมฯ)				รวมทั้งสิ้น			
		เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ
			จำนวน	ร้อยละ/ผ			จำนวน	%			จำนวน	%			จำนวน	ร้อยละ/จัดสรร	
รวมทุกโครงการ	947.197	945.409	363.042	38.33		43.528	38.896	89.36		46.087	29.027	62.98		1,035.024	430.965	41.64	
คบ.ท่อทองแดง	95.798	92.566	62.939	65.70	1	6.171	5.288	85.69	7	13.781	5.591	40.57	5	112.518	73.818	65.61	1
คบ.สุโขทัย	45.986	45.817	25.181	54.76	2	-	-	-	-	0.300	0.290	96.67	1	46.117	25.471	55.23	3
คป.ตาก	71.628	67.605	35.344	49.34	3	13.599	10.993	80.84	6	-	-	-	-	81.204	46.337	57.06	2
คป.แพร่	117.507	116.543	54.325	46.23	4	8.592	8.272	96.28	3	22.101	14.054	63.59	4	147.236	76.651	52.06	4
คส.สป.4	101.400	91.971	42.494	41.91	5	-	-	-	-	-	-	-	-	91.971	42.494	46.20	5
คบ.แม่ยม	75.589	75.589	29.220	38.66	6	5.330	5.052	94.78	4	6.351	5.961	93.86	2	87.270	40.233	46.10	6
สำนัก	183.115	202.101	58.570	31.99	7	0.055	0.055	100.00	1	-	-	-	-	202.156	58.625	29.00	8
คป.สุโขทัย	118.585	119.394	31.499	26.56	8	5.789	5.386	93.04	5	-	-	-	-	125.183	36.885	29.46	7
คป.กำแพงเพชร	137.589	133.823	23.470	17.06	9	3.992	3.850	96.44	2	3.554	3.131	88.10	3	141.369	30.451	21.54	9
หน่วยฝักเบิก		7.297	4.911	67.30										7.297	4.911	67.30	
สร.รว.4	-	2.878	1.888	65.60		-	-	-	-	-	-	-	-	2.878	1.888	65.60	
ฝจ.ม.4	-	4.419	3.023	68.41		-	-	-	-	-	-	-	-	4.419	3.023	68.41	
รวมทั้งสิ้น	947.197	952.706	367.953	38.85		43.528	38.896	89.36		46.087	29.027	62.98		1,042.321	435.876	41.82	

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน( พ.ร.บ.) ปีงบประมาณ 2558**  
**ข้อมูล จากหน่วยเบิกจ่าย วันที่ 28 ก.พ.58**

