

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 9

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	ค่าคะแนนเฉลี่ย
	%	1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม 5,000 ไร่	10	80	85	90	95	100	อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานรวมร้อยละ 58.87 (ทำให้ยังไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้ จึงไม่มีพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น)	1	0.1075
ชป03.1: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) พ.ร.ก. เป้าหมายเดิม 26 แห่ง ตั้งค่าเป้าหมายใหม่รวม 27 แห่ง	10	23	24	25	26	27	อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ (แล้วเสร็จมากกว่า 80 %) จำนวน 26 แห่ง	4	0.4301
ชป03.2: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) พ.ร.บ. (เป้าหมายจำนวน 1 แห่ง)	-	-	-	-	-	-	ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่นำค่าน้ำหนักในตัวชี้วัด ชป03.2 มาคิดรวมด้วย	-	-
ชป03.3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) ตามงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง)	1	-	-	-	1	2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ (แล้วเสร็จมากกว่า 80 %) จำนวน 2 แห่ง	5	0.0538
ชป04: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (ไร่) * ผลงานร้อยละ (เป้าหมายรวม 2,185,946 ไร่)	10	80	85	90	95	100	พื้นที่บริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งและฤดูฝนรวม 2,185,946 ไร่ ได้ผลงานฤดูแล้ง 784,620 ไร่ ฤดูฝน 1,489,779 ไร่ รวมพื้นที่ ทั้งสิ้น 2,274,399 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.05	5	0.5376

ชป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร) ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย 295.26 ล้านลูกบาศก์เมตร)	2	80	85	90	95	100	ปริมาณน้ำที่ได้ดำเนินการจัดสรรจริง 351,367,982 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 119.00	5	0.1075
ชป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	1.35	1.05	0.75	0.45	0.15	พื้นที่เพาะปลูก 930,616 ไร่ ได้รับความเสียหาย 2,527 ไร่ ความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย คิดเป็นร้อยละ 0.27	4.6	0.1484
ชป08: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายอาคารชลประทานรวม 4,597 แห่ง)	5	75	80	85	90	95	อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 99.94	5	0.2688
ชป10: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 33 แห่ง)	2	75	80	85	90	95	อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานมีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานจำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	5	0.1075
ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายก่อสร้างอาคารชลประทานรวม 29 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	การก่อสร้างอาคารชลประทานได้ผลงานโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.21	4.24	0.1368
ชป12: ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ (เป้าหมายซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน รวม 612 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานได้ผลงานร้อยละ 98.85	4.77	0.1539
ชป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษาเดิม รวม 50 โครงการ) ตั้งค่าเป้าหมายศึกษาใหม่เป็น 84 โครงการ	3	80	85	90	95	100	ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จจำนวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00	5	0.1613

<p>ชป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม 44 โครงการ) ตั้งค่าเป้าหมายสำรวจใหม่ เป็น 86 โครงการ</p>	3	80	85	90	95	100	<p>ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จจำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ100.00</p>	5	0.1613
<p>ชป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม 50 โครงการ) ตั้งค่าเป้าหมายออกแบบใหม่ เป็น 84 โครงการ</p>	3	80	85	90	95	100	<p>ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00</p>	5	0.1613
<p>ชป17: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน ระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ (เป้าหมายรวม 2 ครั้ง) ตั้งปรับค่าเป้าหมายใหม่ รวม 32 ครั้ง ประกอบด้วย โครงการขนาดกลาง 4 ครั้ง และโครงการแหล่งน้ำเพื่อชุมชน 28 ครั้ง)</p>	2	80	85	90	95	100	<p>ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ระหว่างวางโครงการ ก่อนการ ก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ทั้งสิ้นจำนวน 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</p>	5	0.1075
<p>ชป18: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้ น้ำ (เป้าหมาย รวม 79,110 ไร่ ที่ดำเนินการในปี) ขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ เป็น 45,540 ไร่</p>	3	80	85	90	95	100	<p>พื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 55,458 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.00</p>	5	0.1513
<p>ชป19: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม 400 ครั้ง) ตั้งค่าเป้าหมายใหม่ รวม 860 ครั้ง</p>	2	80	85	90	95	100	<p>ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 1,557 ครั้ง คิดเป็นร้อยละมากกว่า 100.0</p>	5	0.1075
<p>ชป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯนำร่อง ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล</p>	2	30	35	40	45	50	<p>ส่งน้ำจริง 8,240,034 ลบ.ม. โดยตั้งแผนที่จะส่งน้ำไว้ 6,855,663 ลบ.ม. คิดเป็นประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน 83.20</p>	5	0.1075

ชป21: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯนาร่อง โครงการส่งน้ำฯและบำรุงรักษานครนายก	3	40	45	50	55	60	ปริมาณน้ำที่ส่ง 180,600,000 ลบ.ม. จากปริมาณน้ำตามแผน 14,723,250 ลบ.ม. คิดเป็นประสิทธิภาพการชลประทานใน ฤดูแล้ง 78.47	5	0.1613
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม กระบวนการที่ 1 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอ ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ (วันทำการ)	1	9.6	8.4	7.2	6	4.8	มีการบริการขอรับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จำนวน 44 เรื่อง คิดเป็นเวลาเฉลี่ยในการให้บริการทั้งสิ้น 3.81 วัน	5	0.0538
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม กระบวนการที่ 2 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอ อนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน (วันทำการ)	1	20.8	18.2	15.6	13	10.4	ไม่มีการให้บริการการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ในรอบ 12 เดือน	5	0.0538
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม กระบวนการที่ 3 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอใช้ เครื่องสูบน้ำ (วันทำการ)	1	11.2	9.8	8.4	7	5.6	มีการให้บริการการขอใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 118 เรื่อง คิดเป็น ค่าเฉลี่ยในการให้บริการ 4.05 วัน	5	0.0538
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม กระบวนการที่ 4 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอใช้ ที่ดินราชพัสดุ (วันทำการ)	1	38.4	33.6	28.8	24	19.2	มีการให้บริการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 3 ราย ใช้ระยะเวลา บริการแล้วเสร็จ 21.66 วันทำการ	4.49	0.0483
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม กระบวนการที่ 5 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอเช่า ที่ดินราชพัสดุ (วันทำการ)	1	22.4	19.6	16.8	14	11.2	ไม่มีการให้บริการการขอเช่าที่ดินราชพัสดุในรอบ 12 เดือน	5	0.0538
ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้ว เสร็จ (เป้าหมาย รวม 1 โครงการ)	1	-	-	-	-	1	มีโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาที่แล้วเสร็จรวม 5 โครงการ	5	0.0538

ชป.24.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน * ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) พรก.	10	88	91	94	97	100	ได้รับงบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 2,392.18 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,804.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.45	1	0.1075
ชป.24.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน * ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) พรบ.	-	88	91	94	97	100	ไม่ได้รับงบประมาณ จึงขอยกเลิกตัวชี้วัดนี้ และไม่นำค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดมาคิด	-	-
ชป.24.3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน * ตามงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	4	78	81	84	87	90	- ได้รับงบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 1,067.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 827.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.51	1	0.043
ชป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	1	60	65	70	75	80	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 77.54	4.508	0.0485
ชป29 : ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ *การจัดทำฐานข้อมูล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งค่าเป้าหมาย 95 เรื่อง	2	50	55	60	65	70	ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำรวมทั้งสิ้น 118 เรื่อง ได้ผลงานคิดเป็นร้อยละมากกว่า 100	5	0.1075
น้ำหนักรวม	93						ผลการดำเนินงานทั้งสิ้น	124.608	3.7947