



บันทึกข้อความ

๑๙.๖.๖๑
๐๒/๐๙/๖๑
๐๘.๐๖.๖๑

ส่วนราชการ ห้องรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา โทร ๒๖๒๒

ที่ ร.บ. ๑๑๒ | ๒๕๖๑

วันที่ ๖

กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจราชการของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี

เรียน อธช. สำเนา รองอธิบดี, ผส.ชป. ๑-๑๗, ผส.บอ. และ ผส.กก.

ตามที่ ได้มอบหมายให้ ร.บ. เข้าร่วมตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ กับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีเลขที่การสนทช. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ นั้น

ในการติดตามสถานการณ์ในวันดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ต้องมีการบริหารแบบองค์รวมต้องพิจารณาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

๒. ในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน และ สนทช. ให้พิจารณาใช้ข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้

๒.๑ สถิติน้ำฝน/น้ำท่าย้อนหลังมาประเมิน

๒.๒ การคาดการณ์/พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา/สสจ./Gistda

๓. ในการบริหารจัดการน้ำต้องพึงระวัง

๓.๑ ความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ การกระจุกตัวของปริมาณน้ำในระยะเวลาสั้นๆ (เวลาน้อยแต่ปริมาณน้ำมาก)

ควรกระจาย

๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการโดยภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ

๕. ให้กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทุกชนิดที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงของอาคารทุกประเภทรวมทั้งประตู/บานระบายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพด้วย

๖. ให้มีการปรับ/เพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดจาก ๕๐๐ cms. เป็น ๑,๑๐๐ cms. (เพิ่มขึ้น ๒๐๐ cms.) ตามที่ได้มีการหารือร่วมระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด (จังหวัดราชบุรี สามารถรับน้ำได้ ๑,๒๖๐-๑,๓๐๐ cms. และ จังหวัดสมุทรสงครามสามารถรับได้ ๑,๔๐๐ cms. ยกเว้นช่วงน้ำทะเลหนุน) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๖.๑ ให้เพิ่มครั้งละ ๑๐๐ cms. จาก ๕๐๐ cms. เป็น ๑,๐๐๐ cms. ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นเวลา ๓ วัน และให้ทุกโครงการติดตามน้ำในลำน้ำ/คันกันน้ำ หากมีการชำรุดให้เร่งดำเนินการ/แจ้งจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น และรายงานให้ SWOC ทราบ

๖.๒ ในกรณีตามข้อ ๖.๑ ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ (ฝนตก) ให้เพิ่มการระบายอีก ๑๐๐ cms. จาก ๑,๐๐๐ cms. เป็น ๑,๑๐๐ cms. และติดตามน้ำในลำน้ำเช่นเดียวกับข้อ ๖.๑


๗. ให้ สนทช.


๗. ให้ สททช.ติดตาม/กำกับในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ประเมินผลโดยพิจารณาผลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา/สสนท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑. ผส.ชป. ๑-๑๗ และ ผส.บอ. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒,๓ และ ๕
- ๒. ผส.คก. ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๓. ผส.ชป. ๑๓ ดำเนินการตามข้อ ๖


 (นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
 รรบ.





 (นายทองเปลว กองจันทร์)
 อธช.

เรื่อง อวส.อภ.๑-๑๗, อวส.นอ.ทล: อวส.ดก.
 เรื่อง กิจการทางน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สอ๒๑

เรื่อง ๓๗๓.๓๖๐๓๔๓๗๖.๓๖๑๐
 เพื่อดำเนินการ


 (นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
 รรบ.


 (สิบเอกคงชนก ตำรงค์สกุล)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ๓๗๓.๓๖๑๐ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

ดำเนินการตามเสนอ


 (นายสุชาติ เจริญศรี)
 ผส.ชป.๑๐ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง พ.ร.บ. ๒
 เห็นชอบเรื่อง พ.ร.บ./พ.ร.บ.เพื่อบำรุง
 พ.ร.บ.รักษาความสงบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ)
 ผจบ.ชป.๑๐
 ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

พิจารณาโดย ศูนย์ดำรงตนฯ กรมชลประทาน


 (นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ)
 ผจบ.ชป.๑๐ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑