ผังบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

สำนักงานชลประทานที่ 10

เขื่อนภูมิพล
น้ำไหลเข้าอ่าง 292 (411) ม.^{3}/วินาที
ปริมาณน้ำใช้การ 3,855 (3,838) ล้าน ม.^{3}
% น้ำใช้การ 40 (40) %
ระบาย 94 (119) ม.^{3}/วินาที

จ.สุโขทัย

สถานี W.4 A จ.ตาก
ปริมาณน้ำ *** (***) ม.^{3}/วินาที

ม.วัง

3 วัน ม.ปิง

เขื่อนสิริกิติ์
น้ำไหลเข้าอ่าง 670 (890) ม.^{3}/วินาที
ปริมาณน้ำใช้ก 3,451 (3,421) ล้าน ม.^{3}
% น้ำใช้การ 52 (51.00) %
ระบาย 318 (270) ม.^{3}/วินาที

ม.น่าน 2 วัน

สถานี P.7A จ.กำแพงเพชร
ปริมาณน้ำ 292 (250) ม.^{3}/วินาที

สถานี Y.17 จ.พิจิตร
ปริมาณน้ำ *** (***) ม.^{3}/วินาที

สถานี N.7A จ.พิจิตร
ปริมาณน้ำ 386 (365) ม.^{3}/วินาที

2 วัน

ม.ยม 1 วัน

ม.น่าน

จ.นครสวรรค์
ระดับน้ำ +19.56 (+19.50) ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ 652 (636) ม.^{3}/วินาที

3 วัน

ตัวเลขในวงเล็บ( ) = ข้อมูลเมื่อวานนี้

ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง
ระบาย 31.00 (31) ลบ.ม./วิ

ปตร.พลเทพ
ระบาย 100.00 (100) ลบ.ม./วิ

คลองเล็ก
ปริมาณน้ำ 46.00 (46) ลบ.ม./วิ

ปตร.บรมธาตุ
ระบาย 120.00 (111) ลบ.ม./วิ

เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ระดับน้ำเหนือ +16.00 (+16.00) ม.รทก.
(สูงสุด +16.50 , ต่ำสุด +15.80)
ระดับน้ำท้าย +07.51 (+07.48) ม.รทก.
ระบาย 283 (278.00) ม.^{3}/วินาที

1 วัน

ค.ชัยนาท-อยุธยา

ปตร.มหาราช (FSL+16.50)
ระดับน้ำเหนือ +15.95 (+15.95) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +15.10 (+15.10) ม.(รทก.)
ระบาย 35.49 (35.49) ม.^{3}/วินาที

ม.เจ้าพระยา

(ปลายคลองสิ้นสุด จ.พระนครศรีอยุธยา)

ปตร.มโนรมย์ (FSL+16.50)
ระดับน้ำเหนือ +16.11 (+16.10) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +15.35 (+15.49) ม.(รทก.)
ระบาย 109.65 (110.08) ม.^{3}/วินาที

ค.ชัยนาท-ป่าสัก

ปตร.ช่องแค (FSL+13.40)
ระดับน้ำเหนือ +13.40 (+13.39) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +12.42 (+12.55) ม.(รทก.)
ระบาย 98.14 (102.85) ม.^{3}/วินาที

ปตร.โคกกะเทียม (FSL+11.20)
ระดับน้ำเหนือ +11.00 (+11.00) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +09.55 (+09.70) ม.(รทก.)
ระบาย 82.47 (83.34) ม.^{3}/วินาที

ปตร.เริงราง (FSL+8.70)
ระดับน้ำเหนือ +08.70 (+08.72) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +07.39 (+07.44) ม.(รทก.)
ระบาย 27.69 (39.83) ม.^{3}/วินาที

S.33 หล่มเก่า
ปริมาณน้ำ 19.30 (16.58) ม.^{3}/วินาที

S.4B เมือง เพชรบูรณ์
ปริมาณน้ำ *** (***) ม.^{3}/วินาที

S.42 วิเชียรบุรี
ปริมาณน้ำ *** (***) ม.^{3}/วินาที

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ระดับน้ำในอ่าง +37.48 (+37.68) ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำในอ่าง 246.96 (262.36) ล้าน ม.^{3}
เทียบกับความจุ 25.73 (27.33) %
น้ำไหลเข้าอ่าง 272.56 (249.29) ม.^{3}/วินาที
ระบาย 450.80 (450.57) ม.^{3}/วินาที
ระดับน้ำท้ายเขื่อน +24.65 (+24.51) ม.(รทก.)

ม.ป่าสัก 1 วัน

จ.สระบุรี

S.28 พัฒนานิคม
ปริมาณน้ำ 420.00 (406.00) ม.^{3}/วินาที

S.9 แก่งคอย
ปริมาณน้ำ 411.00 (338.00) ม.^{3}/วินาที

0.5 วัน

เขื่อนพระราม 6
ระดับน้ำเหนือ +07.30 (+07.22) ม.(รทก.)
(สูงสุด +7.80 , ต่ำสุด +6.40)
ระดับน้ำท้าย +03.00 (+03.00) ม.(รทก.)
ระบาย 297.87 (256.80) ม.^{3}/วินาที

ทรบ.นครหลวง (FSL+7.10)
ระดับน้ำเหนือ +07.04 (+07.03) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +06.83 (+06.73) ม.(รทก.)
ระบาย 13.42 (12.77) ม.^{3}/วินาที

ปตร.พระนารายณ์ (FSL+7.80)
ระดับน้ำเหนือ +07.30 (+07.22) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +07.25 (+07.16) ม.(รทก.)
ระบาย 113.96 (104.00) ม.^{3}/วินาที

ปตร.พระมหินทร์ (FSL+7.00)
ระดับน้ำเหนือ +06.83 (+06.68) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +06.79 (+06.64) ม.(รทก.)
ระบาย 68.05 (66.25) ม.^{3}/วินาที

ปตร.พระเอกาฯ (FSL+6.30)
ระดับน้ำเหนือ +06.26 (+06.23) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +05.53 (+05.43) ม.(รทก.)
ระบาย 58.72 (56.31) ม.^{3}/วินาที

ปตร.พระศรีศิลป์ (FSL+5.30)
ระดับน้ำเหนือ +05.02 (+05.04) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +02.84 (+02.64) ม.(รทก.)
ระบาย 14.69 (11.81) ม.^{3}/วินาที

ปตร.พระศรีเสาวภาค (FSL+5.30)
ระดับน้ำเหนือ +05.02 (+05.04) ม.(รทก.)
ระดับน้ำท้าย +03.27 (+03.22) ม.(รทก.)
ระบาย 37.36 (34.43) ม.^{3}/วินาที

สถานี C.3 อ.เมือง สิงห์บุรี
(ระดับตลิ่งซ้าย +11.60)
ระดับน้ำ +04.26 (+04.19)

สถานี C.7A อ.เมือง อ่างทอง
(ระดับตลิ่งซ้าย +7.10)
ระดับน้ำ +01.67 (+01.69)

สถานี C.35 อ.พระนครศรีอยุธยา
(ระดับตลิ่งซ้าย +4.40)
ระดับน้ำ +01.19 (+01.21)

สถานี C.29 A อ.บางไทร
ระดับน้ำ 0.70 (0.75)ม.
ปริมาณน้ำ 356 (374)ม.3/วิ

ค.มะขามเฒ่า-อู่ทอง

แม่น้ำน้อย

แม่น้ำสุพรรณบุรี

แม่น้ำเจ้าพระยา

* หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย ศูนย์อุทกฯ ภาคกลางและเหนือตอนล่าง

** หมายถึง ระดับน้ำขึ้น - ลง โดยได้รับผลกระทบจากการปิด - เปิด ฝาย จึงไม่มีการรายงานปริมาณน้ำ

*** หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของโครงการฯ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่10)