รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓
ประจำเดือน (ครั้งที่ ๑)
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)

---

**<u>รายชื่อผู้เข้าประชุม</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๑. | ม.ล.อนุมาศ | ทองแถม | ผส.ชป.๓ |
| ๒. | นายกรรณชิง | ขาวสอาด | ผชช.ชป.๓ |
| ๓. | ว่าที่ร้อยตรีสมชัย | แตงไทย | ผวศ.ชป.๓ |
| ๔. | นายชลเทพ | ทาตรี | ผบร.ชป.๓ |
| ๕. | นายโสภิญญา | เกิดสกุล | ผปก.ชป.๓ |
| ๖. | นายเถลิง | ศิริภิรมย์ | ผคก.ชป.๓ |
| ๗. | นางนงลักษณ์ | โพธิ์ทอง | ฝบท.ชป.๓ |
| ๘. | นายบรรดิษฐ์ | อินต๊ะ | ผอ.คป.พิษณุโลก |
| ๙. | นายบุณยลักษณ์ | ฉลองสัพพัญญู | ผอ.คป.อุตรดิตถ์ |
| ๑๐. | นายสมยศ | แสงมณี | ผอ.คป.พิจิตร |
| ๑๑. | นายสุรพล | อจละนันท์ | ผอ.คป.นครสวรรค์ |
| ๑๒. | นายประพนธ์ | คำไทย | ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร |
| ๑๓. | นายชัยโรจน์ | พฤฒาวงศ์ | ผอ.คบ.พลายชุมพล |
| ๑๔. | นายโฆษิต | พึ่งเมือง | ผอ.คบ.ดงเศรษฐี |
| ๑๕. | นายประเวศน์ | ศิริศิลป์ | ผอ.คบ.ท่าบัว |
| ๑๖. | นายสมหวัง | ปานสุขสาร | ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน |
| ๑๗. | นายชำนาญ | ชูเที่ยง | ผอ.คบ.ยมน่าน |
| ๑๘. | นายธนู | โพธิ์เอี้ยง | ผอ.คส.ชป.๓ |
| ๑๙. | นายสมหมาย | จีนขจร | แทน ผสญ.๑๔ |
| ๒๐. | นายอุดม | คงช่วย | แทน ผสญ.๑๒ |
| ๒๑. | นายสมหวัง | เจริญสุข | แทน ผคน.๓ |
| ๒๒. | นายสุภัค | ทัพจันทร์ | แทน ผศป.ที่ ๒ |
| ๒๓. | นายสนอง | ปะทะนมปี | แทน ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง |
| ๒๔. | นางอัญชลี | โพธิ์คลี่ | แทน สจจ.พิษณุโลก |
| ๒๕. | นางสุวัฒนา | วัจฉลพงษ์ | แทน สจจ.พิจิตร |
| ๒๖. | นายเกษม | สงวนวงศ์ | ฝจม.๓ |
| ๒๗. | นายชัยวัฒน์ | ทสะสังคินทร์ | ฝด.ผด.๓ |
| ๒๘. | นายวินัย | สุ่มเจริญ | ฝส.รว.ภาคเหนือ |
| ๒๙. | นายโสภี | ภูไพรัชพงษ์ | สร.รว.๓ |
| ๓๐. | นายวีระ | ศรีสะอาด | แทน สก.นช.๒ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๓๑. | นายฉัตรชัย | ทองปอนด์ | กอบ.ชป.๓ |
| ๓๒. | นายประดิษฐ์ | สิทธิยศ | กธว.ชป.๓ |
| ๓๓. | นายชานนท์ | แก้วเขียว | ฝสร.ชป.๓ |
| ๓๔. | นายประเสริฐ | เกรียงศักดิ์ศรี | แทน ฝตว.ชป.๓ |
| ๓๕. | นายนพดล | เชาวน์วรนันท์ | ฝปข.ขป.๓ |
| ๓๖. | นายชัยวัฒน์ | บุญเพชร | วิศวกรชลประทานชำนาญการ |
| ๓๗. | นายทวีป | เกิดทอง | ฝปค.ชป.๓ รักษาการในตำแหน่ง ฝปท.ชป.๓ |
| ๓๘. | นายสุรจิตร์ | วังล้อม | แทน ฝปน.ชป.๓ |
| ๓๙. | นายประเสริฐ | เฮงสุวรรณ | ฝงส.ชป.๓ รักษาการในตำแหน่ง ฝงจ.ชป.๓ |
| ๔๐. | นายอดุลย์ | จุมพิศ | ฝวก.ชป.๓ |
| ๔๑. | ส.อ.ยงยุทธ | อินยาโส | ฝปก.ชป.๓ |
| ๔๒. | นายวีระชัย | ฟุ้งไพศาล | ฝปด.ชป.๓ |
| ๔๓. | นายจรรยา | จาดดี | ฝสส.ชป.๓ |
| ๔๔. | นายสุนทร | เชื้อทอง | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |
| ๔๕. | นายอุทัย | คุณคง | นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน |
| ๔๖. | นายชัยวุฒิ | รชตะพิพัฒน์ | นิติกร สชป.๓ |
| ๔๗. | นางราตรี | น้อยเจริญ | บง.ชป.๓ |
| ๔๘. | นางดวงใจ | ศรีศุภอรรถ | พด.ชป.๓ |
| ๔๙. | นางนิสากร | อินแตง | ธก.ชป.๓ |
| ๕๐. | นายพันธ์เทพ | แสงแก้ว | รอ.ชป.๓ |
| ๕๑. | นายภูมิรักษ์ | รัตนผล | กวบ.คส.ชป.๓ |
| ๕๒. | นายกัมพล | บุญวิไล | ฝวศ.คป.พิษณุโลก |
| ๕๓. | นายณฐพล | ชุ่มสวัสดิ์ | ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์ |
| ๕๔. | นายรณชัย | ปราณพาณิชกิจ | ฝจน.คป.อุตรดิตถ์ |
| ๕๕. | นายสุรินทร์ | ทรัพย์สกุล | ฝวศ.คป.นครสวรรค์ |
| ๕๖. | นายนิพนธ์ | ดวงดารา | ฝวศ.คป.พิจิตร |
| ๕๗. | นายสมชาย | ตระกูลสว่าง | ฝจน.คบ.เขื่อนนเรศวร |
| ๕๘. | นายถาวร | ตะทวี | ฝจน.คบ.ดงเศรษฐี |
| ๕๙. | นายวชิรพงษ์ | เพ็งแก้ว | วิศวกรชลประทานชำนาญการ |
| ๖๐. | นายเชาว์ | ช่างเรือนกลาง | ฝวศ.คบ.ท่าบัว |
| ๖๑. | นายวิชากร | จองพิพัฒน์พงษ์ | ฝวศ.คบ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (รก.) |
| ๖๒. | นายสมประสงค์ | ไกรลาศ | ฝจน.คบ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน |
| ๖๓. | นายเทพนิมิต | สิงหพันธ์ | ฝวศ.คบ.ยมน่าน |
| ๖๔. | น.ส.นัณฐิกา | วงค์ทะกัน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

---

**<u>เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.</u>**

## <u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ผส.ชป.๓** ✦ **กล่าวเปิดประชุม พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ** จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้.-

๑. ยินดีกับผู้บริหารคนใหม่ของสำนักชลประทานที่ ๓ คือ.-

- **นายโสภิญญา เกิดสกุล** ได้รับเลื่อนตำแหน่ง **ผปก.ชป.๓**
- **ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผวศ.ชป.๖ สำนักชลประทานที่ ๖** ย้ายมาดำรงตำแหน่ง **ผวศ.ชป.๓ สำนักชลประทานที่ ๓**

๒. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับการจัด***งานกีฬากรมชลประทาน ปี ๒๕๕๖*** ที่ร่วมใจกันให้สีฟ้าประสบความสำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลมาหลายรายการด้วยกัน

๓. ***การรายงานการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗*** เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ขอมอบให้ **ผชช.ชป.๓** เป็นผู้สรุปให้ที่ประชุมทราบต่อไป ในวาระที่ ๓.๒

## <u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

**ฝบท.ชป.๓** ● **รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ งานธุรการ สชป.๓** ได้นำขึ้น website ของ**สำนัก**แล้ว พร้อมทั้งแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้ง**งานธุรการ สชป.๓** ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

**ที่ประชุม** ● ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สชป.๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

## <u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

**ฝงจ.ชป.๓** **๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗** ข้อมูลดังกล่าว จากผลการรายจากระบบ GFMIS ณ วันที่๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และตารางสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

● **สรุปผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗** ประกอบด้วย

๑. เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖

๒. งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

**สรุปภาพรวม เงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

| ที่ | โครงการ | รวมเงินกันฯ (ล้านบาท) | เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖ (ล้านบาท) | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ๑.) งบตาม พรบ. | ๒.) งบกลาง ครม. สัญจร | ๓.) งบกลาง กปร. | |
| | รวม | <u>๑๐๐.๔๙๖</u> | <u>๒๙.๘๐๓</u> | <u>๔๔.๓๙๘</u> | <u>๒๖.๒๙๕</u> | |
| ๑ | ชป.อุตรดิตถ์ | ๒๔.๔๔๔ | ๔.๖๐๐ | - | ๑๙.๘๔๔ | ๑.) ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : ๔,๖๐๐,๐๐๐.-<br>๒.) ฝายห้วยน้ำต๊ะ ๒ : ๑๙,๘๔๔,๐๐๐๐.- |

| ที่ | โครงการ | รวมเงินกันฯ (ล้านบาท) | เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖ (ล้านบาท) | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ๑.) งบตาม พรบ. | ๒.) งบกลาง ครม. สัญจร | ๓.) งบกลาง กปร. | |
| ๒ | ชป.พิษณุโลก | ๒๒.๑๐๙ | - | ๑๕.๖๕๘ | ๖.๔๕๑ | ๑.) แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : ๑๕,๖๕๗,๗๕๙.-<br>๒.) ฝายวังสัจธรรมฯ : ๖,๔๕๑,๐๐๐.- |
| ๓ | ชป.พิจิตร | ๒๑.๖๙๒ | ๒.๐๐๐ | ๑๙.๖๙๒ | - | ๑.) ก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว : ๒,๐๐๐,๐๐๐.-<br>๒.) ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.- |
| ๔ | ชป.นครสวรรค์ | ๒๖.๓๑๐ | ๑๗.๔๑๐ | ๘.๙๐๐ | - | ๑.) สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวฯ : ๕,๖๕๕,๑๒๙.-<br>๒.) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๑<br>๑๑,๗๕๕,๑๐๑.-<br>๓.) ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : ๘,๙๐๐,๐๐๐.- |
| ๕ | ท่าบัว | ๓.๑๕๔ | ๓.๑๕๔ | - | - | ๑.) ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ : ๒,๖๙๘,๐๙๑.-<br>๒.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.๗ : ๔๕๖,๒๙๒.- |
| ๖ | เขื่อนแควน้อยฯ | ๒.๖๓๙ | ๒.๖๓๙ | - | - | ๑.) ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : ๒,๖๓๙,๐๐๐.- |
| ๗ | ส่วนกลาง สชป.๓ | ๐.๑๔๘ | - | ๐.๑๔๘ | - | ๑.) ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.- |

## สรุป ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

| ลำดับ | รายการ | รวมเงินกันฯ (ล้านบาท) | รวมเบิกจ่าย (ล้านบาท) | เงินกันเหลื่อมปี 2556 (ล้านบาท) | | | | โครงการ รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.) งบตาม พรบ. | 2.) งบกลาง ครม. สัญจร | 3.) งบกลาง กปร. | 4.) งบกันเหลื่อมปี 2555 | |
| | รวม | 100.496 | 22.740 (22.6%) | 18.048 | 44.398 | 26.295 | 11.755 | |
| 1 | ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : 4,600,000.- | | | 4.600 | | | | ชป.อุตรดิตถ์ |
| 2 | ฝายห้วยน้ำตีะ 2 : 19,844,0000.- | | | | | 19.844 | | |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 8.235 | 0.000 (0.00%) | | 8.235 (41.5%) | | |
| 3 | แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : 15,657,759.- | | | | 15.658 | | | ชป.พิษณุโลก |

| ลำดับ | รายการ | รวมเงินกันฯ (ล้านบาท) | รวมเบิกจ่าย (ล้านบาท) | เงินกันเหลื่อมปี 2556 (ล้านบาท) | | | | โครงการ รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.) งบตาม พรบ. | 2.) งบกลาง ครม. สัญจร | 3.) งบกลาง กปร. | 4.) งบกันเหลื่อมปี 2555 | |
| 4 | ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.- | | | | | 6.451 | | |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 5.149 | | 0.000 (0.00%) | 5.149 (79.82%) | | |
| 5 | ก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครัว : 2,000,000.- | | | 2.000 | | | | ชป.พิจิตร |
| 6 | ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : 19,692,000.- | | | | 19.692 | | | |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 2.131 | 2.000 (100%) | 0.131 (0.67%) | | | |
| 7 | สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวฯ : 5,655,129.- | | | 5.655 | | | | ชป.นครสวรรค์ |
| 8 | ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : 8,900,000.- | | | | 8.900 | | | |
| 9 | ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ 1 | | | | | | 11.755 | |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 7.199 | 0.000 (0.00%) | 3.704 (41.62%) | | 3.495 (29.73%) | |
| 10 | ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 : 2,698,091.- | | | 2.698 | | | | ท่าบัว |
| | ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 : 456,292.- | | | 0.456 | | | | |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 0.000 | 0.000 (0.00%) | | | | |
| 11 | ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : 2,639,000.- | | | 2.639 | | | | เขื่อนแควน้อยฯ |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 0.000 | 0.000 (0.00%) | | | | |
| 12 | ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้วฯ : 19,692,000.- | | | | 0.148 | | | ส่วนกลาง สชป.3 |
| | เบิกจ่าย (ร้อยละ) | | 0.026 | | 0.026 (17.73%) | | | |

**ฝงจ.ชป.๓** ● **ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ**

**ผอ.คป.อุตรดิตถ์** ● **โครงการชลประทานอุตรดิตถ์** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๔.๔๔๔ ล้านบาท ดังนี้.-

๑. **งานปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้ำ** : จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท *(งบตาม พ.ร.บ.)* ผลการดำเนินงาน ๕๐ % ปัจจุบันติดปัญหาการเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ อยู่ระหว่างประสานกับกรมป่าไม้

๒. **ฝายห้วยน้ำต๊ะ ๒** : งบประมาณ ๑๙,๘๔๔,๐๐๐ บาท *(งบกลาง:กปร.)* ผลการดำเนินงานประมาณ ๖๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

**ผอ.คป.พิษณุโลก** ● **โครงการชลประทานพิษณุโลก** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๒.๑๐๘ ล้านบาท ดังนี้.-

๑. **งานแก้มลิงคลองกรุงกรักฯ** : งบประมาณ ๑๕,๖๕๗,๗๕๙ บาท (งบกลาง ครม. สัญจร) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐ %

๒. **ฝายวังสัจธรรมฯ** : งบประมาณ ๖,๔๕๑,๐๐๐.- บาท *(งบกลาง: กปร.)* ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๗๐ %

**ผอ.คป.พิจิตร** ● **โครงการชลประทานพิจิตร** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๑.๖๙๒ ล้านบาท ดังนี้.-

๑. **งานก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว** : งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ปัจจุบันดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

๒. **งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว** : งบประมาณ ๑๙,๖๙๒,๐๐๐ บาท *(งบกลาง: ครม.สัญจร)* ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ๑๕ %

**ผอ.คป.นครสวรรค์** ● **โครงการชลประทานนครสวรรค์** มี ๓ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๖.๓๑๐ ล้านบาท ดังนี้.-

๑. **สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวฯ** : งบประมาณ ๕,๖๕๕,๑๒๙ บาท *(งบตาม พ.ร.บ.)* อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาที่กรม

๒. **งานระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ** : งบประมาณ ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท *(งบกลาง: ครม. สัญจร)* ปัจจุบันผลการเบิกจ่าย ๔๑.๖๒ %

๓. งานซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๑ งบประมาณ ๑๑,๗๕๕,๑๐๑ บาท (งบกันเหลื่อมปี) ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๗๓ %

**ผอ.คบ.ท่าบัว** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๓.๑๕๔ ล้านบาท ดังนี้.-

๑. **งานประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7** : งบประมาณ ๒,๖๙๘,๐๐๑ บาท *(งบตาม พ.ร.บ.)* ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๗

๒. **งานค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7** : งบประมาณ ๔๕๖,๒๙๒ บาท ปัจจุบันการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า เพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป

**ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** มี ๑ รายการงาน จำนวนเงิน ๒.๖๓๙ ล้านบาท เป็น **งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน** : งบประมาณ ๒,๖๓๙,๐๐๐ บาท *(งบตาม พ.ร.บ.)* ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ การไฟฟ้าจะมีการประชุม เพื่อเริ่มดำเนินการซ่อมและดำเนินงาน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาภายใน ๑ เดือน และดำเนินการเบิกจ่ายงวดเดียว

**ฝงจ.ชป.๓** ● **ส่วนกลาง สชป.๓ มี ๑ รายการงาน** จำนวนเงิน ๑๙,๖๙๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ งานค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้ว (งบกลาง ครม. สัญจร) ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๗.๗๓ %

**สรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ทุกประเภทงบประมาณ)**

**ข้อมูลจากระบบ GFMIS** ประจำวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

| ที่ | ประเภทงบประมาณ | โอนจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ (บาท) | (%) | คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | สรุปภาพรวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3) | 370,600,445 | 38,880,591 | 10.49 | 331,719,854 | |
| ข้อ 1 | งบตาม พรบ. ปี 2557 (ปรากฏชื่อ+LS.) | 370,600,445 | 38,880,591 | 10.49 | 331,719,854 | |
| ข้อ 2 | งบกลาง ครม.สัญจร ปี 2557 | - | - | - | - | |
| ข้อ 3 | งบกลาง กปร. โครงการพระราชดำริ ปี 2557 | - | - | - | - | |
| ข้อ 4 | เงินกันเหลื่อมปี | 100,496,372 | 22,751,626 | 22.64 | 77,744,746 | |
| | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | 11,755,101 | 3,495,155 | 29.73 | 8,259,946 | |
| | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | 88,741,271 | 19,256,471 | 21.70 | 69,484,800 | |

เป้าหมายเบิกจ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2556

| | |
|---|---|
| - เป้าหมายเบิกจ่าย กรมฯ | 5.50% |
| - เป้าหมายเบิกจ่าย สชป.3 | 12.33% |
| - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน เฉลี่ย 17 สชป. | - |

ผลเบิกจ่าย

4.99% สูงกว่า เป้าหมาย กรมฯ

-1.84% ต่ำกว่า เป้าหมาย สชป.3

? ผลการเบิกจ่ายเฉลี่ย 17 สชป.

**ฝงจ.ชป.๓** ● **กรมมีเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ ๕.๕๐ %** สำนักมีเป้าหมายเบิกจ่ายที่ ๑๒.๓๓ % ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายของ สชป.๓ คิดเป็น ๑๐.๔๙ % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกรม แต่ต่ำกว่าเป้าหมายของสำนัก

**สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (แยกโครงการ) ปรากฏตามตารางผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับโครงการ) จากระบบ Online**

ผลการเบิกจ่าย (ณ วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗)

| โครงการ | ได้รับโอนจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | % เบิกจ่าย |
|---|---|---|---|
| ก่อสร้าง | ๖๗,๕๖๐,๑๐๐ | ๗๘๔,๗๐๘ | ๑.๑๖ |
| อุตรดิตถ์ | ๒๔,๙๗๐,๐๐๐ | ๑,๕๙๑,๔๕๙ | ๖.๓๗ |
| พิษณุโลก | ๑๓๙,๙๕๖,๑๘๒ | ๕๐,๙๙๐,๘๘๖ | ๓๖.๔๓ |
| พิจิตร | ๒๔,๔๐๑,๐๐๐ | ๒,๑๓๐,๙๐๐ | ๘.๗๓ |
| นครสวรรค์ | ๕๐,๓๐๘,๕๑๙ | ๔,๒๕๒,๖๗๖ | ๘.๔๕ |
| พลายชุมพล | ๓๐,๓๑๙,๖๕๒ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ดงเศรษฐี | ๑๒,๘๒๔,๗๕๑ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ท่าบัว | ๔๒,๙๗๖,๙๘๓ | ๐ | ๐.๐๐ |
| เขื่อนนเรศวร | ๖,๖๙๙,๓๐๐ | ๑๙๒,๑๒๖ | ๒.๘๗ |
| เขื่อนแควน้อย | ๒๕,๔๒๑,๐๒๙ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ยมน่าน | ๐ | ๐ | ๐.๐๐ |

**ฝงจ.ชป.๓** ● รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบรายงาน Online

● โครงการก่อสร้าง สชป.๓ มี ๖ รายการ

**ผอ.คส.ชป.๓** ● **ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งสั่งเข้าทำงานแล้ว** จำนวน ๕ รายการงาน ยกเว้น*งานท่อระบายน้ำบ้านน้อย* ยังไม่ได้สั่งเข้าทำงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว

**ผอ.คป.นครสวรรค์** ● **โครงการชลประทานนครสวรรค์** มี ๕ รายการงาน ดังนี้.-

๑. งานปรับปรุงคลองขนมจีนพร้อมอาคารประกอบ อนุมัติรับราคา และลงนามในสัญญาแล้ว

๒. งานแก้มลิงบึงปลัง อนุมัติรับราคาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓. งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด

๔. งานระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลา งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตะนิว เป็นงานเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖

**ผอ.คป.พิจิตร** ● **โครงการชลประทานพิจิตร มี ๔ รายการงาน ดังนี้.-**

- มี ๒ รายการ ที่เป็นเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖
- อีก ๒ รายการ เป็นงานปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านบุ่งฯ จะลงนามเซ็นสัญญาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ส่วนงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ปัจจุบันยังไม่ได้สั่งซื้อวัสดุ

**ผอ.คป.พิษณุโลก** ● **โครงการชลประทานพิษณุโลก มี ๙ รายการงาน ดังนี้.-**

๑. ฝายห้วยหม้อ
๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย
๓. ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายน้ำเฟื้อ
๔. แก้มลิงบึงตะเคร็ง
๕. แก้มลิงบึงระมาณ
๖. งานปรับปรุงที่ทำการโครงการฯ
๗. ป้อมยาม โครงการฯ
๘. งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ (เป็นงานดำเนินการเอง)
๙. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองกรุงกรัก (ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%)

*งานรายการที่ ๑-๓* เป็นงานดำเนินการเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ *งานรายการที่ ๔-๕* เป็นงานต่อเนื่อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว *งานรายการที่ ๖-๗* อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ BOQ คาดว่าภายใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

**ผอ.คป.อุตรดิตถ์** ● **งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน** ปัจจุบันดำเนินการเรื่อง BOQ เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จทันกำหนด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อีก ๕ รายการงานเป็นงานดำเนินการเอง

**ผส.ชป.๓** ✦ **มอบ ฝงจ.ชป.๓ ประสานกับกรม** กรณีหากดำเนินการจัดซื้อไม่ทันตามกำหนด จะสามารถขยายระยะเวลาได้หรือไม่

**ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** มีรายการงาน ดังนี้.-

✱ งานติดตั้งทุ่นป้องกันสวะ (Log Boom) และสะพานข้ามคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และจะสั่งเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

✱ งานปรับปรุงระบบประปา อยู่ระหว่างการส่งให้กรมออก Spec และส่งกลับโครงการฯ ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

✱ งานปรับปรุงระบบสื่อสาร กำหนดสอบราคาภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

✱ อาคารที่ทำการฯ สั่งลงงานภายใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

**ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวร : งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-5.3L และงานบำรุงรักษาหัวงานฯ** เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ผอ.คบ.ดงเศรษฐี** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี** มีรายการงาน ดังนี้.-

✱ งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.- ๗๙.๙R-๕๓.๘ R จะดำเนินการลงนามสัญญาในสัปดาห์หน้า และจะเริ่มลงงานเมื่อสภาพหน้างานพร้อม

✱ บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการฯ เป็นงานจัดซื้อ-จัดหาน้ำมัน จะดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

**ผอ.คบ.ท่าบัว** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว** มี ๓ รายการงาน ดังนี้.-

✱ งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ C 94 : ลงนามในสัญญาวันนี้ (วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗) และสั่งเข้าทำงานได้เลย

✱ งานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง C 1 : เคาะราคา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปกองแผนงาน และการโอนจัดสรรงบประมาณ

✱ งานปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการฯ : เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ และรอส่งของ

**ผอ.คบ.พลายชุมพล** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล**

✱ งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ มีทั้งงานจ้างเหมา และงานดำเนินการเอง สำหรับงานจ้างเหมาได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา ส่วนงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะประกาศได้ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

✱ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง PR-๒๕.OR (C-๑๕) อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

✱ งานบำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่ และสายซอย เป็นรายการเบิกค่าแรง

**ผอ.คบ.ยมน่าน** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน :** งานระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว ดำเนินการ e-Auction ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

**ฝงจ.ชป.๓** ● ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกองแผนงาน เริ่มลงรายการในรายการ Online แล้ว ประมาณ ๓๐ รายการ ขอให้ทุกโครงการฯ อัพเดตข้อมูลใน Web Online ด้วย

**ผส.ชป.๓** ✦ ขอให้ทุกโครงการฯ กำชับเจ้าหน้าที่ให้อัพเดตข้อมูลใน Web Online ด้วย

**๓.๒ รายงานการประชุม มอบนโยบาย ติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา**

**ผชช.ชป.๓** ● ตามที่ ท่าน ผส.ชป.๓ ได้มอบหมายให้ (ผชช.ชป.๓ และ ผบร.ชป.๓) เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย ติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น ได้ส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ ส่วน/โครงการ แล้ว โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้.-

**๑. การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ชลประทาน** (ผส.บอ. ผปข.)

✷ **ผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน กรม** อนุมัติรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ *ให้ใช้เป็นฐานข้อมูลของกรม* และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยใช้พื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางรวมกัน ๓๒,๐๐๐,๑๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน ๒๓,๕๑๑,๙๑๐ ไร่ และพื้นที่บริการนอกภาคการเกษตร ๘,๔๘๘,๖๒๙ ไร่ พื้นที่ชลประทานลดลงจากข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน ปี ๒๕๕๕ (๒๔,๓๙๔,๘๙๒ ไร่) จำนวน ๘๘๒,๙๘๒ ไร่

✷ **ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำนักชลประทาน/โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินการ**

- ปรับปรุงข้อมูล GIS ในพื้นที่รับผิดชอบ
- ประสานกับ ศสส. ในการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน

**๒. งบฟื้นฟู**

✷ **ที่ประชุมกล่าวถึงงบฟื้นฟู** คือ ต้องนำประมาณการทั้งหมดไปผ่าน กกต. เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภา ซึ่งกรม ได้ขอให้ทำเรื่องอนุมัติในหลักการ และให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้

**ผส.ชป.๓** ✦ **ขอให้ทุกโครงการฯ ที่มีงานงบฟื้นฟู** ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่**กรม**กำหนด ได้แก่ **โครงการฯ พิษณุโลก และโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน**

**ผชช.ชป.๓** **๓. ค่าใช้จ่ายสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา-ชาวสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

✷ **งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗** กรม จัดสรรให้เป็นค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา-ชาวสวน ๘๐ ล้านบาท ให้กับสำนักชลประทาน งวดแรกจะพิจารณาจัดสรรให้ ร้อยละ ๕๐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่เหลือจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

✷ **โดยให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน** เป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

✷ **การดำเนินการ** ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ที่เหลือจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง **๕๐% ที่จะขอเพิ่ม** ท่าน รธบ. ระบุว่า ต้องทำหนังสือชี้แจงว่า ๕๐% เดิมได้นำไปใช้จ่ายอะไร จำนวนเท่าใด เพื่อขอจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๕๐ % ได้

**๔. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า**

**สภาพความเป็นจริงพบว่าการสูบน้ำดำเนินการ ในช่วง ๔-๕ เดือน** เท่านั้น ส่วนระยะเวลาที่ไม่ได้ดำเนินการสูบน้ำจะเป็นค่ารักษามาตร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง **กรม**แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ตัดไฟในช่วงที่หยุดสูบน้ำ และกรมจะดำเนินการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ามาให้ **ท่าน รธร.** แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ตั้งงบค่าซ่อมแซมใหญ่เครื่องสูบน้ำในปี ๒๕๕๘ และให้ส่งภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ งบประมาณนี้กำหนดให้ดำเนินการเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่ต่ำกว่า ๗๐ % ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง ๓๐ %

**๕. ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

✷ **สำหรับปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่ได้รับเงินจัดสรร กรม**ขอไปทั้งหมด ๒๔.๕๙ ล้านไร่ ได้รับการจัดสรรแล้ว ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท เป็นค่าบำรุงรักษา ๑๖๐ ล้านบาท ค่าบริหารการส่งน้ำ ๑๐๐ ล้านบาท **กรม**ระบุให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนงานให้ชัดเจน และจะบริหารจัดการอย่างไรกับงบประมาณที่ได้รับ

**๖. การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

✷ **แผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) กรมชลประทานถ่ายโอน จำนวน ๘ ภารกิจ (ฉบับที่ ๒) กรมชลประทานถ่ายโอนเพิ่มอีก ๒ ภารกิจ และล่าสุดเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) กรมชลประทานได้ขอปรับปรุงภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ ๑ และ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบวาระการประชุม มอบนโยบาย-ติดตาม-การบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ที่แจกให้ในวันนี้

✷ **สำหรับภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว** เป็นภารกิจตามแผนการปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ กรมถ่ายโอนภารกิจ จำนวน ๔ ภารกิจ ได้แก่

๑. การดูแลรักษาทางน้ำ (ทางน้ำชลประทานประเภท ๒)
๒. โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
๓. การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน
๔. โครงการถ่ายโอนภารกิจสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (เดิม)

**๗ การจัดทำแผนและประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา ๕, ๘**

✷ **กรมกำหนดให้การจัดทำแผนและประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา ๕, ๘** เป็นตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีด้วย ซึ่ง Tris จะเข้ามาประเมินผล และได้กำหนดไว้ว่า ต้องประกาศทางน้ำชลประทานให้ได้ ปีละ ๙๐ ทางน้ำ ดังนั้น *ขอให้แต่ละโครงการฯ ที่จะประกาศทางน้ำ พิจารณาวางแผนการเก็บเงินและรายละเอียดทั้งหมดส่ง***สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา** ดำเนินการเสนออธิบดีลงนามต่อไป

**๘. การประชุม ติดตาม การบริหารงานของสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา**

✷ **กำหนดให้มีการประชุมทุก ๓ เดือน** กำหนดการประชุมครั้งต่อไปเดือนเมษายนและสิงหาคม หากได้เข้าร่วมประชุมจะนำมารายงานให้ที่ประชุมสำนัก ทราบต่อไป

**๓.๓ รายงานสถานการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา**

**ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง** ● **ขอรายงาน สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้** บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย สำหรับสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส ส่วนสภาวะฝนในปีนี้คาดการณ์ว่า อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้สภาพน้ำท่าลดลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ด้วย ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบกับภาคเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ได้

**๓.๔ การจัดการความรู้ (KM)**

**ผชช.ชป.๓** ● **สืบเนื่องจากกรมโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล** มีหนังสือ สบค.๕๙๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับสำนัก ตามแนวทางที่กำหนดเสนอ ผู้บริหารการจัดการความรู้ ลงนามอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ และนำขึ้นเว็บคลังความรู้ของสำนัก ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนั้น ขอเชิญคณะทำงานจัดการความรู้ สชป.๓ ประชุมร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อสรุปแผนการจัดการความรู้ของสำนักต่อไป

**ผส.ชป.๓** ✦ ขอให้คณะทำงานในแต่ละหมวด (หมวด ๒-หมวด ๖) วางแผนการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก

✦ สำหรับประเด็นการถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทำงานในฐานะ CKO ต่อจากคราวประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ จะขอนำไปถ่ายทอดให้ที่ประชุมรับฟังในคราวประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งต่อไป

**๓.๕ การดำเนินงานของส่วนเครื่องจักรกล สชป.๓**

**ผคก.ชป.๓** ● **การโอนยานพาหนะให้โครงการต่างๆ**

- **ขอให้โครงการฯ ตรวจสอบความต้องการใช้ยานพาหนะต่างๆ** ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่ยืมจาก**ส่วนเครื่องจักรกล**ต่อหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องใช้ขอให้ทำเรื่องโอนยานพาหนะ หากไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ให้ดำเนินการส่งคืนกลับส่วนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการต่อไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะยานพาหนะเท่านั้น)

**ผส.ชป.๓** ✦ **ขอให้โครงการฯ ที่ยืมยานพาหนะจากส่วนเครื่องจักรกล**ไปพิจารณาตรวจสอบความจำเป็นในการใช้งาน

**ผคก.ชป.๓** ● **สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสัญญาณอินเทอร์เน็ตของระบบ VPN**

- สืบเนื่องจากการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ **ท่าน ผส.ชป.๓** ได้มอบหมายให้**ส่วนเครื่องจักรกล**ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (VPN) นั้น ส่วนเครื่องจักรกลได้ประสานกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ได้รับข้อมูลว่าช่องทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กรมส่งมานั้น เพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่แล้ว และได้ให้แนวทางว่า ขอให้สำนัก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานก่อนว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ตรวจสอบไวรัส และอัพเกรดเครื่อง หากตรวจสอบและแก้ไขแล้ว แต่ยังพบปัญหาสัญญาณขัดข้องใช้การไม่ได้อีก ขอให้แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เพิ่มช่องทางสัญญาณเพิ่มเติมให้ต่อไป

**ผส.ชป.๓** ✦ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผลกระทบกับเว็บไซต์หรือไม่อย่างไร

**ปชส.ชป.๓** ● ปัญหาที่พบ คือ สำนักใช้ Sever ของกรม ดังนั้น หาก Sever ของกรมล่ม จะทำให้เข้าเว็บไซต์ของสำนักไม่ได้ แนวทางแก้ไข คือ ต้องเช่า Sever จากภายนอก

**ผส.ชป.๓** ✦ มอบ ผคก.ชป.๓ พิจารณาเรื่องการเช่า Sever จากภายนอก

- ขอให้งานประชาสัมพันธ์สำนัก ติดตามการจัดทำเว็บไซต์ของโครงการฯ ต่อไป ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

- ขอให้โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งมาที่ส่วนเครื่องจักรกล กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

**ผคก.ชป.๓** ● **มาตรการประหยัดพลังงาน**

- สืบเนื่องจาก **ผชช.ชป.๓** ได้รายงานเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า กรณีช่วงที่ไม่ได้ทำการสูบน้ำ ขอเรียนให้ทราบว่า การไฟฟ้า ยังคงคิดค่าบริการตามปกติ เรื่องนี้ขอมอบให้ คุณสุนทร เชื้อทอง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

**นายสุนทร เชื้อทอง** ● เดิมหน่วยราชการต่างๆ จะถูกจัดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๖ คือ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร แต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การไฟฟ้าฯ เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟของหน่วยราชการต่างๆ เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) กับค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ส่วนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จะเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่ ๗ คือ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ประเภทที่ ๗.๑ เป็นอัตราปกติ จะไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าคิดแต่ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) เพียงอย่างเดียว แต่สถานีสูบน้ำบางที่ได้ขออนุญาตใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ เป็นประเภทที่ ๖ เดิม คือ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เมื่อการไฟฟ้าฯ ปรับเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟของหน่วยราชการใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจึงถูกเปลี่ยนเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ด้วย ดังนั้น ถึงแม้เดือนถัดไปจะไม่มีการสูบน้ำ ก็จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์) จะต้องขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นประเภทที่ ๗ และเป็น ๗.๑ อัตราปกติ ดังนั้น กรมชลประทานต้องประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรงในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้

**ผคก.ชป.๓** ● **มาตรการประหยัดพลังงาน** ขอเรียนในที่ประชุมว่า ควรนำเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานมารายงานติดตามผลในที่ประชุมสำนักทุกๆ ๓ เดือน เป็นการสนับสนุนให้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการใช้พลังงาน เพื่อป้องกันการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

**ผส.ชป.๓** ✦ **ขอให้ทุกโครงการฯ รณรงค์เรื่อง การประหยัดพลังงาน** และมอบ **ผคก.ชป.๓** ดำเนินการติดตามและรายงานผลในการประชุมสำนัก ทุก ๓ เดือน

**นายสุนทร เชื้อทอง** ● **ขอรายงานผลการใช้พลังงานของสำนักชลประทานที่ ๓** ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

- **ปีงบประมาณ ๒๕๕๖** สำนักใช้พลังงานไฟฟ้า (ผ่าน ๒ มิเตอร์) ๑,๑๑๘,๐๑๑.๗๓ หน่วย เป็นเงินจำนวน ๔,๗๖๘,๐๒๘.๕๖ บาท ใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน) จำนวน ๘๐,๐๓๕ ลิตร เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๑,๔๐๐.๔๒ บาท
- **มิเตอร์ ๑** หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๙๘๒๕๐๒๐๐๐๙๖๕๒๗๘๒ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย ๙๐,๐๐๐ หน่วย/เดือน จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ทำการต่างๆ ดังนี้.-
  ๑. ที่ทำการสำนักชลประทานที่ ๓
  ๒. ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ฝ่ายสูบน้ำ และฝ่ายเรือขุด
  ๓. ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
  ๔. ที่ทำการโครงการก่อสร้าง
  ๕. มอเตอร์ไฟฟ้าระบบผลิตน้ำประปา (๒.๕-๓.๓ หมื่นหน่วย)
- **มิเตอร์ ๒** หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๙๐๘๐๐๒๐๐๐๙๕๙๑๑๔๔ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย ๔,๓๐๐ หน่วย/เดือน จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ทำการต่างๆ ดังนี้.-
  ๑. ที่ทำการฝ่ายจัดหาที่ดิน
  ๒. ที่ทำการพัสดุ สชป.๓
  ๓. อาคารสวัสดิการ สชป.๓

● ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมใจประหยัดพลังงาน ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำให้ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประหยัดไฟฟ้าได้ ๗๗,๘๓๖.๕๘ หน่วย คิดเป็นเงิน ๓๓๕,๔๘๙.๗๓ บาท

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

**ผวศ.ชป.๓** ● **แผนเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปี ๒๕๕๗** มีแผนงานที่จะดำเนินการรวมทั้งหมด ๑๕๔ โครงการ อนุมัติแล้ว ๕๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

● **งานจัดการน้ำ** หากโครงการใดมีงานเร่งด่วน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขอให้แจ้งมาให้สำนักทราบ

● **การตั้งแผน MTEF ของงานพัฒนาแหล่งน้ำ** ในประเด็นที่ต้องตอบข้อร้องเรียนต่างๆ ขอให้โครงการฯ พิจารณาจัดตั้งแผน MTEF ให้ชัดเจน

**ผส.ชป.๓** ✦ **ขอให้ ผวศ.ชป.๓ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบการจัดตั้งแผน MTEF** และเตรียมความพร้อมด้าน สำรวจ ออกแบบ ของโครงการที่ร้องขอก่อน-หลัง และให้ประสานกับโครงการฯ แจ้งเรื่องแบบก่อสร้างให้กับโครงการฯ

**ผวศ.ชป.๓** ● **ส่วนวิศวกรรมบริหารได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดผลการเตรียมความพร้อมด้านพิจารณาโครงการ สำรวจ และออกแบบ ของโครงการฯ ต่างๆ** ได้นำลงเว็บไซต์ของส่วนวิศวกรรมบริหาร เพื่อให้โครงการฯ นำไปวางแผนดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งจะทำหนังสือแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย

**ผส.ชป.๓** ✦ ขอให้ **ผวศ.ชป.๓ ผปก.ชป.๓** และ **ผบร.ชป.๓** ประสานกับ**โครงการฯ** ให้ตรวจสอบการจัดตั้งแผน MTEF

**ผปก.ชป.๓** ● **การจัดทำแผน MTEF ของสำนัก** *เดิม*จะทำการนัดประชุมร่วมกันในส่วนกลาง (ผบร.ชป.๓ ผปก.ชป.๓ ผวศ.ชป.๓ และโครงการฯ) เพื่อปรับแผน MTEF ร่วมกัน *ปัจจุบัน* ขาดการประชุมร่วมกัน ดังนั้น ในการจัดตั้งแผน MTEF ปี ๒๕๕๙ เห็นควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน

**ผคก.ชป.๓** ● **การเข้าตรวจสอบของ สตง.** สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๘-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ **สตง.** ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องจักร คือ เรือตรวจการณ์ และมีข้อซักถาม*ประเด็น* เรือตรวจการณ์ ทั้ง ๓ ลำ ใครเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ มีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ และใบอนุญาตขับเรือยนต์หรือไม่ อย่างไร และหากไม่มีจะดำเนินการอย่างไร *ข้อเท็จจริง* **ส่วนเครื่องจักรกล**เคยทำหนังสือสอบถามไปที่**โครงการฯ** แล้ว โดยขอให้โครงการฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการสมัครอบรมเพื่อเป็นนายท้ายเรือ และขอใบอนุญาต แต่ไม่มีโครงการฯ ใดส่งรายชื่อ ทั้งนี้ *ส่วนเครื่องจักรกลได้ประสานกับกรมเจ้าท่าในการขอใบอนุญาตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว* ดังนั้น จึงขอให้**โครงการฯ** พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้วย

**ผส.ชป.๓** ✦ **ขอให้โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร โครงการฯ พิษณุโลก โครงการฯ อุตรดิตถ์ โครงการฯ พิจิตร และโครงการฯ นครสวรรค์** ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเป็น**นายท้ายเรือ** และขอใบอนุญาตฯ มอบ **ผคก.ชป.๓** พิจารณาดำเนินการต่อไป

**ผชช.ชป.๓** ● **ขอให้งานอาคารสถานที่ สชป.๓** ช่วยตรวจตรา หรือหามาตรการ *กำชับผู้พักอาศัยภายใน สชป.๓ ไม่ให้เผาขยะ และเศษใบไม้ ในบริเวณที่พักอาศัย* เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ และป้องกันอัคคีภัย โดยขอให้ผู้พักอาศัยบ้านพัก สชป.๓ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยบ้านพักของทางราชการต่อไปด้วย

**ผอ.คป.พิษณุโลก** ● **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก** ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เชิญ**หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด**ประชุม เรื่อง การติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในส่วนของชลประทาน ได้ขอเชิญโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขต จ.พิษณุโลก และโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกเข้าประชุมด้วย ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดย**ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก**เป็นประธานการประชุม

**ผส.ชป.๓** ✦ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

**<u>เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.</u>**

(ลงชื่อ) นางสาวนัณฐิกา วงค์ทะกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแตง
ธก.ชป.๓
ผู้ตรวจรายงานการประชุม